



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550



HOTĂRÂREA Nr. 89

din data de 31 ianuarie 2023

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Pentru: aprobarea Raportului pe anul 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 31 ianuarie 2023;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 8.095 din 17.01.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

- Modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială și anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, pus la dispoziție de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (ANPM/CECA) prin autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

- Raportul de specialitate nr. 8.098 din 17.01.2023 al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Arhitect Șef, privind aprobarea Raportului pe anul 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 1956/2021 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotărârii Guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul pe anul 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Arhitect Șef - Compartimentul Protecția Mediului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Raluca-Maria Stancu

**CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV,**

Adriana Trandafir

Întocmit: D.F.
Tehnoredactat: A.S./4 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații		
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Măsura 1.1.1	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic/alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice.	Achiziționarea de mijloace de transport ecologice	nr.															S-a finalizat achiziția unui nr. de 9 stații de încărcare, fiind în curs proceduri de achiziție pentru încă 7 stații în parteneriat cu MDRAP și 1 stație cu finanțare din bugetul local. Se vor achiziționa și 72 de stații de încărcare lentă (egal cu nr. de autobuze electrice) pt. alimentarea autobuzelor în garaj, pe timpul nopții		
		număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 buc./10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)														105	0	Cele 105 autobuze sunt în circulație pe traseele RAT BV SA; Factura nr.3954/02.04.2019 -20 buc; Factura nr.4715/19.04.2019-35 buc; Factura cu nr.673/18.01.2019-5 buc;Factura cu nr.1961/14.02.2019-4 buc;Factura cu nr.2120/18.02.2019-16 buc;Factura cu nr.3354/20.03.2019-15 buc; 1.Contract nr.9531/20.07.2018; Factura cu nr.15441/21.12.2018 - 10 buc autobuze 10m -7.945.414,66 lei		
		un număr de 25 troleibuze articulate și 10 autobuze hibrid		postarea în SEAP a 2 proceduri distincte în vederea achiziționării a 25 troleibuze electrice și 10 autobuze hibrid electrice cu finanțare prin POR 2014-2020	proceduri de achiziție în curs de derulare	S-a semnat contractul de achiziție pentru 25 de troleibuze, în curs de finalizare procedura pentru achiziția a 10 autobuze hibrid	În data de 18.02.2021 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 autobuze hibrid		S-a realizat instruirea soferilor de la RAT BV pentru conducerea autobuzelor marca Mercedes								25+10		conform adresei RAT Brașov nr.3088 din 10.01.2022 au fost achiziționate și puse în funcțiune 51 troleibuze, 60 autobuze electrice, 10 autobuze hibrid și 105 autobuze Euro 6. Conform adresei RAT Brașov nr. .3088 din 10.01.2022 s-au redus emisiile cu 379.5 t NOx și 44,4 t PM 10, fiind calculat pentru perioada 2019-2021, perioadă în care au fost achiziționate vehiculele. RAT BV a realizat o determinare a acestor valori în funcție de numărul de Km parcursi până în prezent de noile vehicule achiziționate, ipoteza de calcul fiind ca noile vehicule achiziționate au înlocuit autobuzele vechi Euro 3.Conform adresei. RAT BV nr. 16288/14.02.2022, nr. de km efectuați pe traseele din Municipiul Brașov, în perioada 2019 – 2021, cu vehiculele achiziționate prin implementarea măsurii de achiziționare a 25 troleibuze, 25 autobuze electrice, 10 autobuze hibrid, 106 autobuze Euro 6, au fost: - în anul 2019: 4.803.360 km - în anul 2020: 7.308.004 km - în anul 2021: 9.104.089 km Conform adresei. RAT BV numărul de km efectuați pe traseele din Municipiul Brașov cu mijloacele de transport public ecologice în anul 2022 este de 11.143.071 km.	
		număr troleibuze achiziționate din cele 26 contractate		au fost livrate 21 de troleibuze				Au fost efectuați 322.501 km cu troleibuzele achiziționate în cadrul acestui proiect	În trim. III 2021 au fost efectuați 297051 km cu troleibuzele achiziționate în cadrul acestui proiect								26	0	In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție a 26 de troleibuze cu firma "Solaris Trollino 18" derulat de MDRAP. Conform, adresei RATBV înregistrată la PMBV cu nr. 35778/05.04.2021, pentru proiectul de achiziție a 26 troleibuze articulate, finanțate prin POR, achiziție MDRAP-2020, în trim.I -anul 2021, s-au efectuat 305512 km, s-a economisit- 61005 kg combustibil, s-au redus emisiile pentru NOx -3599 kg și PM -72 kg.	
		20 autobuze electrice și a stațiilor de încărcare (12 autobuze articulate + 8 autobuze solo)			A fost semnat contractul de furnizare, cu Anadolu Automobile Rom SRL, pentru cele 8 autobuze electrice cu lungimea de 12 m.			Au fost livrate 2 autobuze electrice de 12 m lungime în cadrul contractului nr. 225/69184/20.07.2020	S-a finalizat livrarea lotului de 8 autobuze electrice de 12m lungime, în cadrul contractului nr. 225/69184/20.07.2020									12+8	0	Contract nr. 225/69184/20.07.2020 pentru furnizarea 8 autobuze electrice de 12 m, 8 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă. MDRAP a lansat licitația pentru achiziția de autobuze articulate electrice de 18 m lungime-12 buc pt Brașov
		număr autobuze electrice și hibrid achiziționate din 52 contractate (32 buc. electrice + 20 buc hibrid)			Au fost livrate următoarele 8 autobuze electrice din cele 32 contractate prin contractul de furnizare încheiat cu SOR Libchavy spol s.r.o.; În luna decembrie au fost livrate 8 autobuze electrice.			Au fost livrate 5 autobuze electrice de 8 m și 8 autobuze de 12 m lungime în cadrul contractului nr. 175/25.05.2020. În trim. II, anul 2021 au fost efectuați 424.976 km cu autobuzele electrice intrate în circulație în cadrul acestui proiect.	S-a finalizat livrarea tuturor autobuzelor electrice. În trimestrul III 2021 autobuzele electrice au efectuat 403889 km pe traseele din Municipiul Brașov									32+20	0	Se afla în procedura de licitație achiziționarea a încă 20 de autobuze electriceS-a semnat contractul pentru furnizarea a 32 autobuze electrice cu firma SOR Libchavy s.r.o. din R.Ceha cu finanțare de la AFM. În procedura de licitație, publicat pe SICAP; 1.HCL nr.627/2018 privind aprobarea proi. și a cheltuielilor legate de proi."Achiziția a 32 autobuze electrice și 20 autobuze articulate electric-hibrid" prin Programul privind îmbunătățirea calitatii aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizând vehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane; 2. Contract nr.38/N/GES/din 28.12.2018 încheiat între AFM și Mun.BV; 3. Procedurile de licitații sunt finalizate din anul 2020. În luna iulie anul 2021 se încheie livrarea autobuzelor electrice pe acest proiect.

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.2	Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la serviciile de transport public, serviciului eTicketing	Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public din oras cu achizitia sistemului de informare in timp real in statii	nr.calatorii/an															
		Management Informatizat al Sistemului de Tra		In 27.05.2020 s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Extindere sistem de management Informatizat al sistemului de transport public”	In 9 sep. 2020 s-a semnat contractul pentru Servicii de Informare si publicitate Ctr.285/89018/09.2020	In 8 dec. 2020 s-a semnat contractul pentru Servicii de Audit financiar Ctr.379/124519/0 8.12.2020		In 11 mai 2021 s-a semnat contractul pentru Servicii de consultanta pentru managementul proiectului Ctr. Nr. 138/49788/11.05.2021.				La data 18.01.2022 a avut loc lansarea procedurii de achiziție proiect tehnic. În prezent, procedura este în evaluare tehnică oferte.	Lansarea procedurii de achiziție proiect tehnic a fost inițiată prin Anunțul de participare simplificat nr. SCN1100376/28.01.2022, dar s-a anulat întrucât singura ofertă care a fost depusă în termenul stabilit, a fost respinsă ca neconformă și inacceptabilă. Achiziția s-a repostat după revizuirea Caietului de sarcini și a criteriilor de calificare, sub Anunțul de participare simplificat nr. SCN1107753/27.05.2022, cu termen de depunere oferte 06.06.2022. Singura ofertă depusă a fost declarată inacceptabilă și astfel achiziția a fost repostată. Termenul de redunere a ofertei este	Procedura pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică s-a finalizat prin semnarea contractului nr. 217/100443/24.08.2022.	În data de 02.09.2022 s-a semnat ordinul de începere lucrări nr. 1 pentru : - documentații pentru eliberare Avize si Acorduri conform cerințelor din certificatul de urbanism si alte studii necesare realizării investiției - documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC, DTOE). În data de 08.12.2022 s-a semnat ordinul de începere lucrări nr. 2 pentru proiect tehnic (PTE, DDE, LISTE DE CANTITĂȚI, CAIETE DE SARCINI și DEVIZ ESTIMATIV). Au fost pregatite documentațiile necesare obținerii avizelor indicate în CU 1145/14.04.2022 și au fost predate/depuse fiecare în parte.	1. HCL nr.734/2018, republicata, privind acordarea de facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori -HCL nr.673/2019 privind fluidizarea traficului ruier din centrul istoric al Municipiului Brasov prin acordarea de facilitati elevilor, cadrelor didactice si personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de calatori 1.HCL nr.731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"; 2.HCLnr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public" si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1 3. CU nr.3023/2018; CU nr.3473/2018 4. Clasarea notificarii nr.18083/2018 Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1		
Măsura 1.1.3	Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran	Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi			S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu	S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu, SF in curs de elaborare	S-a finalizat SF ul care este in analiza	S-a receptionat SF -ul si s-a supus dezbaterii publice.	A avut loc dezbaterea publica			Se caută soluții de finanțare pentru acest proiect					1.CU nr.1563/2017 2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019 In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii procedurii de obtinere a acordului de mediu	
		Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura															1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum 2. SF elaborat -str.Cucului 3. SF - modernizare str. Cucului- racordare Soseaua Cristianului si DN 73 4.SF actualizat - str.Caramidariei HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.4	Gestionarea traficului prin realizarea de căi noi de acces	Municipiul Brașov; Brașov-Cristian (str.Cucului); Brașov-Poiana Brașov (din str. Caramidariei)	km/an	SF actualizat-strada Cucului						SF Modernizare străzi - str. Cucului -Finalizat; SF Modernizare străzi -strada Cucului - racordare la Soseaua Cristianului și DN 73 - finalizat; Actualizare SF Drum de legătură str. Cărămidăriei-Drumul Poienii - în derulare	Drumul de legatură strada Cărămidăriei - Poiana Brașov este în curs de actualizare, Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr.155/07.07.2021 , APM BRASOV a decis ca proiectul necesita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara efectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa si fara evaluare adecvata.	Nu sunt finalizate exproprierea- str. Cucului. Pentru proiectul actualizarea SF Drum de legatură strada Caramidariei - Drumul Poienii în data de 17.02.2022 a avut loc dezbaterea publica. Proiectantul va realiza evaluarea de impact asupra mediului.	Nu sunt finalizate exproprierea- str. Cucului. Pentru proiectul actualizarea SF Drum de legatură strada Caramidariei - Drumul Poienii - Proiectantul a transmis raportul de evaluare la APM Brașov.	Se continuă procedurile de expropriere- str. Cucului	Nu s-a finalizat procedura de expropriere pentru str. Cucului. În urma analizei în Comisia de analiza tehnica CAT, raportul de evaluare trebuie completat conform prevederilor Indrumarului privind problemele de mediu pentru actualizarea SF Drum de legatură strada Caramidariei - Drumul Poienii			S-au emis autorizatii de construire pentru strazi in zona noua a cartierului Tractorul, respectiv I.C.Bratianu -1365 m lungime; Stefan Baciu - 1440 m ; Ioan Ursu - 519 m; Emanoil Bernfeld - 1745 m; str.1 Decembrie 1918;
Măsura 1.1.5	Gestionarea traficului prin realizarea inelului interior	Implementarea sistemului de sensuri unice la nivelul cartierelor Astra, florilor-Craiter, Tractorul, bartolomeu, Bartolomeu Nord	km/an							S-au reabilitat un număr de 6 sensuri giratorii (intersecțiile str. A. Vlaicu -Griviței, A. Vlaicu -13 Decembrie, Gării -Victoriei, Gării -Hărmanului, Al. Vlahuță- Zizinului - Saturn) S-a reabilitat Bd-ul Al. Vlahuță (L=850 m).	Au fost amenajate cu circulație în sens unic str. Gării Noua (bretea de legatură la Școala nr. 9) pe o lungime de 150 m, str. Carpaților, nr. 15 spre str. Părăului pe o lungime de 107m, str. Emil Racoviță pe o lungime de 200 m, str. Mircea cel Bătrân nr. 45-49 pe o lungime de 245m.			S-au amenajat două tronsoane de străzi cu sens unic totalizând 230m după cum urmează: Bd Gării, breteaua de la Unirea Shopping Center 150 m de sens unic, str. Ucenicilor 80 m de sens unic			s-au realizat 15 km sensuri unice cu scopul fluidizării traficului, reducerea timpilor de așteptare și a noxelor în cartierele Bartolomeu, Bartolomeu Nord, Tractorul, Astra, Florilor-Craiter	
		Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brașov															1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brașov"	
					8.05.2020 s-a semnat contract de finantare pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brașov"POR 2014-2020 axa prioritara 4.												2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului "Terminal transport urban Gara Brașov in vederea finantarii prin POR/2017/4/4.1/1	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.6	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic	Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport urban Gara Brasov)															3. CU nr.1555/2018	
					Este demarata procedura in vederea intocmirii proiectului tehnic.	Este demarata procedura in vederea intocmirii proiectului tehnic.	S-a semnat contractul de proiectare si s-a dat ordin de incepere a serviciilor de proiectare pentru 5 luni	Este in curs de derulare elaborarea proiectului tehnic	Este în curs de derulare elaborarea proiectului tehnic	S-a intocmit DTAC	A fost emisa Autorizatia de construire si s-a dat ordin de incepere a serviciilor de proiectare incepand cu data de 25.11.2021 cu termen de finalizare de 2 luni	S-a finalizat Proiectul Tehnic pentru Terminal, acesta a fost acceptat ca fiind conform de către ADR Alba. Se va demara procedura de achizitie în vederea demarării lucrărilor de execuție. S-a demarat procedura de achiziție dirigenție de șantier.	S-a întocmit documentatia pentru demararea procedurii pentru contractarea lucrărilor.	S-a demarat procedura pentru achizitia lucrărilor si procedura se afla in stadiul de evaluare tehnica.	S-a semnat contractul de executie si urmeaza predarea amplasamentului si ordinul de incepere pentru executie. Termen de executie 13 luni.			4. Clasarea notificarii nr.16213/2018
Măsura 1.1.7	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	Introducerea restrictiilor de incarcare/descarcare marfuri in zone ale orasului	nr./an														1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si completarea HCL nr.243/2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile din Municipiul Brasov, republicata	
																		in anul 2019 s-au eliberat 1045 autorizatii - Permise de liberă trecere periodice (lunare, trimestriale, semestriale și anuale), respectiv 14194 autorizatii - Permise LT zilnice. - HCL nr.329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT Municipiul Brasov (taxarea opririlor in statiile in functie de categoria de emisii a autovehiculului) -HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport gratuit scolar elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric.
					9113 permise LT zilnice	8080 permise LT zilnice	8874 permise LT zilnice	6150 permise LT zilnice, 60 Permise de libera trecere lunare	7277 permise LT zilnice,14 permise LT, cu frecventa lunara - anuala, pe cartonase	8420 permise LT zilnice, 10 permise LT, cu frecventa lunara - anuala, pe cartonase, au fost înregistrate pe platforma on line un numar de 6762 de solicitari de permise LT	S-au eliberat 1862 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 13 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 7684 solicitări de permise LT	S-au eliberat 1732 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 86 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 7441 solicitări de permise LT.	S-au eliberat 1983 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 30 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 8477 solicitări de permise LT.	S-au eliberat 2051 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 18 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 9923 solicitări de permise LT	S-au eliberat 1825 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 20 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 9837 solicitări de permise LT			2. HCL nr.329/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT-Municipiul Brasov 3. HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport scolar gratuit elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric
																		Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1
Măsura 1.1.8	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	Echipe trecere pentru pietoni cu butoane de comanda si eficientizarea celor existente	nr./an															
					Achiziționarea serviciilor de informare și publicitate - FINALIZATĂ. S-a semnat contractul de achiziție nr.240/74229/31.07.2020							S-a întocmit documentația pentru obținerea avizului Comisiei tehnico economice; s-a obținut avizul CTE 58/02.08.2021 emis de Autoritatea pentru Digitalizarea Romană; în luna august 2021 a fost demarată achiziția prin licitație deschisă pentru Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări implementare	Pe data de 17.05.2022 s-a depus în SEAP răspuns la solicitările de clarificări primite. Urmare a ședinței din data de 26.05.2022 prin care s-a solicitat și s-a aprobat anularea	S-a actualizat Caietul de sarcini ca urmare a modificărilor survenite și s-a reluat procedura. S-a primit Aviz conform	În data de 04.11.2022 a fost primit avizul condiționat din partea ANAP, prin care s-a solicitat remediarea unor aspecte ale documentației de atribuire. În data de 18.11.2022 au fost publicate în SEAP eratele prin care s-au corectat aspectele semnalate de către ANAP în avizul condiționat. În data de	1.HCL nr.729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 'Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov'		

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Măsura 1.1.8	pentru montarea timpilor de semnalizare la intersecții și echiparea cu butoane de comanda a trecerilor de pietoni	„Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, CS 127411	nr.	2020, nr. 5167/09.03.2020 pentru Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în municipiul Brașov			FINALIZATA. S-a semnat contractul de achiziție nr. 396/128264/16.12.2020	proiectantului și execuție lucrări implementare proiect "Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov			Înmanșare: 5167/09.03.2020 - prelungire durata implementare cu 9 luni, respectiv până la data de 30.09.2023		proiect "Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov. Documentația de atribuire DF1140990 a fost postată în SEAP pe data de 16.03.2022 și publicată pe data de 18.03.2022. Pe data de 20.03.2022 s-a publicat în SEAP anunțul de participare CN1040645 - Stadiu : „Anunț în așteptare trimitere la JOUE”.	proceduri de achiziție, pe data de 27.05.2022 s-a anulat în SEAP procedura de achiziție. prestatorul SF a actualizat indicatorii tehnico-economici, devizul, cheltuielile eligibile și neeligibile	condiționat ANAP nr. 18051/03.08.2022 la documentația de atribuire postată în SEAP cu numărul DF1154367 / 18.07.2022, pentru analizare.	23.11.2022 au fost respinse de către ANAP propunerile de erate transmise în data de 18.11.2022. În perioada 25.11.2022 – 29.12.2022 au fost publicate clarificări, clarificări din oficiu, erate manuale erate automate la procedura de achiziție referitoare la Fișa de date, Caiet de sarcini, Acord Contractual și Secțiunea Formulare.			2.HCL nr.730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul POR/2017/4/4.1/1. A fost adoptată HCL 437/09.06.2022 de modificare a HCL nr. 730/14.12.2018 republicată. Având în vedere modificarea/actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov" s-a impus aprobarea acestuia prin HCL. A fost adoptată HCL 436/09.06.2022 cu anexă.
																			3. CU nr.3278/2018
Măsura 1.1.9	Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu bicicleta	Realizare infrastructura integrată pentru ciclism	km/an															încheiat contract de finanțare pe POR axa prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020 nr 5156/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-Traseul 1; contract nr 5154/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-Traseul 2	
		Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, str.Minerva, str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, str.M.Kogalniceanu, Camera de Comert și Industrie		in curs de finalizare procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru cele 2 trasee	In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizației de construire	Autorizație de construire în curs de elaborare	In curs de elaborare PT										1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU nr.2083/2018; Clasarea notificării nr.16217/2018; proiect depus pt finanțare prin POR/2017/4/4.1/1	
																			Proiect depus pentru finanțare nerambursabilă prin POR Axa 4.1

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpătilor, str.V.Alecsandri, str.Tampeii, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure			In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	S-a obtinut Autorizatia de construire si s-a dar ordin pentru elaborare PT	In curs de elaborare PT					În luna februarie, anul 2022 este în curs de derulare procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru Traseul II		Este în curs de prelungire contractul de finanțare al proiectului, până la data de 28.02.2023. Este în curs de actualizare la SC HENTZA BUSINESS SRL, documentația pentru proiectul tehnic, conform indicațiilor beneficiarului. S-a aprobat de catre ADR prelungirea contractului de finantare pana la data de 28.02.2023. Este în curs de actualizare la SC HENTZA BUSINESS SRL, documentatia pentru proiectul tehnic, conform indicațiilor beneficiarului.	Este în curs de prelungire contractul de finanțare al proiectului, până la data de 28.02.2023. Este în curs de actualizare la SC HENTZA BUSINESS SRL, documentatia actualizata dupa verificare; verificare deviz general; verificatorul contractat verifica PT.		1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018; Clasarea notificării nr.16215/2018
																	Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	
Măsura 1.1.10	Gestionarea traficului prin realizarea de facilități park&ride	Gestionarea traficului prin realizarea de facilitati park&ride	nr. locuri/an	incheiat contract de finantare prin POR axa 4, a programului REGIO 2014-2020 nr 5159/09.03.2020 pentru obiectivul Park and Ride Bartolomeu													1. HCL nr.740/14.12.2018	
		Amenajarea de spatii de parcare publica in afara carosabilului. Suplimentarea ofertelor park&ride.. Construirea unei structuri de tip park&ride (cca 700 locuri auto) in zona de vest a municipiului (Bartolomeu). Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu		in curs de finalizare procedura in vederea elaborarii proiectului tehnic pentru zona Bartolomeu	procedura in derulare pentru contractarea serviciilor de intocmire proiect tehnic	In curs de finalizare procedura pentru incheierea contractului de proiectare	S-a incheiat contractul de proiectare faza PT si este in curs de elaborare proiectul tehnic	In curs de elaborare PT	s-a întocmit DTAC si se asteapta emiterea autorizatiei de construire.	a fost obținută autorizația de construire nr.13/25.01.2022	Proiectul tehnic a fost finalizat si s-a transmis la ADR Centru pentru obtinerea avizului.	S-a primit avizul de la ADR Centru, S-a receptionat PT și s-a demarat procedura pentru achiziția lucrarilor.	S-a publicat anuntul de intentie si s-a stabilit ca termen de depunere oferte 16.01.2023. Urmare a numeroaselor solicitări de clarificări, s a prelungit termenul de depunere a ofertelor până la data de 26.01.2023.		2. HCL nr.741/14.12.2018			
																		3. CU nr.1081/2018
																		4. Decizia etapei de evaluare initiala nr.533/2018; Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1
		Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile															HCL nr.99/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor park and ride , special amenajate in terminalele RATBV SA (Poienelor, Saturn, Triaj si Rulmentul)	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații		
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Măsura 1.1.11	Imbunătățirea accesului autovehiculelor la locurile de parcare	Terminal parcare in Poiana Brasov															1.* Construire parcaj subteran Centrul Civic Braşov " - este in curs de derulare contractul pentru Actualizare SF, întocmire PROIECT TEHNIC si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului. 2. " Construire parcare subterana Zona Garii Braşov si pasaje pietonale subterane Zona Garii Braşov " - este in curs de derulare contractul pentru întocmire SF, PROIECT TEHNIC si asistenta tehnica pentru implementarea proiectului. 3.Construire parcare supraterana in Municipiul Braşov- Calea Bucuresti, este obţinut Certificatul de urbanism nr. 2574/30.09.2020.			
																			Construire parcaj subteran și alee pietonale în Zona Gării Braşov -Recepția documentației SF este în curs de desfășurare, urmând ca documentația să fie supusă aprobării Consiliului Local.	
																				Construire parcare supraterană în Municipiul Braşov la intersecția străzii Calea București cu Str. Carpaților – este în analiza; Construire parcaj subteran și Accese pietonale în Zona Gării Braşov – procedura în curs de finalizare pentru elaborarea proiectului tehnic.
																				Construire parcare supraterană în Municipiul Braşov la intersecția străzii Calea București cu strada Carpaților- pentru demararea achiziției serviciilor de proiectare s-a emis un nou Certificat de urbanism. Este în curs de elaborare Tema de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnice faza SF-PT.
Măsura 1.1.12	Gestionarea traficului prin creșterea taxei de parcare în zona centrală	Crestere taxa parcare in zona centrala															regulament intrat in vigoare			
		HCL aprobat															în zona O - ce cuprinde Centrul istoric și Poiana Braşov - tariful de parcare este de 3 lei/oră , în parcările publice cu plată concesionate, (cf. Regulament de organizare și funcționare al sistemului de parcare aprobat prin HCL. NR.251/2005, republicată , cu modificările și completările ulterioare - conform HCL 546/2017- Aprobare prețuri închiriere locuri de parcare pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole și baze sportive din Municipiul Braşov. Zona O - 2,0 Euro/loc de parcare/zi.			
																	este în lucru modificarea regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință, se are în vedere creșterea tarifelor de parcare, utilizare fracționată pe timp și acordarea pe alte criterii (persoane cu dizabilități, mașini electrice);			
																	este în lucru modificarea regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare de reședință, se are în vedere creșterea tarifelor de parcare, utilizare fracționată pe timp și acordarea pe alte criterii (persoane cu dizabilități, mașini electrice)			

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.13	Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți	Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic	km/an															
		Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termica in zona rezidențială Tractorul din Brașov (lungime totală 7,696 km)															7696 m	HCL nr.450/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov. Proiect cofinanțat
Măsura 1.1.14	Sprijinirea persoanelor fizice și juridice pentru a se bransa la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	Sustinerea PF și PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	nr./an															
																	S-au racordat la SACET – Bazin olimpic Brasov	
																		Proiect finalizat/Proiect finalizat/Proiect finalizat
		Reabilitarea termica a cladirilor	contract nr 9/6963/21.01.2020 PT+ executie Eficientizare energetica a cladirilor din municipiul Brasov- Colegiul National dr. Ioan Mesota-corp A +sala de sport															
				s-a semnat contractul de finantare in vederea Eficientizarii energetice a Colegiului Transilvania in luna mai 2020 și a fost demarata procedura in vederea achizitiei serviciilor de elaborare a proiectului tehnic.	procedura de achizitie servicii elaborare proiect tehnic in curs pentru Colegiul Transilvania	Pentru Colegiul Maria Baiulescu: procedura pentru realizare proiect tehnic cu executie in curs de desfasurare (contestatie); Pentru Colegiul Transilvania este in curs de elaborare proiectul tehnic	Pentru Colegiul Maria Baiulescu: s-a semnat contractul de proiectare și executie lucrari și s-a emis ordinul de incepere a serviciilor de proiectare; Pentru Colegiul Transilvania este in curs de obtinere Autorizatia de construire și s-a predat proiectul tehnic in vederea verificarii	S-a dat ordin de incepere lucrari la Colegiul Transilvania	Lucrari in curs								Lucrarile sunt in curs de finalizare 98%.	
																	1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii executarii lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocațiile bugetare	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații			
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
Măsura 1.1.15	Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor	Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania; Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11	nr./an		in urma semnarii contractului de finantare din luna decembrie 2019 pentru reabilitarea colegiului Maria Baiulescu a fost demarata procedura pentru intocmire PT si executie lucrari					Este in curs de obtinere AC la Colegiul Baiulescu.	In curs de elaborare Autorizatie de construire			A fost obtinuta autorizatia de construire nr.539/06.10.2021 si s-a dat ordin de incepere a lucrarilor in 17.01.2022 cu termen de executie 10 luni.	Lucrări în curs de execuție.	Se continuă lucrările	Se continuă lucrările	2.HCL nr.746/14.12.2018 aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; HCL nr.747/14.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu"; Proiect de pus pentru finantare POR Contract de finantare incheiat nr. 5001/19.12.2019 pentru Reabilitare Colegiu Tehnic Maria Baiulescu (POR)			
																				HCL nr.96/28.02.2019 privind modificarea HCL nr.748/14.12.2018 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; 3.HCL nr.748/14.12.2018 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii "Eficientizarea energetica a cladirilor din Municipiul Brasov-Colegiul Tehnic Transilvania-Corp A"; Proiect în stadiul precontractual privind Eficientizarea energetică a Colegiului Tehnic Transilvania (POR)	
																					HCL nr.101/28.02.2019 pentru modificarea HCL nr.51/26.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii Eficientizare energetica a cladirilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, strada Mihai Viteazul nr.11
Măsura 1.1.16	Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestionarea corespunzătoare a celor existente	Creșterea suprafeței spațiilor verzi și gestionarea corespunzătoare a celor existente	mp/an	au fost plantati 3263 buc arbori			plantat 31.000 fire gard viu; plantat 177 arbori foiosi si rasinosi;				plantat 25.000 fire de gard viu								HCLnr. 164/2019pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport" în Municipiul Brașov. HCL nr.163/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Spațiu multifuncțional de recreere si sport in municipiul Brasov"		
							operatiuni de intretinere pe o suprafata de 228366,35 ar				plantat 637 arbori foioși									In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 2.319.437,62 lei pentru servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi si s-a achizitionat material dendrofloricol in valoare de 417.798,79 lei; In perioada 01.01.2019 - 31.03.2019 s-a alocat suma de 1.134.999,96 lei pentru servicii de amenajare si intretinere a zonelor verzi	
							Aliniamente stradale: str. George Bacovia-2,45 ar ; str. Nicolae Labis - 3,81 ar, str. Liviu Rebreanu - 1,57 ar;	operatiuni de intretinere pe o suprafata de 113.550,21 ar	operatiuni de intretinere pe o suprafata de 194.451,72 ar			În trimestrul III 2021 nu au fost executate plantări de arbori și arbuști, nefiind perioadă propice pentru plantări. Operațiuni de întreținere au fost realizate pe o suprafață de 300663,94 ar	s-au plantat 181 buc. arbori foioși, 1438 ml gard viu și operațiuni de întreținere pe o suprafață de 236404,81 ari	s-au plantat 142 arbori foioși și s-au executat operațiuni de întreținere pe o suprafață de 239.247,02 ari.	operatiuni de intretinere pe o suprafata de 232162,92 ari	Operatiuni de intretinere pe o suprafata de 310.367,80 ari				S-au demarat procedura de achizitie pentru servicii de consultanta in elaborareaTemei de proiectare si a Caietului de sarcini pentru Strategia Spatii Verzi in municipiul Brasov	
							str. Ionel Teodoreanu - 5,8 ar; str. Eugen Jebeleanu - 1,91 ar ; str. Ioan Popasu - 3,02 ar														HCL nr.685/2018 pentru modificarea si completarea HCL nr.153/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de protectie a spatiilor verzi, organizarea, dezvoltarea si intretinerea acestora pe teritoriul Mun.Bv

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Măsura 1.1.17	Creșterea eficienței salubrității urbane-salubrității străzilor	Aspirarea carosabilului și spalarea acestuia	km/an														HCL nr.149/2017 s-a aprobat un nou Regulament de salubritate și reszapezire al municipiului Brașov; conform art.66 alin.(4) este interzisă folosirea nisipului în acțiunile de deszapezire a căilor publice din municipiu	
		Lungime strazi		spalat și dezinfectat 1638744 mp; maturat mecanic 6482576 mp	spalat 5616911 mp; maturat mecanic 11869577 mp	spalat 20180 mp; maturat mecanic 18431894 mp		maturat mecanic 11267941 mp	maturat mecanic 5.094.818 mp	maturat mecanic până la data de 15.06.2021 - 15.575.002 mp	măturat mecanizat 21.463.148mp, spalată mecanizat 145.620 mp, stropit mecanizat 4.953.036 mp	lucrări de măturat mecanizat 13.269.073 mp, spalată mecanizat 200 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 71750 mp, măturat mecanic 2269012 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 111917 mp, măturat mecanic 23629612 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 17621 mp, stropit strazi pe o suprafață de 2795568, măturat mecanic 22207961 mp.	lucrări de măturat mecanic 12860530 mp, spalată mecanizat 0 mp.	In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 475.035,8 lei pentru aceste lucrari. In perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 s-a alocat suma de 71290,57 lei pentru aceste lucrari	
Măsura 1.1.18	Tren metropolitan	Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov	nr.calatori/an														s-a depus cerere de finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate la POIM	
		Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste																În cadrul proiectului a fost organizată procedura de achiziție pentru dezvoltarea sistemului de transport feroviar metropolitan. În data de 18 martie, anul 2022 a expirat termenul de depunere a ofertelor. Comisia de evaluare a luat act de faptul că nu a fost depusă nici o ofertă. Ca urmare a acestei situații a fost luată decizia reluării procedurii de achiziție cu ajutorul perioadei de timp aferentă prestării serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate și implicit recuperarea întârzierilor constatate. În prezent, la data de 14 aprilie, anul 2022 documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție este în etapa de verificare ANAP.
																		POIM au cerut clarificari pe documentatia de achizitie
Măsura 1.1.19	Reglementarea din punct de vedere tehnic a ansamblurilor noi imobiliare	Reglementare in noul PUG	nr./an														s-au demarat procedurile de actualizare a PUG în care urmeaza să se prevadă obligativitatea ca în cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea să fie deservite, ca sursă de căldură, de centrale de bloc sau de cvartal.	
		In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuințelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal		regulament in consultare publica	Aprobat regulament prin HCL 227/2020													
Măsura 1.1.20	Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate transportului public	Amenajarea de benzi dedicate transportului public	km/an		în curs de finalizare procedura pentru întocmire PT	s-a semnat contractul în vederea întocmirii proiectului tehnic	DTAC în curs de elaborare	În curs de obținere aviz Comisia de circulație	În curs de obținere AC								S-a semnat contractul nr.206/89716/23.08.2021 de proiectare pentru proiectul Calea Verde. În cadrul proiectului a fost prezentată și dezbătută în cadrul grupului de lucru, documentația Concept Design care va sta la baza Studiului de fezabilitate. În paralel a fost realizat Studiul Topografic și a fost demarat Studiul geotehnic. În cadrul studiului geotehnic au fost executate forajele și urmează să se finalizeze elaborarea studiului. Au fost depuse documentațiile pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificat de urbanism , o parte dintre acestea fiind emise.	
		Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-bd.Fecilor-bd.15																

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei- Terminal Gara												posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice	proiectul a fost revizuit conform noilor cerințe ale beneficiarului, s-a demarat obținerea noilor avize si urmează sa fie depus pentru obținerea autorizației de construire.			S-a semnat contractul de finantare in luna decembrie 2019-Contract de finanțare nr. 5019/23.12.2019 proiect Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov și trotuare adiacente (POR Axa 1)Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1