

RAPORT

PRIVIND STADIUL PLANURILOR DE
ACȚIUNE PENTRU MEDIU LA NIVEL
JUDEȚEAN ȘI REGIONAL

SEMESTRUL I 2010
BUCUREȘTI

C U P R I N S

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. REGIUNEA 1 NORD-EST | 1 |
| 2. REGIUNEA 2 SUD-EST | 18 |
| 3. REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA | 37 |
| 4. REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA | 61 |
| 5. REGIUNEA 5 VEST | 74 |
| 6. REGIUNEA 6 NORD-VEST | 81 |
| 7. REGIUNEA 7 CENTRU | 95 |
| 8. REGIUNEA 8 BUCUREȘTI-ILFOV | 111 |
| CONCLUZII | 117 |
| ANEXE | |



REGIUNEA 1 NORD-EST

Bacău, Botoșani, Iași
Neamț, Suceava, Vaslui

- ✚ Elaborarea **Planului Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 1 Nord-Est 2006–2009** a fost finalizată în aprilie 2006, iar aprobarea acestuia s-a realizat prin **Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/30.06 2006**. În prezent, PRAM-ul Regiunii 1 Nord-Est se află în **etapa de revizuire**.
- ❖ Instituționalizarea procesului de revizuire a PRAM Regiunea 1 Nord-Est a avut loc prin **Hotărârea nr. 18/30.10. 2008** a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
- ❖ În cadrul procesului de revizuire s-a realizat planul de acțiune și este în lucru planul de implementare cu stabilirea măsurilor și a factorilor responsabili pe categoriile de probleme de mediu identificate și prioritizate la nivel de regiune.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare, la nivelul semestrului II 2009:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 1 Nord-Est | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 73 | - | 29 | 7 | - | 1 | 110 |
| ≤ 2009 | 197 | - | 89 | 77 | 14 | 30 | 407 |
| > 2009 | 1 | 11 | 95 | 41 | 10 | 7 | 165 |
| Total | 271 | 11 | 213 | 125 | 24 | 38 | 682 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Principala **dificultate** întâmpinată în implementarea acțiunilor din PRAM a fost reprezentată de lipsa fondurilor necesare la nivelul instituțiilor responsabile cu implementarea (agenți economici, administrații publice locale etc).

O **oportunitate** importantă pentru implementarea acțiunilor din PRAM a fost reprezentată de posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

A existat în permanență o bună colaborare cu agențiile județene pentru protecția mediului și autoritățile publice locale din regiune.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În Regiunea 1 Nord Est, Agenda Locală 21 s-a implementat în *municipiile Iași, Piatra-Neamț, Roman, Fălticeni, Vatra-Dornei, oraș Gura Humorului, comuna Fălcu și județul Neamț*.



| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 1 NORD-EST | | |
| JUDEȚUL IAȘI | | |
| 1 | Municipiul Iași | 2000-2003 |
| JUDEȚUL NEAMȚ | | |
| 2 | Județul Neamț | 2007 |
| 3 | Municipiul Piatra-Neamț | 2006-2007 |
| 4 | Municipiul Roman | 2007 |
| JUDEȚUL SUCEAVA | | |
| 5 | Municipiul Fălticeni | 2003-2004 |
| 6 | Municipiul Vatra Dornei | 2003-2004 |
| 7 | Orașul Gura Humorului | 2005-2006 |
| JUDEȚUL VASLUI | | |
| 8 | Comuna Fălcium | 2006-2007 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 1 Nord-Est

- ✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Bacău** a fost finalizat și aprobat în anul 2005. În prezent este în derulare procesul de actualizare.
- ❖ **Instituționalizarea** privind actualizarea componenței Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru a fost realizată prin **Ordinul Prefectului nr. 273/12.11.2007**.
- ❖ În etapa actuală are loc corelarea măsurilor din PLAM cu cele incluse în **master planurile din domeniile apei și deșeurilor pe județul Bacău**. S-au înregistrat progrese în această etapă prin aprobarea master planului în domeniul apei în luna iulie 2009 și prin finalizarea master planului în domeniul deșeurilor de către firma de consultanță contractată în acest scop.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BACĂU | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| PLAM BACĂU | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| ≤2010 | 131 | 16 | 40 | 25 | 14 | 12 | 238 |
| >2010 | - | 4 | - | 117 | - | - | 121 |
| TOTAL | 171 | 20 | 40 | 142 | 14 | 12 | 399 |

număr acțiuni



S-au înregistrat progrese în domeniile: apă/apă uzată, gestiunea deșeurilor, protecția naturii, spații verzi, reabilitarea sistemului de termoficare, educație ecologică, prin proiectele derulate sau aflate în derulare care au ca scop îmbunătățirea calității mediului.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

- ❖ Printre oportunități se numără:
 - ◆ elaborarea Strategiilor de dezvoltare durabilă pentru municipiul și județul Bacău care au rolul de a ghida acțiunile tuturor autorităților implicate în activitățile de planificare și de luare a deciziilor într-o comunitate; posibilitatea accesării unor surse de finanțare (AFM, FEADR, POS-Mediu).
- ❖ **Dificultatea** principală este reprezentată de lipsa/insuficiența resurselor financiare necesare la nivelul autorităților și agenților economici, ceea ce conduce la nerealizarea diferitelor proiecte incluse în PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ❖ În perioada februarie-mai 2010, APM Bacău a participat la dezbaterile organizate de Primăria Municipiului Bacău privind elaborarea în parteneriat a *Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău*, precum și la întâlnirea desfășurată pentru Parteneriatul Interinstituțional pentru Dezvoltarea Strategică a Municipiului Bacău (APM Bacău este partener în proiectul „*Politici publice de dezvoltare locală – planificare strategică pe termen mediu și lung*”).
- ❖ De asemenea, în data de 9.04.2010 și 13.04.2010 APM Bacău a participat la întâlnirile grupurilor de lucru cu tematicile: „*Agricultura și Dezvoltare rurală*” și „*Infrastructură, Utilități, Dezvoltare Teritorială și Mediu*”, organizate de Consiliul Județean Bacău. Întâlnirile au fost organizate în cadrul derulării proiectului de elaborare a „*Strategiei de dezvoltare durabilă și a profilului monografic al județului Bacău*”, lansat în luna aprilie 2010 de Consiliul Județean Bacău, la care APM este partener de proiect.
- ✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Botoșani** a fost elaborat în perioada 2004-2005 și aprobat prin **Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 19/22.02.2006**.
- ❖ În prezent se derulează procedura de **revizuire** a PLAM Botoșani. Componența Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru a fost aprobată prin **Ordinul Prefectului nr. 244/2007**, actualizat cu **Ordinul Prefectului județului Botoșani nr. 243/21.09.2009**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BOTOȘANI | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| PLAM BOTOȘANI | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 21 | - | | 2 | | | 23 |
| ≤2010 | 35 | - | 26 | 2 | 40 | 11 | 114 |
| >2010 | 8 | - | 18 | 16 | - | - | 42 |
| TOTAL | 64 | - | 44 | 20 | 40 | 11 | 179 |

număr acțiuni



Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Oportunități:

- ♦ accesarea de fonduri pentru implementarea proiectelor de mediu (AFM, FEADR etc);
- ♦ elaborarea de către Primăria municipiului Botoșani a Planului integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Botoșani și a Strategiei de Dezvoltare Locală 2008-2015;
- ♦ înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES în domeniul managementului deșeurilor.

Dificultăți:

- ♦ lipsa resurselor financiare pentru derularea proiectelor, acțiunilor și activităților cuprinse în PLAM;
- ♦ neimplicarea unor instituții cu responsabilități în procesul PLAM;
- ♦ dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare al implementării PLAM.

Deși nu au fost atinse toate obiectivele și țintele de mediu vizate și nu s-au realizat integral acțiunile propuse care au avut termene scadente în intervalul analizat, s-a făcut, în limita resurselor financiare disponibile, o serie de progrese în rezolvarea problemelor de mediu majore identificate.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ♦ au fost organizate întâlniri cu autoritățile locale, în cadrul grupurilor de lucru și a ședințelor Colegiului Prefectural, pe teme privind managementul deșeurilor, calitatea apei, spațiile verzi, programe de finanțare;
- ♦ au fost distribuite materiale informative cu privire la obligațiile și responsabilitățile pe care le au autoritățile locale pentru rezolvarea problemelor de mediu;
- ♦ au fost semnate protocoale de colaborare cu unitățile de învățământ din județ pentru desfășurarea acțiunilor de educație ecologică.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Iași** a fost **actualizat** în cursul **anului 2009**. Acesta a fost **aprobat** în ședința Consiliului Județean din **30.04.2009**, prin **emiterea Hotărârii Consiliului Județean nr. 110/30.04.2009**. În prezent PLAM Iași se află în etapa de implementare a variantei actualizate.

Stadiul actual de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu IAȘI | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| <i>număr acțiuni</i> | | | | | | | |
| PLAM IAȘI | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 68 | 1 | 61 | 1 | - | - | 131 |
| ≤2010 | 64 | 1 | 37 | 56 | 1 | 12 | 171 |
| >2010 | - | 14 | 324 | - | - | 13 | 351 |
| TOTAL | 132 | 16 | 422 | 57* | 1* | 25** | 653 |

* Nerealizarea/amânarea unor acțiuni se datorează lipsei fondurilor necesare
 **Anularea acțiunilor se datorează închiderii unor obiective sau a modificării unor tehnologii



Primul Raport de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Iași actualizat a fost realizat în *semestrul I 2010*.

Față de monitorizarea precedentă efectuată la finele semestrului II 2009, rezultă o ușoară creștere a numărului acțiunilor **realizate**, până la **148 acțiuni** (22,7%) și sunt **în curs de realizare 422 acțiuni** reprezentând 64,6% din total, **nu au fost realizate 57 acțiuni** (8,7%) și sunt **amânate și anulate 26 acțiuni** (4%). Nerealizarea sau amânarea unor acțiuni se datorează în principal lipsei fondurilor necesare, iar anularea acțiunilor se datorează închiderii unor obiective, modificării unor tehnologii sau a contextului față de momentul în care au fost formulate.

- ♦ Pentru categoriile de probleme **PM-01 și PM-02 privind calitatea apelor potabile și de suprafață**, investițiile mai importante sunt cele derulate în cadrul proiectelor finanțate prin ISPA, BERD, surse proprii de către SC APAVITAL SA și DAC Pașcani. Se constată întârzieri datorate unor lucrări tehnice neprevăzute la proiectul privind „*Retehnologizarea stației de epurare linia II nămol*”, beneficiar SC APAVITAL SA.
- ♦ Pentru categoria de probleme **PM-03 → Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale/antropice**, termenele depășite se referă în special la acțiunile necesare reducerii pagubelor produse de fenomenul de secetă și se datorează absenței fondurilor necesare pentru investiții în reabilitarea sau realizarea unor noi sisteme de irigații.
- ♦ Pentru categoria de probleme **PM-04 → Poluarea atmosferei** acțiunea de dotare a cazanelor de 120 t/h de la CET 1 Holboca cu arzătoare cu emisii reduse de NO_x a fost anulată din cauza conformării emisiilor acestui poluant cu valorile limită prevăzute de legislația în vigoare. Ca element pozitiv poate fi menționat finalizarea dotării tuturor stațiilor de carburanți din județ cu instalații pentru reducerea emisiilor de COV încă de la finele anului 2009.
- ♦ Pentru categoria de probleme **PM-07 → Gestiunea deșeurilor și a substanțelor chimice periculoase** se constată o necorelare între cerințele prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor preluate și în PLAM, de extindere eșalonată până la nivelul de 100% în anul 2013 a serviciilor de salubritate în zonele rurale, și cele privitoare la închiderea depozitelor neconforme (termen 16 iulie 2009). La nivelul semestrului I 2010 numai 52% din comunele județului au acces la astfel de servicii. Ca element pozitiv, menționăm creșterea procentului de deșeuri colectate selectiv din localitățile urbane ale județului.

Având în vedere orizontul de timp al PLAM-ului (2009-2013), se consideră că în conjunctura actuală de criză economică procentul de acțiuni realizate (22,7%) este satisfăcător, majoritatea acțiunilor fiind eșalonate către finele acestei perioade.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Se observă un dezinteres al unor autorități locale de a se implica în realizarea acțiunilor stabilite sau chiar în furnizarea datelor necesare monitorizării PLAM-ului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Pe parcursul monitorizării PLAM-ului revizuit a fost realizată o bună colaborare cu Consiliul Județean Iași, Comisariatul Județean Iași al Gărzii Naționale de Mediu, alte autorități locale și instituții implicate în procesul PLAM.

În cadrul ședinței curente a Colegiului Prefectural Iași (24 iunie 2010) a fost prezentată „*Monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Iași la nivelul semestrului I 2010*”.



Stadiul implementării Agendei Locale 21

În cursul anului 2008, Agenda Locală 21 a municipiului Iași a fost reactualizată prin realizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a municipiului Iași – Orizont 2020.

Nu există modificări față de raportarea transmisă la sfârșitul semestrului II 2009.

✦ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Neamț** a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 106/26.07.2005. În prezent, PLAM Neamț este în **procedura de revizuire**.

- ❖ Componenta Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru a fost aprobată prin **Ordinul de Prefect nr. 3123/03.03.2008**.
- ❖ Procesul de revizuire se află în etapa de corelare a acțiunilor și activităților cuprinse în PLAM cu strategiile și master planurile elaborate pentru județul Neamț.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu NEAMȚ | | | | | | | număr acțiuni |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| PLAM NEAMȚ | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| ≤2010 | 30 | - | 16 | 5 | 2 | 12 | 65 |
| >2010 | 1 | - | 36 | 76 | 1 | 1 | 115 |
| TOTAL | 39 | - | 52 | 81 | 3 | 13 | 188 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Au fost elaborate sau se află în curs de elaborare o serie de documente programatice cu care PLAM va trebui corelat în procesul de actualizare:

- ✦ *Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Neamț*, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 103/21.08.2008;
- ✦ *Asistență Tehnică pentru Pregătire de Proiecte (PHARE 2005/017-553.04.03/08.01, EuropeAid/123067/D/SER/RO) → Componenta Gestionare deșeurii*, care are ca obiectiv identificarea și prioritizarea proiectelor finanțabile prin POS Mediu. Master Planul pentru managementul integrat al deșeurilor solide în județul Neamț, pentru perioada 2008-2038 a fost finalizat în luna august 2008;
- ✦ *Măsura de Asistență Tehnică ISPA → Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul apă potabilă/apă uzată în România – contractul 2*. Unul din obiectivele principale ale măsurii vizează realizarea aplicațiilor de finanțare din Fondul de Coeziune, pentru proiecte majore în infrastructura de apă și apă uzată;
- ✦ Unitățile administrației publice locale, în special din mediul urban, și-au realizat *Strategii de dezvoltare durabilă pentru perioada 2007–2013*, în care și-au conturat prioritățile și au estimat alocarea resurselor financiare.



- ✦ Odată cu integrarea europeană, lansarea finanțării axelor din POR și POS determină utilizarea acestor oportunități pentru finanțarea proiectelor de mediu și implicit realizarea acțiunilor din PLAM.
- ✦ Inexistența unei modalități de cuantificare globală a influenței realizării activităților din PLAM asupra calității mediului;
- ✦ Neimplicarea unor instituții cu responsabilități în procesul PLAM;
- ✦ Dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare a implementării PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ✦ APM Neamț informează autoritățile administrației publice locale, agenții economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, prin intermediul adreselor directe, prin mass-media și site-ul propriu;
- ✦ Au fost transmise adrese autorităților locale și agenților economici cu privire la obligațiile și responsabilitățile pe care le au pentru rezolvarea problemelor de mediu;
- ✦ Au fost desfășurate activități de educație ecologică în colaborare cu unități de învățământ din județ.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 1 NORD-EST | | |
| JUDEȚUL NEAMȚ | | |
| 1 | Județul Neamț | 2007 |
| 2 | Municipiul Piatra-Neamț | 2006-2007 |
| 3 | Municipiul Roman | 2007 |

Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă al județului Neamț – Agenda Locală 21 a fost aprobat de Comitetul de Coordonare în mai 2008 și **adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 55/27.05.2008.**

Stadiul proiectelor identificate în Agenda Locala 21 este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|--|-------------------|----------------------|---|---|
| 1. | Realizare artere ocolitoare pentru principalele orașe din județ/Consiliul Județean Neamț, Consilii locale implicate | Calitatea aerului | In curs de realizare | Fonduri europene | In derulare proiectul "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 156 A, KM 43 + 700 – 56 + 640", beneficiar Consiliul Județean Neamț, proiect selectat în cadrul POR, finanțat prin FEADR |
| 2. | Realizarea și implementarea unui sistem județean de monitorizare și informare cu privire la calitatea aerului și a nivelului de zgomot/APM Neamț | Calitatea aerului | In curs de realizare | Fonduri europene | În funcțiune 3 stații automate de monitorizare a calității aerului (Piatra Neamț, Roman și Tașca). Rezultatele sunt afișate pe 2 panouri (exterior și interior) în Piatra Neamț și pe site-ul APM Neamț. |
| 3. | Realizarea de șosele de centură pentru principalele orașe din județ/Consilii locale implicate | Calitatea aerului | Nerealizat | Fonduri europene | - |
| 4. | Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare, racordarea locuitorilor județului la acesta/Asociația de Dezvoltare Aqua Neamț | Calitatea apei | In curs de realizare | POS Mediu – FEDR și contribuție locală (Consiliul Județean Neamț și | <i>Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă/apă uzată – Măsura ISPA 2005: "Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și a stațiilor de epurare din județul Neamț".</i> Proiect început în septembrie 2007, cu o valoare de 107 milioane Euro. Stadiul actual: Master |



| | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------------|--|--|
| | | | | consiliile locale membre Asociația de Dezvoltare Aqua Neamț) | Planul finalizat, aprobat de Ministerul Mediului. <i>Proiectul este în faza de depunere a aplicației.</i> |
| 5. | Studiu privind identificarea tipurilor și cantităților de resurse minerale existente la nivel județean Studiu privind identificarea domeniilor de utilizare a acestor resurse minerale Exploatarea rațională și corectă a resurselor naturale/OSPA | Protecția solului | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 6. | Reactualizarea hărții pedologice a județului Neamț/Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice | Protecția solului | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 7. | Creșterea capacității productive a terenurilor prin aplicarea de tehnologii fundamentate științific/Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice | Protecția solului | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 8. | Reactualizarea și implementarea planurilor de management pentru ariile protejate menționate în capitolul mediu/Administratorii ariilor protejate | Biodiversitate | In curs de realizare | Fonduri Europene Fonduri private | In pregătire pentru a fi depuse la POS Mediu proiectele: - „Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”, beneficiar Primăria Piatra Neamț, în parteneriat cu Consiliul Județean și Consiliul Local Gârcina - „Dezvoltarea managementului Parcului Național Ceahlău”, beneficiar Consiliul Județean Neamț și Administrația Parcului Național Ceahlău - „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri și Lacul Pângărați”, beneficiar Consiliul Județean Neamț și ONG Ecomoldavia - „Măsuri pentru managementul speciilor de păsări de interes comunitar din Parcul Natural Vânători prin implicarea comunităților locale din comuna Vânători Neamț”, beneficiar Administrația Parcului Natural Vânători” - „Revizuirea planului de management al PN Cheile Bicazului–Hășmaș și conștientizare publică pe baza principiilor Natura 2000” |
| 9. | Identificarea ecosistemelor și habitatelor degradate pentru reconstrucția ecologică a acestora/Administratorii ariilor protejate | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 10. | Promovarea turismului ecologic în ariile protejate | Biodiversitate | In curs de realizare | Fonduri Europene Fonduri private | „Construcții și reabilitare de refugii montane și baze salvamont în Masivul Ceahlău” și „Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane în Masivul Ceahlău”, obiective finanțate prin HG nr. 426/2009, din fondurile MT cu suma de 992 000 lei. În pregătire pentru a fi depuse la POS Mediu proiectele: - „Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”, beneficiar Primăria Piatra Neamț în parteneriat cu Consiliul Județean și Consiliul Local Gârcina - „Dezvoltarea managementului Parcului Național Ceahlău”, beneficiar Consiliul Județean Neamț și Administrația Parcului Național Ceahlău - „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Vaduri și Lacul Pângărați”, beneficiar Consiliul Județean Neamț și ONG Ecomoldavia |
| 11. | Campanie de informare a proprietarilor de pădure asupra importanței exploatarei fondului forestier conform normelor naționale și europene în domeniu/Direcția Silvică Piatra Neamț | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 12. | Extinderea suprafețelor reîmpădurite/Direcția Silvică Piatra Neamț | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |
| 13. | Prezervarea și extinderea funcției de protecție a pădurilor în ariile naturale protejate, artere rutiere, cursuri de apă, inele verzi ale localităților, zone agricole/Direcția Silvică Piatra Neamț | Biodiversitate | Nerealizat | Fonduri Europene Fonduri private | - |



| | | | | | |
|-----|---|--------------------------|----------------------|---|---|
| 14. | Crearea unui management integrat al deșeurilor în județul Neamț/Asociația de Dezvoltare Intercomunitară | Management al deșeurilor | In curs de realizare | Fonduri Europene Consiliul Județean Neamț Consilii locale | Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de deșeurii în România – PHARE CES 2005: „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Neamț”. Proiect început în martie 2008, cu o valoare a proiectului de circa 30 mil. Euro. Stadiu actual: Master Planul finalizat, aprobat de MM <i>Proiectul este în faza de verificare la Bruxelles.</i> |
| 15. | Realizarea a 4 stații de transfer în localitățile Târgu Neamț, Roznov, Tașca și Poiana Teiului | Management al deșeurilor | In curs de realizare | Fonduri Europene Consiliul Județean Neamț Consilii locale | In curs de realizare proiectele: - „Sistem de colectare selectivă și stație de transfer pentru deșeurile din arealul turistic Valea Bicazului” - Phare CES 2004 - “Construcție stație de transfer pentru deșeurii și sistem de colectare selectivă în zona orașului Roznov” – Phare CES 2005 - “Eco-Management Târgu Neamț - Proiect pentru realizarea unui sistem eficient și durabil de gestionare a deșeurilor – Phare CES 2005 |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Suceava** a fost **elaborat** în cursul anului **2004** și **revizuit** în perioada **iunie 2007–iulie 2008**. **Nu a fost aprobat** de către Consiliul Județean Suceava.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu SUCEAVA | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM SUCEAVA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente * | 12 | - | 28 | 4 | - | - | 44 |
| ≤2010 | 28 | - | 25 | 21 | - | 4 | 78 |
| >2010 | 6 | - | 28 | 52 | - | 2 | 88 |
| TOTAL | 46 | - | 81 | 77 | - | 6 | 210 |

număr acțiuni

Notă: In cadrul acțiunilor cu termen permanent sunt incluse acțiunile cu termen anual și anume:

| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-------|
| Anual | 11 | - | 25 | 4 | - | - | 40 |

Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM Suceava

Forma revizuită PLAM 2008-2012 cuprinde **7 domenii prioritare de acțiune** pentru protecția mediului din județ, care au fost ierarhizate împreună cu problemele identificate în fiecare domeniu. In ordinea importanței acestea sunt: *apă, deșeurii, aer și schimbări climatice, mediul urban, mediul rural, sol, protecția naturii.*

Cele mai multe proiecte propuse sunt cele din **domeniul APĂ** cu **88 proiecte** → *în special alimentări cu apă, canalizări și stații de epurare.* Urmează **domeniul DEȘEURII** cu **45 proiecte** → *sistem integrat de gestionare a deșeurilor, sisteme de colectare selectivă a deșeurilor, închiderea depozitelor neconforme etc.*

Analizând pe fiecare domeniu de acțiune în parte, stadiul realizării acțiunilor se prezintă astfel:



* Apă

În acest domeniu s-au identificat **6 probleme de mediu**, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **90 de acțiuni**. Stadiul de realizare al acestora se prezintă astfel: *8 acțiuni realizate, 25 sunt în curs de realizare iar 57 nerealizate*. Trebuie menționat faptul că **47 dintre acțiuni au termen de realizare mai mare de anul 2010**.

Cele mai multe dintre acțiunile *în curs de realizare* sunt lucrări de execuție/reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă atât în mediul urban cât și rural.

Unele *acțiuni nerealizate* fac parte din categoria lucrărilor de execuție/reabilitare a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare din anumite localități. Aceste proiecte au rămas nerealizate din lipsa fondurilor. Autoritățile locale sunt preocupate de identificarea fondurilor pentru finanțarea acestor tipuri de lucrări.

Un proiect important care a demarat anul trecut în acest domeniu este proiectul *„Reabilitarea și optimizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și modernizarea stației de epurare din municipiul Suceava”* – finanțat prin Programul ISPA. Acesta este un proiect de importanță și valoare mare, care se va finaliza în anul 2011 și necesită eforturi ridicate pentru implementare, deoarece va fi afectat un număr mare de străzi, va trebui deviat traficul, oprită alimentarea cu apă a populației etc.

* Deșeurii

În acest domeniu s-au identificat **6 probleme de mediu**, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **45 de acțiuni**.

Proiecte din domeniul deșeurilor *realizate sau în curs de realizare* au avut ca și oportunitate de finanțare Programul PHARE.

Pentru proiectul *Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Suceava* s-a realizat proiectarea, prin fonduri ISPA și s-a obținut acordul de mediu. A avut loc licitație pentru construirea depozitului de la Moara, licitație câștigată de societatea austriacă Alpine Bau GMBH WALS.

* Aer și schimbări climatice

În acest domeniu s-au identificat **5 probleme de mediu**, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **21 acțiuni**, din care **5 acțiuni au termen de realizare anual, o acțiune are termen permanent și 8 acțiuni au termene de realizare mai mari de 2010**. Acțiuni de tipul asfaltarea și plombarea străzilor din localitățile urbane din județ, modernizarea unor intersecții, plantarea unor perdele de vegetație de-a lungul străzilor și drumurilor care traversează localitățile, care au termen de realizare anual, au fost realizate sau sunt în curs de realizare. De asemenea sunt în curs de realizare lucrări de reducere a emisiilor atmosferice de la SC TERMICA SA Suceava.

* Mediul urban

S-au identificat **7 probleme de mediu**, pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **30 acțiuni**, din care **14 acțiuni au termen de realizare anual, 8 acțiuni au termen de realizare până în anul 2010, o acțiune are termen permanent și 7 acțiuni au termen de realizare mai mare de 2010**. Dintre acțiunile din acest domeniu au demarat, în unele orașe, lucrări de refacere a parcurilor (Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei), lucrări de amenajare a spațiilor de joacă pentru copii, lucrări de reabilitare/modernizare a sistemelor de termoficare, izolare termică și fonică a unor clădiri. *Toate aceste acțiuni sunt în curs de realizare*.

În municipiul Suceava este în derulare acțiunea *„Executarea lucrărilor de reabilitare termică și fonică prin Programul național conform OUG nr. 187/2005 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate”*, acțiune cu termen de realizare anual. Până în prezent, au



fost izolate termic și fonic 16 blocuri cu 633 apartamente. De asemenea continuă acțiunile de revizuire a unor PUG-uri (Vatra Dornei, Rădăuți, Suceava).

* Mediul rural

În acest domeniu s-au identificat **4 probleme de mediu** pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **7 acțiuni**, din care un număr de **5 acțiuni au termene de realizare anual și două acțiuni au termene de realizare anul 2012**. Ținta cea mai importantă din acest domeniu, care trebuie atinsă până în 2012, este realizarea/dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în 50% din localitățile rurale din județ. În anul 2009 au fost selectate pentru finanțare, prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, 12 propuneri de proiecte din mediul rural, care au ca și componentă dominantă apa și vor contribui la realizarea unei acțiuni cu termen de realizare anul 2012.

O altă țintă importantă este crearea serviciilor de salubritate în toate comunele județului până în anul 2012. Au demarat în câteva comune acțiuni de acest tip (Marginea, Baia, Cornu Luncii, Valea Moldovei, Ostra, Stulpicani, Panaci, Șaru Dornei, Dorna Arini) iar pentru alte comune se caută finanțare.

* Solul

În acest domeniu s-au identificat **4 probleme de mediu** pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **10 acțiuni**, din care: **3 acțiuni au termene de realizare până la finele anului 2010, 4 acțiuni au termene de realizare mai mari de 2009 și 3 acțiuni au termen anual de realizare**.

Este în derulare proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți" inițiat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), implementat de Ministerul Mediului și Pădurilor. În acest an, în perioada 11-12.02.2010 a avut loc verificarea pe teren, la Frasin și Todirești a modului de realizare a obiectivelor acestui proiect.

* Protecția naturii

În acest domeniu s-au identificat **3 probleme de mediu** pentru a căror rezolvare a fost stabilit un număr total de **7 acțiuni**, din care **4 acțiuni au termen de realizare anual, două acțiuni au termene de realizare mai mari de 2010 iar una a fost anulată** deoarece a fost cuprinsă într-un proiect mai mare.

Acțiunile de tipul: plantarea suprafețelor de pe care s-a recoltat material lemnos, plantarea unor suprafețe de teren degradat și campanii de informare/conștientizare privind importanța pădurii și a protecției naturii, care au termene de realizare anuale, au fost realizate conform programelor Direcției Silvice Suceava și ITRSV Suceava.

În primăvara anului 2010 s-a plantat o suprafață de 1400 ha. S-au plantat 6,5 mil. puietți, majoritatea din specia molid. S-a plantat mai mult în zona Sadova unde a fost un versant afectat de despăduriri naturale și antropice. Au mai rămas zone care trebuiau împădurite în acest an, dar condițiile meteo nefavorabile nu au permis plantări în primăvara acestui an. Plantările din primăvara anului 2010 au costat 1 300 000 lei.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Majoritatea acțiunilor nerealizate și a problemelor nerezolvate se datorează, în principal, *lipsei sau insuficienței fondurilor necesare la nivelul autorităților/instituțiilor/agențiilor economici responsabili cu implementarea acestora*. Autoritățile publice locale și agenții economici care nu au realizat anumite acțiuni, din lipsa fondurilor necesare, au fost și sunt în permanentă căutare de surse de finanțare, externe sau interne.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale au fost reprezentate mai ales de includerea în PLAM a acțiunilor propuse de către instituțiile și autoritățile locale și de implicarea în Echipa de Monitorizare și Evaluare a PLAM a reprezentanților Consiliului Județean Suceava.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Suceava au fost selectate **municipiile Vatra Dornei și Fălticeni** pentru a începe realizarea Agendei Locale 21 în anul 2003, iar în mai 2005 și **orașul Gura Humorului**.

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 1 NORD-EST | | |
| JUDEȚUL SUCEAVA | | |
| 1 | Municipiul Fălticeni | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Vatra Dornei | 2003-2004 |
| 3 | Orașul Gura Humorului | 2005-2006 |

În portofoliul de proiecte prioritare, la nivelul celor 3 orașe, se regăsesc probleme de mediu, în principal legate de dezvoltarea infrastructurii privind alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, managementul deșeurilor în conformitate cu prevederile directivelor europene, dezvoltarea spațiilor verzi. Este recunoscut faptul că realizarea unor lucrări în aceste domenii implică costuri mari care, în general, nu pot fi realizate cu fonduri din surse locale.

- * Dintre proiectele prioritare de protecția mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în **municipiul Vatra Dornei**, în anul 2010, a continuat implementarea următoarelor proiecte:
 - ♦ Reabilitarea Parcului municipal Vatra Dornei prin proiectul PHARE „*Refacerea și dezvoltarea infrastructurii pentru turism în Parcul balnear Vatra Dornei*” → în curs de realizare 80%;
 - ♦ Reabilitarea Stației de tratare a apei și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă - finanțare prin POS Mediu → s-a realizat Master Planul de către SC ACET SA Suceava, operatorul unic regional; se lucrează la SF;
 - ♦ Retehnologizarea Stației de epurare a apelor uzate precum și reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare – finanțare prin POS Mediu → s-a realizat Master Planul de către SC ACET SA Suceava, operatorul unic regional;
 - ♦ Amenajarea părții de schi *Veverița* → proiect în execuție.
- * Dintre proiectele prioritare de protecția mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în **orașul Gura Humorului**, în anul 2010 a continuat implementarea proiectului *Reabilitare și extindere alimentare cu apă potabilă, extindere rețea de canalizare menajeră și pluvială, construcție stație de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneț* → derulare proceduri de achiziții servicii de studii 100%; predat amplasamentul constructorului.
- * Dintre proiectele prioritare de protecția mediului identificate în cadrul programului Agenda Locală 21 în **municipiul Fălticeni**, în anul 2010, a continuat implementarea proiectelor:
 - ♦ Realizare studii pentru reabilitare și extindere sistem de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate la standarde de mediu europene în municipiul Fălticeni → prin programul PHARE CES 2005; realizat SF; urmează aplicarea prin Fonduri Structurale.
 - ♦ Proiect pilot pentru crearea unui sistem integrat de colectare și valorificare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în municipiul Fălticeni. Parteneri: SC GOSCOM SA Fălticeni, Primăria



municipiului Fălticeni, ECOROM Ambalaje → realizarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a ambalajelor (PET, sticlă, hârtie); proiect în derulare.

Conform Strategiei Regionale de Gestiune a Deșeurilor, corelată cu strategia locală, municipiul Fălticeni trebuie să-și construiască o stație de sortare și transfer pentru deșeurile menajere din zona municipiului. Realizarea acestei stații a fost inclusă în proiectul de la nivelul județului „*Sistem integrat de management al deșeurilor*” al cărui titular este Consiliul Județean Suceava.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în județul Suceava este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|-----------------------|---|--|----------------------|---|---|
| VATRA DORNEI | | | | | |
| 1. | Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică, respectiv CT1 și CT2/CL Vatra Dornei | Energie | Realizat | Imprumut extern/Deutsche Bank Londra, garantat prin HG nr. 484/2002 | Realizat în cadrul proiectului Utilități și Mediu la Standarde Europene |
| 2. | Construcție Drum ocolitor/CL Vatra Dornei | Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, domeniu major de intervenție inclusiv construcția/reabilitare a șoselelor de centură | Nerealizat | - | Se intenționează obținerea finanțării prin POR - Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea infrastructurii de transport regional și local, domeniu major de intervenție - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură. |
| 3. | Management integrat al deșeurilor în municipiul Vatra Dornei/CL Vatra Dornei | Gestiunea deșeurilor | Realizat | PHARE 1000 mii Euro 429 Buget local | Implementarea proiectului <i>Reabilitarea sistemului de colectare și transport și Realizarea unei stații de transfer a deșeurilor municipale în Municipiul Vatra Dornei</i> (100%) |
| 4. | Reabilitarea Stației de tratare a apei și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă/CL Vatra Dornei și ACET Suceava | Apă | Nerealizat | SAMTID POS Mediu | Implementarea programului SAMTID pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă (finalizat 2009); Master Plan ACET Retehnologizarea Stației de tratare a apei (implementare 2010-2012) |
| 5. | Reabilitarea Parcului municipal/CL Vatra Dornei | Urbanism | In curs de realizare | PHARE Buget local Buget de Stat | Realizat 80% |
| 6. | Reamenajare, creare spații verzi și locuri de joacă pentru copii | Urbanism | Realizat | Buget local | Au fost amenajate 5 locuri de joacă. |
| FĂLTICENI | | | | | |
| 7. | Reabilitare rețea apă Fălticeni (18 km rețea) | Apă | Realizat | Program SAMTID | A fost reabilitată rețeaua de apă pe o lungime de 18 km. |
| 8. | Realizare studii pentru reabilitare și extindere sistem de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate la standarde de mediu europene în municipiul Fălticeni | Apă | Nerealizat | PHARE CES 2005 | SF realizat Urmează aplicarea pe FS |
| 9. | Proiect pilot pentru crearea unui sistem integrat de colectare și valorificare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în municipiul Fălticeni | Deșeuri | In curs de realizare | Buget Local Surse proprii | Realizarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a ambalajelor (PET, sticlă, hârtie) Parteneri: SC GOSCOM, Primăria municipiului Fălticeni, ECOROM Ambalaje |
| 10. | Reabilitare și modernizare rețea de străzi urbane în municipiul Fălticeni | Urbanism | In curs de realizare | POR AXA 2 DMI 2.1. | Reabilitare și modernizare rețea de străzi urbane - 15,7 km |
| GURA HUMORULUI | | | | | |
| 11. | P.O.P.A.S. Gura Humorului – Pârție de schi, Parc „Lunca Moldovei”, Agreement, Sport Gura Humorului | Infrastructură | In curs de realizare | PHARE Buget local Buget de Stat | În derulare, apărări de maluri râu Moldova, s-au executat 97%; deviere și reamenajare a albiei pârâului Soimu - 100% |



| | | | | | |
|-----|--|----------|----------------------|--|--|
| 12. | Sistem de colectare selectivă și amenajare stație de transfer în zona localității Gura Humorului | Deșeuri | Realizat | Proiect PHARE Buget local Buget de Stat | Realizat 100% |
| 13. | Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă, extindere rețele de canalizare menajeră și pluvială, construcție stație de epurare a apelor uzate în cartierul Voroneț, oraș Gura Humorului | Apă | In curs de realizare | Proiect PHARE Buget local Buget de Stat | Derulare proceduri de achiziții servicii de studii 100%; predat amplasamentul constructorului. |
| 14. | Reabilitare și extindere spațiu verde „Lunca Moldovei” - faza I | Urbanism | Realizat | Program național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități (FM) | Realizat 100% |
| 15. | Reabilitare și extindere spații verzi și agrement din zona pietonală a orașului Gura Humorului | Urbanism | Realizat | FM | Realizat 100% |
| 16. | Reabilitare stație de epurare a orașului și rețele de canalizare | Apă | Nerealizat | - | - |

✚ Planul Local de Acțiune pentru Mediu Vaslui a fost actualizat în anul 2007.

- ❖ Actualizarea Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru ale Planului Local de Acțiune pentru Mediu Vaslui a avut loc prin emiterea **Ordinului de Prefect nr. 427/27.08.2007**.
- ❖ PLAM Vaslui **actualizat** a fost **aprobat** prin **Hotărârea Consiliului Județean nr. 5/31.01.2008**.
- ❖ In prezent, PLAM Vaslui se află în **etapa de monitorizare a variantei revizuite**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu VASLUI

număr acțiuni

| PLAM VASLUI | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 32 | - | 14 | 4 | - | - | 50 |
| ≤2010 | 33 | 2 | 29 | 2 | - | 1 | 67 |
| >2010 | - | - | 60 | 34 | - | - | 94 |
| TOTAL | 65 | 2 | 103 | 40 | - | 1 | 211 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Majoritatea acțiunilor nerealizate și a problemelor nerezolvate se datorează, în principal, lipsei sau insuficienței fondurilor necesare la nivelul autorităților/instituțiilor/agenților economici responsabili cu implementarea acestora.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Vaslui a organizat, în perioada ianuarie-iunie, întâlniri cu autoritățile locale și agenții economici în vederea respectării termenelor de implementare a măsurilor din PLAM și a informării despre programele de finanțare care pot fi accesate, colaborând cu acestea, în limita competențelor proprii, la elaborarea documentelor necesare solicitării fondurilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Vaslui implementarea Agendei Locale 21 se realizează în **comuna Fălcui**. Nu au fost transmise informații privind stadiul implementării proiectelor incluse în Agenda Locală 21.

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind procesul de planificare de mediu la nivel local și regional

* AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

- ♦ ARPM Bacău *a postat pe site-ul propriu documentele și materialele* rezultate în procesul de elaborare și actualizare PRAM.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

- ♦ În cadrul *întâlnirilor grupurilor de lucru*, organizate cu scopul elaborării strategiilor de dezvoltare pentru *municipiul și județul Bacău*, s-au furnizat factorilor interesați informații referitoare la PLAM, precum și la programele și proiectele din domeniul protecției mediului aflate în derulare.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- ♦ *publicarea pe site-ul instituției* (www.apmbotosani.ro);
- ♦ *interviuri la posturi locale de televiziune, articole în presă* referitoare la probleme de mediu punctuale cuprinse în PLAM.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IAȘI

În perioada monitorizată, în afara prezentării „*Monitorizarea implementării măsurilor cuprinse în Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Iași la nivelul semestrului I 2010*” în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Iași din 24.06.2010, nu au fost realizate alte acțiuni pentru diseminarea informației privind PLAM-ul județului Iași.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

- ♦ *publicarea pe site-ul instituției* (www.apmnt.ro);
- ♦ *interviuri la posturi locale de televiziune, articole în presă* referitoare la probleme de mediu punctuale cuprinse în PLAM.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

APM Suceava *nu a realizat acțiuni noi pentru diseminarea informației*.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

- ♦ *Interviuri televizate* în care au fost prezentate stadiul realizării acțiunilor cuprinse în PLAM Vaslui precum și necesitatea rezolvării actualelor probleme prin accesarea diferitelor programe de finanțare.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului și a celor redirecționate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.



* * *

*


În planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 1 Nord-Est** a fost prevăzut un număr de **2522 acțiuni**, dintre care **837 au fost realizate**, iar **955 sunt în curs de realizare**. Un procent de **21,5%** din totalul acțiunilor prevăzute reprezintă **acțiuni nerealizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 1 Nord-Est


număr acțiuni

| | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|----------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| PRAM Bacău | 271 | 11 | 213 | 125 | 24 | 38 | 682 |
| PLAM Bacău | 171 | 20 | 40 | 142 | 14 | 12 | 399 |
| PLAM Botoșani | 64 | - | 44 | 20 | 40 | 11 | 179 |
| PLAM Iași | 132 | 16 | 422 | 57 | 1 | 25 | 653 |
| PLAM Neamț | 39 | - | 52 | 81 | 3 | 13 | 188 |
| PLAM Suceava | 46 | - | 81 | 77 | - | 6 | 210 |
| PLAM Vaslui | 65 | 2 | 103 | 40 | - | 1 | 211 |
| TOTAL | 788 | 49 | 955 | 542 | 82 | 106 | 2522 |

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu, rezultat din planurile de acțiune pentru mediu, la nivelul Regiunii 1 Nord-Est



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 1 Nord-Est





CONCLUZII REGIUNEA 1 NORD-EST

- * Pentru **PRAM Regiunea 1 Nord-Vest** a fost inițiat **procesul de actualizare în luna octombrie 2008**. În cadrul procesului de revizuire s-a elaborat planul de acțiune și este în lucru planul de implementare cu stabilirea măsurilor și a factorilor responsabili pe categorii de probleme de mediu.
- * Pentru **PLAM Bacău, PLAM Botoșani și PLAM Neamț**, **procesul de actualizare** este în curs de derulare.
- * **PLAM Iași, PLAM Suceava și PLAM Vaslui** se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**. **PLAM Iași și PLAM Vaslui** sunt **aprobate** prin **Hotărâri ale Consiliului Județean**, pentru **PLAM Suceava neobținându-se încă aprobare** din partea Consiliului Județean.
- * Din totalul de **2522** acțiuni prevăzute în planurile de acțiune, a fost **realizat** un procent de **33,1%** (*31,2% realizate în limitele termenului de finalizare normal, 1,9% realizate în avans*), **21,5% acțiuni fiind nerealizate**.
- * **Diseminarea informațiilor** privind realizarea planurilor de acțiune pentru mediu s-a realizat prin: *afișare pe pagina web, articole în presa locală, interviuri la posturile locale de televiziune*.



REGIUNEA 2 SUD EST

Brăila, Buzău, Constanța
Galați, Tulcea, Vrancea

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est** a fost elaborat în luna **septembrie 2006** și prezentat spre aprobare în **2007**, în cadrul ședinței de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. În urma discuțiilor care au avut loc în cadrul acestei ședințe, reprezentanții CDR au recomandat actualizarea documentului PRAM.

❖ În prezent se află în **etapa de actualizare, versiunea 2010**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu pentru semestrul I 2010 este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 2 Sud-Est | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|---------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total→ |
| Permanente | 59 | - | 14 | - | 0 | - | 73 |
| ≤ 2010 | 76 | - | 4 | - | 16 | - | 96 |
| > 2010 | 18 | - | 38 | - | 42 | - | 98 |
| Total | 153 | - | 56 | - | 58 | - | 267 |

ARPM Galați a transmis Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 2 Sud-Est, pentru semestrul I 2010.

Monitorizarea PRAM s-a realizat în perioada 2007-2009 și respectiv 2009-2010. Au fost utilizate modelele pentru matricile de implementare, respectiv de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării acțiunilor.

Planificarea existentă la nivel regional (acțiunile planificate) într-o anumită perioadă de timp a fost în general respectată, dar există și măsuri nefinalizate, care au fost începute cu întârziere. Pentru o atentă monitorizare și pentru a crește calitatea și eficiența implementării proiectelor trebuie să existe un echilibru între timp, resurse și rezultate.

Intrucât toate proiectele necesită o bună corelare între timp, resurse și rezultate pentru îndeplinirea acțiunilor, se impune utilizarea unor tehnici de management care să asigure încadrarea în timp și buget a acțiunilor respective. Informațiile privind gestionarea timpului alocat fiecărei măsuri și acțiuni sunt insuficiente, întrucât responsabilii cu implementarea planului nu dețin și mijloacele financiare necesare, astfel încât să se încadreze în calendarul propus.

Analizând obiectivele generale propuse în Planul Regional de Acțiune pentru Mediu și acțiunile prevăzute pentru realizarea fiecărui obiectiv (respectiv indicatorii pentru fiecare țintă) și având în vedere schimbările legislative și problemele de mediu nou apărute, se consideră necesară actualizarea



și revizuirea PRAM-ului prin excluderea acțiunilor care au fost realizate integral (cu termene în perioada 2006-2010), de prevedere a unor acțiuni suplimentare, corelate cu noi ținte și termene de realizare, pentru soluționare în următoarea variantă a documentului PRAM.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Majoritatea acțiunilor care se află în curs de rezolvare, și întârzierile se datorează lipsei fondurilor necesare agenților economici și administrațiilor publice locale, responsabili pentru implementarea acestora. Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului constituie o **oportunitate** pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de programare.

Informații privind oportunitățile de finanțare din fonduri interne și externe pot fi găsite pe site-urile autorităților de mediu. La instruirile organizate în vederea accesării de fonduri europene au fost invitate și au participat ONG-uri cu activitate reprezentativă din regiune.

Termenele fixate pentru atingerea unor obiective au fost depășite din mai multe motive:

- ❖ Cofinanțarea este principala problemă în accesarea fondurilor europene, deși capacitatea de elaborare și volumul proiectelor a crescut foarte mult în ultima perioadă;
- ❖ Faptul că între momentul în care un beneficiar construiește un proiect și momentul de începere a implementării se scurg perioade foarte lungi de timp – chiar și un an de zile – are efecte importante atât asupra impactului proiectului cât și asupra capacității beneficiarului de a avea o planificare realistă;
- ❖ Există proiecte al căror calendar depinde de evoluția situației din domeniile de care ele sunt legate, situație care se poate schimba semnificativ de la un an la altul;
- ❖ Procedurile birocratice excesive care trebuie parcurse de către solicitanți, dar și de către autoritățile de management și organismele intermediare, atât în procesul de solicitare de fonduri și de evaluare a solicitărilor, cât și în procesul de încheiere a contractelor și pe parcursul derulării acestora.

În aceste condiții, unii beneficiari renunță la semnarea unor contracte pentru proiecte deja aprobate de Autorități de Management.

Principalele obstacole cu care se confruntă România, reflectate în abilitatea redusă de a folosi eficient fondurile internaționale, lipsa experienței pentru elaborarea unor proiecte de mare amploare la standarde europene, precum și gradul scăzut de înțelegere a metodelor prin care se pot accesa finanțări europene, au fost întâmpinate și în implementarea PRAM la nivelul Regiunii 2 Sud Est.

Aceste **dificultăți** s-au datorat atât lipsei capacității administrative, cât și resurselor deficitare. Aceasta ilustrează nevoia ca autoritățile locale să depună eforturi substanțiale în finalizarea proiectelor și în atingerea obiectivelor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În vederea creșterii performanțelor de mediu în toate domeniile de activitate, s-a acționat prin eforturi ale autorităților publice și agenților economici. Pentru a avea rezultatele așteptate în toate domeniile vizate au fost și sunt necesare acțiuni ample de conștientizare, în scopul creșterii gradului de implicare a publicului în implementarea programelor de îmbunătățire a calității mediului.

Atât autoritățile locale cât și operatorii privați trebuie să depună eforturi pentru identificarea surselor și programelor de finanțare pe categorii de activitate și scrierea unor proiecte eligibile, pentru a beneficia de sprijinul financiar internațional care se acordă României.



Stadiul implementării Agendei Locale 21

ARPM Galați nu s-a implicat în procesul de elaborare/implementare a Agendei Locale 21.

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 2 SUD-EST | | |
| JUDEȚUL CONSTANȚA | | |
| 1 | Municipiul Constanța | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Medgidia | 2005-2006 |
| 3 | Comuna Mihail Kogălniceanu | 2006-2007 |
| 4 | Orașul Ovidiu | 2007 |
| JUDEȚUL GALAȚI | | |
| 5 | Municipiul Galați | 2002-2006 |
| JUDEȚUL TULCEA | | |
| 6 | Județul Tulcea | 2006-2007 |
| 7 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 8 | Orașul Babadag | 2006-2007 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 2 Sud-Est

- ✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Brăila** a fost **actualizat** în anul 2008. APM Brăila face demersuri în vederea aprobării PLAM-ului de către Consiliul Județean.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BRĂILA

număr acțiuni

| PLAM BRĂILA | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤ 2010 | 60 | - | 80* | - | 1 | 3 | 144 |
| > 2010 | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| Total | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |

^{*)} Notă: unele acțiuni cu termene până în 2009, au de fapt un orizont de timp mai mare pentru rezolvarea problemei respective. Aceste acțiuni se vor avea în vedere la revizuirea PLAM și din acest motiv sunt încadrate în categoria "în curs de realizare".

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Colaborarea cu autoritățile locale este bună, în special pe probleme punctuale.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În derularea activităților incluse în procesul PLAM, colaborarea cu autoritățile locale este bună, în special pe probleme punctuale. Faptul că în Grupul de Lucru pentru PLAM sunt nominalizate persoane de la autoritățile cu responsabilități în îndeplinirea acțiunilor incluse în PLAM este util pentru monitorizarea îndeplinirii măsurilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Brăila nu au fost demarate proiecte în cadrul Agendei Locale 21.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Buzău** se află în **etapa de actualizare**, etapă care a început în 2008. Până în prezent, **nu a fost obținută o hotărâre de instituționalizare** din partea Consiliului Județean Buzău.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

**Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acțiune pentru Mediu BUZĂU**

număr acțiuni

| PLAM BUZĂU | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| ≤ 2010 | 23 | 2 | 8 | 5 | - | - | 38 |
| > 2010 | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Total | 44 | 2 | 16 | 5 | - | - | 67 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

APM Buzău colaborează foarte greu cu consiliile locale și alte autorități și instituții cu responsabilități de raportare a implementării PLAM Buzău. Informațiile necesare privind stadiul implementării măsurilor cuprinse în PLAM se obțin cu dificultate, unul dintre motive fiind acela că nu există, la nivelul acestor instituții, compartimente sau responsabili specializați în domeniul protecției mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Legătura cu responsabilii de implementare a măsurilor cuprinse în PLAM Buzău și cu membrii Grupului de Lucru s-a realizat prin contacte telefonice, adrese și întâlniri de lucru.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Buzău **nu a fost demarat** proiectul Agenda Locală 21.



✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Constanța** a fost **actualizat în cursul anului 2008**, procesul finalizându-se în luna noiembrie 2008. APM Constanța face demersuri în vederea aprobării PLAM actualizat de către Consiliul Județean.

❖ În prezent PLAM Constanța se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu CONSTANȚA | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|----------------------|
| PLAM CONSTANȚA | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 32 | - | - | - | - | 3 | 35 |
| ≤ 2010 | 46 | - | 84 | - | 1 | - | 134 |
| > 2010 | 11 | - | 12 | - | - | 3 | 23 |
| Total | 89 | - | 96 | - | 1 | 6 | 192 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Nu au existat **oportunități** nevalorificate în derularea activităților privind procesul PLAM. În cadrul fiecărei întâlniri de informare privind finanțările active necesare realizării proiectelor de mediu, s-au purtat discuții cu reprezentanții autorităților administrației publice locale, ai societăților comerciale și ai societății civile, despre necesitatea implicării acestora în procesul PLAM.

S-a monitorizat derularea unor investiții în domeniul protecției mediului (alimentări cu apă, canalizări, sisteme de colectare selectivă a deșeurilor, spații verzi). S-au realizat progrese, prin programele guvernamentale și cu finanțare externă, derulate în ultimii ani.

Dificultăți:

- ❖ Acțiunile de mediu, deși se desfășoară pe teritoriul județului pe toate nivelurile, nu sunt unite pe aceeași direcție și nu sunt premise imediate pentru instituționalizarea procesului PLAM.
- ❖ Până în prezent nu s-a reușit reunirea tuturor activităților legate de protecția mediului într-un plan de acțiune care să reprezinte viziunea întregii comunități asupra planificării de mediu.
- ❖ Se înregistrează dificultăți în colectarea datelor în procesul de monitorizare a PLAM Constanța.
- ❖ Autoritatea de mediu desfășoară activități specifice, autoritățile administrației locale, sprijinite de Consiliul Județean, implementează acțiuni (alimentări cu apă, canalizare, deșeuri, etc.), ONG-urile au o activitate susținută de informare/conștientizare, agenții economici se conformează cerințelor de mediu și toți accesează fonduri naționale sau externe pentru realizarea obiectivelor de mediu propuse, dar toate se realizează individual sau în parteneriate restrânse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Constanța informează autoritățile administrației publice locale, operatorii economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, atât în mod direct, cât și prin intermediul mass-media.



Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 2 SUD-EST | | |
| JUDEȚUL CONSTANȚA | | |
| 1 | Municipiul Constanța | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Medgidia | 2005-2006 |
| 3 | Comuna Mihail Kogălniceanu | 2006-2007 |
| 4 | Orașul Ovidiu | 2007 |

| Localitatea | Stadiul actual | Modalitatea de implicare a APM Constanța |
|---------------------|------------------------------------|---|
| Constanța | În curs de realizare a proiectelor | Reprezentant în Comitetul Local de Coordonare și în Grupul de Lucru „Mediu” |
| Medgidia | - | Fără implicare |
| Mihail Kogălniceanu | - | Fără implicare |
| Ovidiu | - | Fără implicare |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Galați a fost actualizat în anul 2006** nefiind obținută aprobarea oficială din partea autorităților locale. În luna **ianuarie 2009 a fost inițiat un nou proces de actualizare**, în paralel desfășurându-se *etapa de evaluare a progreselor înregistrate*, în urma implementării acțiunilor din PLAM.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu GALAȚI | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM GALAȚI | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 27 | - | 1 | 4 | - | - | 32 |
| ≤ 2010 | 91 | 2 | 58 | 30 | 1 | 4 | 186 |
| > 2010 | 1 | 1 | 21 | 20 | - | - | 43 |
| Total | 119 | 3 | 80 | 54 | 1 | 4 | 261 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Majoritatea acțiunilor care se află în curs de rezolvare, și întârzierile se datorează lipsei fondurilor necesare agenților economici și administrațiilor publice locale, responsabili pentru implementarea acestora. Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului constituie o oportunitate pentru implementarea cu succes a măsurilor stabilite în documentele de programare. Lipsa personalului din instituțiile implicate în procesul PLAM a dus la numirea aceluiași persoane atât în Comitetul de Coordonare, cât și în Comitetul de Analiză Tehnică.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

S-au organizat ședințele Grupului de Lucru în care a fost analizat stadiul de realizare al acțiunilor din PLAM. În vederea realizării ierarhizării și prioritizării problemelor de mediu au fost solicitate propuneri și observații de la toate instituțiile implicate în procesul PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

APM Galați și-a adus contribuția la identificarea problemelor de mediu, transpunerea lor în obiective generale și urmărirea rezolvării lor în spiritul reglementărilor de protecție a mediului în interesul populației municipiului Galați.

Stadiul de implementare al proiectelor cuprinse în Agenda Locală 21:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/ Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | Sursele de finanțare | Observații |
|---------|---|--|-------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| 1 | Reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, realizare stație de epurare- asistența tehnică pentru realizarea tuturor documentațiilor incluse în aplicația ISPA | rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Galați | apa | În curs de realizare | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului-1 an |
| 2 | Reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, realizare stație de epurare- implementarea proiectului cu fonduri structurale | rețeaua de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Galați | apa | În curs de realizare | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului-4 ani |
| 3 | Crearea unui serviciu de colectare și valorificare a deșeurilor reciclabile de hârtie și carton-zero paper waste | municipiul Galați | managementul deșeurilor | Realizat | Guvernul SUA-50% RER-15% SEMSI Denver Colorado-35% | Durata proiectului-9 luni |
| 4 | Ecologizarea unor parcuri din municipiul Galați | Parcurile Unicom, Rizer, Grădina Publică, Parc CFR din municipiul Galați | spații verzi | Realizat | Alte surse | Durata proiectului-1 an |
| 5 | Studiu de soluție pentru Stația de selecție și prelucrare a deșeurilor menajere | municipiul Galați | managementul deșeurilor | Nerealizat | Guvernul Spaniei | Durata proiectului-1 an |
| 6 | Realizarea unei gestiuni integrate a deșeurilor urbane- instalație de selecție, prelucrare deșeurii menajere | municipiul Galați | managementul deșeurilor | În curs de realizare | ISPA-75% Consiliul local-25% | Durata proiectului-3 ani |
| 7 | Reamenajarea și completarea perdelor de protecție ale municipiului | vestul municipiului Galați | spațiul verde | Realizat | Primăria Galați ISPAT SIDEX SA | Durata proiectului-1 an |
| 8 | Modernizarea gropii de gunoi a orașului-groapa ecologică | municipiul Galați | managementul deșeurilor | În curs de realizare | Primăria Galați Programe externe | Durata proiectului-8 ani |



| | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|
| 9 | Crearea unui Centru Independent Regional de Controlul Calitatii Mediului cu rol de monitorizare si de formare si perfectionare a specialistilor in domeniu | județul Galați | monitorizarea și managementul mediului | Nerealizat | 30.000 euro Primaria Galați Alte surse | Durata proiectului-2 ani |
| 10 | Determinarea surselor principale de poluare industrială și a costurilor aducerii lor la normele europene-Identificarea instalațiilor IPPC din mun. | județul Galați | monitorizarea și managementul mediului | Nerealizat | Primaria Galați 50% Alte surse | Durata proiectului-4 ani |
| 11 | Utilizarea inteligenței artificiale pentru determinarea efectului toxic al poluanților asupra sănătății populației | municipiul Galați | sănătatea populației | Nerealizat | 20.000 euro Primaria Galați Alte surse | Durata proiectului-3 ani |
| 12 | Evaluarea corectă a influenței calității factorilor de mediu asupra calității vieții locuitorilor municipiului; Studiu epidemiologic asupra influenței poluanților | municipiul Galați | sănătatea populației | Realizat | Primaria Galați Alte surse | Durata proiectului-5 ani |
| 13 | Reabilitare ecologică și amenajare turistică a zonei Lacului Vanatori | lacul Vanatori | managementul deșeurilor | Realizat | Primaria Galați Alte surse | Durata proiectului-1 an |
| 14 | Tratamentul solurilor poluate. Curs internațional de formare profesională | municipiul Galați | sol | Nerealizat | Primaria Galați Alte surse | Durata proiectului-3 ani |
| 15 | Conferința internațională sub egida NATO asupra poluării, metodelor rapide de analiză și tratament al sistemelor poluate | municipiul Galați | dezvoltarea capacității instituționale | Realizat | Primaria Galați Alte surse | - |
| 16 | Crearea unei specializări Științele mediului în cadrul Universității Galați | Universitatea Dunarea de Jos | dezvoltarea capacității instituționale | Realizat | Nu este cazul | - |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Tulcea a fost actualizat în anul 2009** urmând să fie aprobat prin Ordin de Prefect și Hotărâre a Consiliului Județean. În prezent se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

**Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acțiune pentru Mediu TULCEA**

număr acțiuni

| PLAM TULCEA | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 43 | - | - | - | 43 |
| ≤ 2010 | 13 | - | 47 | - | - | - | 60 |
| > 2010 | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
| Total | 13 | - | 166 | - | - | - | 179 |



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Asistență acordată autorităților locale privind identificarea fondurilor necesare realizării proiectelor propuse.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|---------------------------|-------------------|------------------------|
| REGIUNEA 2 SUD-EST | | |
| JUDEȚUL TULCEA | | |
| 1 | Județul Tulcea | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Tulcea | 2006-2007 |
| 3 | Orașul Babadag | 2006-2007 |

În anul 2007 au fost finalizate cele trei componente ale Agendei Locale 21, trecându-se la **implementarea** măsurilor cuprinse în Planul de Acțiune.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în județul Tulcea

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|--|--|-------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Sistem de colectare selectivă, procesare și transport al deșeurilor din Delta Dunării | Județul Tulcea, localitățile din Delta Dunării | Deșeuri | În curs de realizare | HG nr. 920/2007 privind finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” | Proiectul presupune realizarea a 4 stații de transfer în localitățile: Chilia Veche, Crisan, Sfântu Gheorghe, Sulina S-a desfășurat procedura de licitație publică, a fost atribuit contractul de execuție, termen de finalizare : august 2010. |
| 2 | Ecologizarea zonei de exploatare a nisipurilor de la Caraorman, din Delta Dunării | Delta Dunării | Ecologizare | Realizat | MEC | Realizat: Iridex Group Constructii București a realizat Lucrari de inchidere si ecologizare la cariera Caraorman, jud.Tulcea-pentru SC CONVERSIM SA; |
| 3 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială (PAT) al județului Tulcea | Județul Tulcea | Urbanism | În curs de realizare | - | - |
| 4 | Reactualizarea Planului de Amenajare Teritorială Zonală (PATZ) pentru Rezervația Biosferei „Delta Dunării” | Delta Dunării | Urbanism | În curs de realizare | - | S-a constituit Grupul de lucru în vederea realizării etapei de definitivare a proiectului de Plan și de realizare a Raportului de mediu pentru documentatia Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal- PATZ Delta Dunarii privind Evaluarea Strategica de Mediu.Observatiile rezultate vor fi incluse in varianta finala a raportului de mediu. |
| 5 | Reconstrucție ecologică în amenajarea agricolă Dunavăț-Murighiol | Delta Dunării | Reconstrucție ecologică | În curs de realizare | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009 | - |
| 6 | Centru de informare ecologică în Sf. Gheorghe | Delta Dunării | Educație ecologică | În curs de realizare | HG nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervației Biosferei "Delta Dunării" -2007-2009 | - |
| 7 | Elaborarea planului de dezvoltare a utilizării energiilor neconvenționale Tulcea, inclusiv a energiei eoliene, armonizat cu obiectivele de conservare a diversității biologice | Județul Tulcea | Energie verde | În curs de realizare | - | - |



Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate in cadrul Agendei Locale 21 în municipiul Tulcea

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | Conductă de transport apă, stație de tratare apă, rezervor cota +70 | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă și canalizare | In curs de realizare | Buget local | - |
| 2 | Reabilitare rețele alimentare cu apă | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă și canalizare | In curs de realizare | POS Mediu, Axa 1 | In anul 2008 a fost atribuit contractul pentru "Reabilitare rețele alimentare cu apa etapa II municipiul TULCEA" firmei S.C. IFCO S.A Constanta. |
| 3 | Reamenajare și reechipare stație de pompare ape pluviale SP1 | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă și canalizare | Realizat | - | Realizat in trimestrul I 2010. |
| 4 | Reabilitare rețele canalizare, etapa a-II-a | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă și canalizare | Realizat | - | - |
| 5 | Eliminarea deversărilor necontrolate a apelor pluviale și menajere în Lacul Ciuperca | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă și canalizare | Realizat | Fondul pentru Mediu | 289000 Lei |
| 6 | PUG | Municipiul Tulcea | Alimentare cu apă și canalizare | Realizat | MDRL | Lucrarea a fost atribuita firmei SC Sagetator SRL . Termenul de finalizare a PUG : unie 2010 . In data de 11.01.2010, a avut loc o noua sedinta a Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului si Urbanism a CJ Tulcea, in vederea dezbaterii PUG Municipiul Tulcea. |
| 7 | Trotuare noi Remodelare Piața Civică | Municipiul Tulcea | Urbanism și infrastructură | Realizat | Buget local | S-a finalizat proiectul de remodelare Piata Civica. Valoarea investitiei: 5.000.000 lei S-a realizat receptia proiectului " Trotuare noi"- valoarea investitiei 700.000 lei - |
| 8 | Inlocuire cazane în centralele termice de cvartal | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | - |
| 9 | Trecerea de pe combustibil lichid ușor pe gaze naturale a centralei termice CT 33 | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | - |
| 10 | Reabilitare sistem de încălzire și apă caldă de consum prin montarea de module | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | In mai 2009, Primaria Tulcea a atribuit contractul de execuție către SC Energoterm SA Tulcea pentru investitia: Reabilitare sistem de încălzire și apa calda de consum prin montarea de. Valoarea totala finala a contractului 2,118,887.22 RON |
| 11 | Reabilitare rețea termoficare agent primar între Penitenciar Tulcea și PT 23 | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | A fost receptionat obiectivul de investiții "REABILITARE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, Zona Vest, Municipiul Tulcea" în valoare de 666.957,60 lei |
| 12 | Transformare PT 14 și PT 43 în puncte termice pe gaze naturale | Municipiul Tulcea | Energie termică | Realizat | Buget local | - |



Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21, în orașul Babadag

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|--------|---|--------------------|------------------------|--|--|
| 1 | Inchiderea gropii de gunoi și înființarea unei stații de transfer | Deșeuri | In curs de realizare | - | SC Ecorecycling SRL Babadag a obținut avizul de mediu nr. 22/03.08.2009 la încetarea activității de depozitare. |
| 2 | Proiect de educare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor | Educație ecologică | In curs de realizare | - | - |
| 3 | Apărare împotriva inundațiilor a localității Babadag | Inundații | In curs de realizare | Se realizează în cadrul „Proiectului MMDD de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență” - Componenta <i>Diminuarea riscului inundațiilor și alunecărilor de teren</i> | Regularizarea pârâului Tabana pe 5,2 km, amenajarea afluenților din intravilan/extravilan, reabilitarea a 5 poduri transversale S-a realizat salubritatea albiei râului, urmează etapa de decolmatarea acestuia. |
| 4 | Studiu pentru protecția și amenajarea ariei forestiere strict protejate ca sit de importanță avifaunistică și floristică internațională, cât și a Lacului Babadag ca sit Ramsar și Unesco, Rețeaua Natura 2000 - elaborarea unui studiu de fezabilitate și acordarea de asistență tehnică beneficiarului pentru implementarea proiectului | Biodiversitate | In curs de realizare | - | - |
| 5 | Implementarea unui management pe baze științifice al exploatărilor piscicole, care să devină eficient economic și sănătos față de mediu (valorificarea resurselor piscicole) | Resurse piscicole | In curs de realizare | - | - |
| 6 | Conservarea ecosistemului lagunar, conservarea pădurii și promovarea utilizării lor durabile | Biodiversitate | In curs de realizare | - | - |
| 7 | Instalarea unor centrale eoliene | Energie | In curs de realizare | - | SC GROUND INVESTMENT CORP SRL- a primit acord de mediu pentru 15 turbine eoliene extravilan Babadag SC Eviva Nalbant SRL a primit acord de mediu pentru 20 turbine eoliene extravilan Babadag |
| 8 | Program de reamenajare a parcului și a zonelor verzi | Spații verzi | In curs de realizare - | - | - |



✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Vrancea** se află din anul 2008 în etapa de actualizare a primei variante, aprobată prin **Ordinul Prefectului nr. 234/24.07.2006**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu VRANCEA | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|----------------------|
| PLAM VRANCEA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| ≤ 2010 | 86 | - | 4 | - | - | - | 90 |
| > 2010 | - | - | 62 | - | - | - | 62 |
| Total | 151 | - | 66 | - | - | - | 217 |

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ❖ APM Vrancea informează autoritățile administrației publice locale, operatorii economici, instituțiile de învățământ, ONG-urile de profil, despre posibilitatea accesării programelor și fondurilor de finanțare, atât în mod direct, cât și prin intermediul mass-media.
- ❖ Există în permanență o colaborare cu autoritățile publice locale și ONG-urile de profil din județ.
- ❖ Au avut loc întâlniri și discuții cu factorii responsabili pe diferite sectoare de mediu, în vederea conștientizării importanței problemelor de mediu și a posibilității accesării de fonduri europene pentru rezolvarea lor.
- ❖ Întâlniri de lucru cu primăriile din localitățile care au fost desemnate să participe la campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu firmele de salubritate și operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE în vederea stabilirii aspectelor tehnice privind organizarea campaniei naționale de colectare a DEEE-urilor.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Vrancea **nu a fost demarat** proiectul Agenda Locală 21.

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind realizarea planurilor de acțiune pentru protecția mediului la nivel regional și local

AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

- ◆ *seminarii, mese rotunde, ore de educație ecologică* în școli și licee;
- ◆ *acțiuni de educare și informare a publicului* în vederea conștientizării de către populație a importanței protecției mediului: *comunicate de presă, informări de presă, editarea de pliante, broșuri, afișe, materiale informative pentru evenimentele de mediu, prezentări în Power Point* (cu prilejul participării la diverse seminarii);
- ◆ ARPM Galați a susținut și s-a implicat efectiv în derularea unor *campanii inițiate la nivel național*;



- ♦ Ca urmare a invitației primită din partea Consiliului Județului Galați, reprezentanții Agenției Regionale pentru Protecția Mediului Galați au participat în perioada 18-19 martie 2010 la Seminarul “*Protecția Mediului – factor de bază în dezvoltarea durabilă a județului Galați*”, organizat în cadrul proiectului “*O nouă abordare strategică a județului Galați*”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRĂILA

- ♦ *comunicate de presă, sesiuni de informare, materiale/campanii publicitare;*
- ♦ în cadrul *interviurilor la postul local de televiziune MEGA TV*, s-au făcut informări privind stadiul implementării și revizuirii PLAM și despre posibilitatea ca publicul interesat să propună măsuri și acțiuni utile comunității.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

- ♦ Pentru diseminarea informației privind realizarea unor obiective din PLAM, în semestrul I 2010 s-au realizat *12 informări de presă* și au fost monitorizate *56 de apariții în presa locală*.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CONSTANȚA

- ♦ PLAM Constanța a fost *afișat pe pagina de web* a APM Constanța.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

- ♦ PLAM Galați a fost *afișat pe pagina de web* a APM Galați .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

- ♦ *comunicate de presă* pentru informarea publicului despre actualizarea PLAM.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA

- ♦ *publicarea PLAM Vrancea pe site-ul* instituției;
- ♦ *interviuri la posturile locale de radio și televiziune* cât și *articole în presa locală*;
- ♦ *campanii publicitare* pentru colectarea selectivă a deșeurilor tip PET, hârtie și DEEE;
- ♦ reprezentanții APM Vrancea au participat la *întâlnirile organizate de Instituția Prefectului* cu primarii localităților de pe teritoriul județului, în scopul informării acestora despre problematica de mediu.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului și a celor redirecționate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.

* * *
*

În planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 2 Sud-Est** a fost prevăzut un număr de **1355 acțiuni**, dintre care **634 au fost realizate**, iar **588 sunt în curs de realizare**. Din totalul acțiunilor prevăzute, **59 acțiuni (4,4%) reprezintă acțiuni nerealizate**.




Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 2 Sud-Est


număr acțiuni

| | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| PRAM Galați | 153 | - | 56 | - | 58 | - | 267 |
| PLAM Brăila | 60 | - | 108 | - | 1 | 3 | 172 |
| PLAM Buzău | 44 | 2 | 16 | 5 | - | - | 67 |
| PLAM Constanța | 89 | - | 96 | - | 1 | 6 | 192 |
| PLAM Galați | 119 | 3 | 80 | 54 | 1 | 4 | 261 |
| PLAM Tulcea | 13 | - | 166 | - | - | - | 179 |
| PLAM Vrancea | 151 | - | 66 | - | - | - | 217 |
| TOTAL | 629 | 5 | 588 | 59 | 61 | 13 | 1355 |

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu, la nivelul fiecărui județ din cadrul Regiunii 2 Sud-Est



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 2 Sud-Est





CONCLUZII REGIUNEA 2 SUD-EST

- * **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 2 Sud-Est** se află în **etapa de actualizare**, la recomandarea Consiliului pentru Dezvoltarea Regională, ca urmare a neaprobării variantei inițiale elaborate în septembrie 2006.
- * **APM Buzău, APM Galați și APM Vrancea** se află în **etapa de actualizare** a PLAM. PLAM Galați se află în cea de-a doua actualizare.
- * **APM Brăila, APM Constanța, APM Tulcea** se află în etapa de **implementare** a primei variante actualizate, fiind în curs de a obține aprobarea din partea Consiliilor Județene.
- * Din totalul de **1355 acțiuni** prevăzute în planurile de acțiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est a fost realizat un procent de **46,8%**, **4,4%** reprezentând **acțiuni nerealizate**.
- * **Diseminarea informațiilor** privind planurile de acțiune pentru mediu din Regiunea 2 Sud-Est s-a realizat prin: *comunicate și articole în presă, mese rotunde, sesiuni de informare, materiale publicitare, seminarii, campanii publicitare, apariții TV, afișare pe site-ul agențiilor pentru protecția mediului.*



REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA

Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Prahova, Teleorman

- ✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 3 Sud Muntenia** a fost **actualizat** în anul 2006. Pentru procesul de actualizare, ARPM Pitești a realizat instituționalizarea prin Hotărârea nr. 12/29.11.2006 emisă de Consiliul pentru Dezvoltare Regională.
- * Până în prezent, **nu a fost obținută aprobarea** Consiliului pentru Dezvoltare Regională pentru PRAM actualizat.
- * În prezent, Planul Regional de Acțiune pentru Mediu se află în etapa de **implementare și monitorizare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 3 Sud Muntenia | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 34 | - | 4 | 17 | - | - | 55 |
| ≤ 2010 | 102 | - | 1 | 245 | - | - | 348 |
| > 2010 | 805 | 3 | 42 | 1275 | - | - | 2125 |
| Total | 941 | 3 | 47 | 1537 | - | - | 2528 |

Procentul de realizare pe total acțiuni este de **37,34 %**, dar diferă mult de la o problemă la alta, aspect care se poate observa în continuare.

1. **“Poluarea generată de activitățile din agricultură”** include un număr total de 16 acțiuni (14 permanente), din care 15 acțiuni realizate (94%) și o acțiune nerealizată.
2. **“Gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor menajere și industriale”** cuprinde un număr de 503 acțiuni (4 permanente), 485 fiind realizate (96,42%), iar 18 acțiuni sunt nerealizate (3,58%).
3. **“Lipsa educației ecologice”** prevede 6 acțiuni (6 permanente), toate fiind realizate.
4. **“Poluarea generată de surse de poluare majore și riscul unor accidente majore”** are prevăzut un număr de 209 acțiuni (2 permanente), din care 155 au fost realizate (74,16%), iar 54 de acțiuni nerealizate (25,84%).
5. **“Degradarea mediului natural”** cuprinde un număr de 21 acțiuni (9 permanente), din care 7 au fost realizate (33,33%), 12 acțiuni sunt nerealizate (57,15%) și 2 acțiuni sunt în curs de realizare (9,52%).
6. **“Structura organizatorică instabilă, neconcordantă cu obiectivele generale/specifice de protecție a mediului înconjurător”** prevede un număr de 6 acțiuni (1 acțiune permanentă), din care 1 acțiune este realizată (16%), 4 acțiuni sunt nerealizate (67%) și 1 acțiune este în curs de realizare (17%).



7. *“Calitatea necorespunzătoare a aerului ambiental”* cuprinde 15 acțiuni (2 permanente), din care 9 acțiuni au fost realizate (60%), iar un număr de 6 acțiuni sunt nerealizate(40%).
8. *“Fenomene naturale și dezastre”* cuprinde un număr de 7 acțiuni (2 permanente), din care 2 acțiuni în curs de realizare (28,57%) și 5 acțiuni sunt nerealizate (71,43%).
9. *“Insuficienta implicare a factorilor de decizie în soluționarea problemelor de mediu”* prevede un număr de 4 acțiuni (4 permanente), din care 2 realizate și 2 nerealizate.
10. *“Neasigurarea cantității și calității apei prelevate și evacuate”* prevede un număr de 1495 acțiuni (7 permanente), din care 257 realizate (17,19%), 1200 nerealizate (80,27%) și 38 în curs de realizare (2,54%).
11. *“Poluarea solului și a apelor subterane”* prevede un număr de 238 acțiuni (6 permanente), din care 5 realizate (2,11%), 232 nerealizate (97,47%) și una în curs de realizare (0,42%).
12. *“Zgomot și vibrații în aglomerări urbane”* are prevăzute în PRAM un număr de 8 acțiuni (2 permanente), din care 2 realizate (25%), 4 nerealizate (50%) și 2 în curs de realizare (25%).

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

Ca **oportunități** în desfășurarea procesului PRAM, pot fi considerate:

- buna colaborare cu experții francezi în cadrul proiectelor de înfrățire desfășurate la ARPM Pitești și Timișoara
- realizarea unei plachete de prezentare PRAM cu prilejul finalizării proiectului de înfrățire
- afișarea PRAM revizuit pe noua pagina web a ARPM Pitești
- o bună colaborare cu APM locale
- realizarea componentei de planificare în ultima parte a proiectului de înfrățire

Printre **dificultățile** întâmpinate se numără:

- existența unui Grup de Lucru prea extins, ceea ce conduce la îngreunarea desfășurării procesului PRAM, fapt ce a condus la modalități greoaie de lucru și implicit la imposibilitatea abrobării documentului de către CDR, care dorește unanimitate în consultările anterioare ședinței
- răspunsuri parțiale în fișele de monitorizare transmise în regiune
- raportarea fondurilor cu care s-au realizat acțiunile lipsește în majoritatea cazurilor
- nu se raportează defalcat sumele pe fonduri externe și cofinanțare
- la proiectele complexe nu se raportează defalcat pe elementele mari (de exemplu nu se separă costurile pentru canalizare de cele pentru epurare).

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- o bună colaborare cu autoritățile locale atât în cadrul procesului consultativ PRAM, cât și în elaborarea Agendei Locale 21
- existența în grupul de lucru al PRAM revizuit a reprezentanților autorităților locale
- realizarea corelării cu PRAM și PLAM, la nivelul rapoartelor la studiile de evaluare, a tuturor planurilor și proiectelor supuse avizării la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia este prezentat în cadrul fiecărui județ în parte.



| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA | | |
| JUDEȚUL ARGHEȘ | | |
| 1 | Municipiul Pitești | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Câmpulung | 2006-2007 |
| JUDEȚUL DÂMBOVIȚA | | |
| 3 | Municipiul Târgoviște | 2003-2004 |
| JUDEȚUL GIURGIU | | |
| 4 | Orașul Bolintin-Vale | 2003-2004 |
| 5 | Municipiul Giurgiu | 2000-2003 |
| JUDEȚUL IALOMIȚA | | |
| 6 | Municipiul Slobozia | 2006-2007 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | | |
| 7 | Municipiul Câmpina | 2003-2004 |
| 8 | Municipiul Ploiești | 2000-2003 |
| JUDEȚUL TELEORMAN | | |
| 9 | Orașul Zimnicea | 2003-2004 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia

- ✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Argeș** a elaborat prima versiune a PLAM Argeș, în anul 2004. În anul 2006 PLAM Argeș a fost **actualizat**, urmând să fie aprobat de către Consiliul Județean Argeș.
- ❖ În cursul anului 2009, **Agenția pentru Protecția Mediului Argeș a actualizat termenele** pentru acțiunile incluse în PLAM, urmând a fi aprobat de către Consiliul Județean Argeș. În prezent PLAM Argeș se află în etapa de **implementare și monitorizare a măsurilor permanente și a celor scadente în anul 2010**.

Stadiul de realizare al acțiunilor incluse în PLAM Argeș este prezentat în tabelul de mai jos:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu ARGHEȘ | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| PLAM ARGHEȘ | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 15 | - | 13 | - | - | - | 28 |
| ≤ 2010 | 120 | 35 | 188 | 108 | 29 | 15 | 495 |
| > 2010 | - | 35 | 262 | 42 | 29 | 15 | 383 |
| Total | 135 | 70 | 463 | 150 | 58 | 30 | 906 |



Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

Colaborarea foarte bună cu reprezentanții instituțiilor care fac parte din Comitetul de Coordonare și din Grupul de Lucru constituie o **oportunitate** în derularea activităților cuprinse în PLAM.

Dificultăți au fost întâmpinate în cadrul procesului de monitorizare PLAM, în colaborarea cu unele autorități locale din mediul rural, care au răspuns mai greu solicitării de a furniza date privind stadiul realizării acțiunilor cuprinse în acesta.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În scopul îmbunătățirii colaborării cu autoritățile locale din mediul rural în cadrul procesului de monitorizare, au fost acordate consultații reprezentanților acestor instituții, referitoare la modalitatea de completare a matricilor de monitorizare a stadiului realizării acțiunilor din PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA | | |
| JUDEȚUL ARGEȘ | | |
| 1 | Municipiul Pitești | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Câmpulung | 2006-2007 |

La nivelul județului Argeș menționăm faptul că în cadrul Agendei Locale 21 a fost propus un număr de **23 proiecte**, dintre care **9 proiecte au fost realizate**, **13 proiecte se află în curs de realizare iar 1 proiect nu s-a realizat**. Cele mai multe dintre proiecte au fost elaborate pentru factorul de mediu „Apă” (10 proiecte) și au ca surse de finanțare Fondurile ISPA sau fondurile proprii.

✚ **Agencia pentru Protecția Mediului Călărași** a inițiat **procesul de actualizare** pentru PLAM în **anul 2006** (*Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 344/08.06.2006*), în cadrul Proiectului de asistență tehnică prin Convenția de înfrățire franco-română RO-04/IB/EN/05. Acesta **a fost finalizat** în semestrul II 2008. PLAM Călărași, versiunea actualizată, **nu este aprobat** prin Hotărârea Consiliului Județean.

❖ În prezent se află în **etapa de implementare și monitorizare a variantei actualizate PLAM**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare.

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu CĂLĂRAȘI | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM CĂLĂRAȘI | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 7 | - | 5 | - | - | - | 12 |
| ≤ 2010 | 12 | - | 60 | - | 2 | - | 74 |
| > 2010 | - | - | 24 | - | 3 | - | 27 |
| Total | 19 | - | 89 | - | 5 | - | 113 |

număr acțiuni



În urma monitorizării acțiunilor cu termen de realizare anul 2010, au fost identificate **86 de acțiuni**, din care **12 acțiuni** sunt **permanente**, iar dintre acestea, **7** sunt **realizate** și **5 acțiuni** sunt **în curs de realizare**. Din celelalte **74 de acțiuni**, **12** sunt **realizate**, **60** sunt **în curs de realizare**, **2** sunt **amânate** din cauza lipsei resurselor financiare. Din cele **27 de acțiuni** cu termen de finalizare mai mare de 2010, **24** sunt în curs de realizare iar **3 acțiuni** sunt **amânate**.

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

Au fost întâmpinate **dificultăți** datorate faptului că stadiul Planului Local de Acțiune pentru semestrul I 2010 a fost solicitat la data de 30.06.2010, iar monitorizarea trebuia efectuată înainte de a se încheia semestrul. Astfel informațiile primite de la instituții înainte de încheierea perioadei sunt incomplete sau neconcludente.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale și cu alte instituții, în vederea realizării și implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu, APM Călărași a încheiat **10 parteneriate de colaborare cu instituții publice, unități de învățământ, ONG-uri** care activează în domeniul protecției mediului.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Călărași **nu a fost demarat** procesul de implementare al Agendei Locale 21.

Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița se află în etapa de **implementare și monitorizare a variantei actualizate a PLAM**, variantă **aprobată** prin **Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 151/19.12.2007**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu DÂMBOVIȚA | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| <i>număr acțiuni</i> | | | | | | | |
| PLAM DÂMBOVIȚA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 47 | - | 2 | 3 | - | - | 52 |
| ≤ 2010 | 58 | - | 21 | 5 | 1 | 4 | 89 |
| > 2010 | - | 3 | 12 | 9 | - | 1 | 25 |
| Total | 105 | 3 | 35 | 17 | 1 | 5 | 166 |

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

În etapa de monitorizare, APM Dâmbovița întâmpină frecvent **dificultăți** în legătură cu obținerea informațiilor privind stadiul de realizare al acțiunilor cuprinse în PLAM, PNAPM și Agenda Locală 21.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Dâmbovița a informat oficial autoritățile publice locale din județul Dâmbovița, instituțiile publice, agenții economici privind deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor la Administrația Fondului pentru Mediu, lansarea diferitelor programe de finanțare, lansarea sesiunilor de selecție de proiecte pe POS Mediu etc.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a fost elaborată în anul 2004 pentru **municipiul Târgoviște**. La nivelul municipiului Târgoviște menționăm faptul că în cadrul Agendei Locale 21 a fost propus un număr de **17 proiecte**, având diferite surse de finanțare. Dintre proiectele incluse în Agenda Locală 21, **6 proiecte** au ca temă „Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice”, **2 proiecte** sunt pentru factorul de mediu „Apă”, **2 proiecte** sunt pentru „Managementul deșeurilor”, **1 proiect este** pentru „Educație ecologică” și un număr de **6 proiecte** sunt pentru domeniul „Protecția naturii, biodiversitate și păduri”.

Dintre cele **17 proiecte**, un număr de **12 proiecte au fost realizate iar 5 proiecte** se află **în curs de realizare**.

✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu** a elaborat în anul **2003 prima versiune** a PLAM, pentru județul Giurgiu.

- ❖ La sfârșitul anului **2006** a avut loc o **primă revizuire** a acestui document, acesta fiind **aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 30 din 06.03.2007**.

Data de **31 decembrie 2009** a marcat încheierea perioadei de planificare a primei variante revizuite, la acea dată activitățile cuprinse în PLAM fiind **realizate** în proporție de **68,5%**, iar **25,3%** se aflau **în curs de realizare**.

- ❖ În **trimestrul al doilea al anului 2009**, paralel cu derularea etapei finale de implementare a **PLAM revizuit (1)**, a **început cea de-a doua revizuire**. În acest sens au fost solicitate tuturor colaboratorilor, propuneri privind noile măsuri și direcții de acțiune pentru îmbunătățirea calității mediului și s-au făcut demersuri pentru stabilirea noii structuri organizatorice.

A fost emis **Ordinul de Prefect nr. 11/28.01.2010, de instituționalizare** pentru un nou PLAM, iar în **data de 10 martie 2010** a avut loc semnarea **Protocolului de colaborare interinstituțională în cadrul primei întâlniri a Comitetului de Coordonare cuprinzând conducătorii unui număr de 26 de instituții colaboratoare**. Au fost atrase și responsabilizate pentru implementare un număr de **87 de unități** de pe întregul teritoriu al județului (operatori economici, instituții, unități administrativ-teritoriale).

Începând **cu data de 24 iunie 2010**, Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Giurgiu **a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 159/24.06.2010, PLAM revizuit (2)**, a devenit operațional și a intrat în etapa de implementare, astfel încât prezentul raport se consideră a înregistra momentul „zero” al noului ciclu PLAM.

- ❖ În prezent, este în curs de desfășurare **procesul de implementare, a variantei revizuite (2) PLAM Giurgiu**.
- ❖ Documentul PLAM Giurgiu revizuit (2) este structurat în 6 capitole, propunând un număr de **305 acțiuni** în cadrul a **11 categorii de probleme de mediu** identificate ca prioritare.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu GIURGIU

număr acțiuni

| PLAM GIURGIU | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | - | 30* | - | - | 30* |
| ≤ 2010 | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
| > 2010 | - | - | - | 249 | - | - | 249 |
| Total | - | - | - | 305 | - | - | 305 |

Nota*: Două acțiuni anuale și o acțiune cu termen semestrial vor fi încadrate, la monitorizare, în categoria acțiunilor permanente

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare PLAM

- ♦ La începutul perioadei de elaborare a celei de a **doua variante revizuite** PLAM Giurgiu existau **303 proiecte** de mediu în portofoliul județului Giurgiu, din care **22 finalizate**, **71 de proiecte în derulare** și **210 propuneri**;
- ♦ Sprijinul celorlalte instituții cu responsabilități în domeniul protecției mediului;
- ♦ Interes crescător al autorităților locale pentru implementarea măsurilor din PLAM;
- ♦ Disponibilitatea partenerilor bulgari.

Dificultăți

- ♦ Accentuarea dificultăților financiare ale responsabililor cu implementarea PLAM Giurgiu;
- ♦ Necesitatea instruirii responsabililor cu probleme de mediu din cadrul primăriilor rurale pentru fluidizarea comunicării interinstituționale și a schimbului de informații privind evoluția proiectelor de mediu și necesitatea unei bune informări privind oportunitățile de finanțare în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiecte de mediu;
- ♦ Comunicare defectuoasă cu unele primării, în special din mediul rural;
- ♦ Lipsa de personal experimentat în accesarea fondurilor europene la nivelul unor primării rurale, ceea ce generează o oarecare inhibiție în acest demers;
- ♦ Reticență în abordarea firmelor de consultanță pentru întocmirea documentației proiectelor, motivată de absența unor garanții de succes la cheltuirea banului public în acest scop;
- ♦ Anumite rețineri în asocierea intercomunitară în abordarea proiectelor, contrar recomandărilor UE;
- ♦ Este necesară îmbinarea educației ecologice cu cea de ordin civic;
- ♦ Slabă participare a publicului la luarea deciziilor în domeniul protecției mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu a depus eforturi pentru întărirea colaborării cu autoritățile locale și alte instituții implicate în procesul de implementare a PLAM Giurgiu, astfel:

- ♦ Au fost transmise adrese de înștiințare cu privire la oportunitățile și condițiile de finanțare pentru proiecte de mediu și adrese cu referire la PLAM Giurgiu transmise consiliilor locale, instituțiilor și agenților economici (factorilor potențial interesați).



- ✦ S-au transmis pachete informative cu privire la oportunitățile de finanțare, puse la dispoziția unităților interesate atât în mod direct, pe suport electronic, cât și pe site-ul instituției www.apmgr.ro (centralizatoare orientative pentru identificarea finanțatorilor, ghiduri ale solicitantului, cereri de finanțare pe axe și domenii majore de intervenție etc);
- ✦ Au fost diseminate informații utile către reprezentanții administrațiilor locale și ai altor instituții, privind politicile/strategiile/programele/planurile de acțiune/proiectele din sectorul mediului înconjurător prin materiale informative, pliante, fluturași, afișe, prezentări Power-Point;
- ✦ Au fost diseminate informații prin mass-media cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acțiune/proiectele din sectorul mediului înconjurător;
- ✦ Consultanță tehnică și sprijin oferit potențialilor beneficiari în elaborarea cererilor de finanțare;
- ✦ Monitorizarea semestrială a implementării proiectelor de mediu din județ și promovarea proiectelor în funcție de oportunități;
- ✦ Informații publicate pe pagina de internet a APM Giurgiu, cu privire la politicile /strategiile/ programele/ planurile de acțiune și proiectele din sectorul mediului înconjurător, pentru persoane fizice, autorități locale, instituții, organizații nonguvernamentale, unități de învățământ, alte instituții și organisme interesate;
- ✦ Invitații reciproce între APM Giurgiu și alte instituții/autorități locale/ONG-uri etc. și participări la acțiunile organizate, în scopul întăririi colaborării și promovării principiilor de bază ale dezvoltării durabile.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Până în prezent, două localități din județul Giurgiu au elaborat și implementează Agenda Locală 21: **municipiul Giurgiu și orașul Bolintin Vale.**



| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA | | |
| JUDEȚUL GIURGIU | | |
| 1 | Municipiul Giurgiu | 2000-2003 |
| 2 | Orașul Bolintin-Vale | 2003-2004 |

Agenda Locală 21 cuprinde un număr de **24 proiecte** pentru **municipiul Giurgiu** și **35 proiecte** pentru **orașul Bolintin Vale.**

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a municipiului Giurgiu

Dintre cele **24 de proiecte**, 19 sunt proiecte de mediu și 5 sunt proiecte sociale.

- ✦ Din cele **24 de proiecte** cuprinse în Agenda Locală 21, **19 proiecte** vizează **protecția mediului** (**2 proiecte** în domeniul apei, **3 proiecte** în domeniul *managementului integrat al deșeurilor*, **5 proiecte** privind *energia*, **4 proiecte** pentru îmbunătățirea *calității aerului*, **3 proiecte** de *urbanism*, **1 proiect** de *spații verzi* și **1 proiect** de *educație ecologică*).
- ✦ Dintre acestea, **16 proiecte** fac parte și din Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Giurgiu iar **5 proiecte** fac parte și din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului.



- ✦ Dintre cele **19 proiecte de mediu** ale Agendei Locale 21, **au fost finalizate 3 proiecte** (1 proiect pentru domeniul *apei*, 1 proiect în domeniul *managementului integrat al deșeurilor* și 1 proiect de *educație ecologică*).
- ✦ Proiectele de mediu **aflate în derulare** sunt în număr de **4 proiecte** (1 de apă-proiect major, **2 proiecte de deșeuri** -în cadrul proiectului major și **1 proiect de urbanism**).
- ✦ Alte **12 proiecte de mediu** se află în stadiul de propunere: **4 proiecte** vizează calitatea aerului, **3 proiecte** au ca obiectiv utilizarea energiilor regenerabile, iar **2 proiecte** abordează probleme de urbanism. Alte **3 proiecte** sunt deja depuse în vederea obținerii finanțării și se află în proces de evaluare (**2 proiecte** de energie și **1 proiect** de spații verzi).

Se constată progrese în rezolvarea problemelor de infrastructură de mediu, de turism, precum și a celor legate de educația ecologică a populației municipiului. De asemenea, un loc important în sfera de preocupări îl ocupă abordarea unor soluții alternative în domeniul energiei, prin utilizarea energiilor regenerabile (centrală termică solară, centrală termică pe biomasă, panouri solare pentru locuințe sociale, panouri solare pentru blocuri de locuințe, clădirea Primăriei și Seminarul teologic “Sfântul Ioan Valahul”).

Proiectul de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare-epurare, proiect major cu finanțare prin POS Mediu, de o deosebită importanță, se află în prima etapă a implementării sale, etapă care vizează așezările urbane.

Infrastructura pentru deșeuri a obținut, la rândul său, finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu, acest proiect a fost preluat de Consiliul Județean Giurgiu și în momentul de față proiectul se află în derulare.



Agenda Locală 21 a municipiului Giurgiu dovedește o foarte mare mobilitate și o continuă adaptabilitate la condițiile concrete în permanentă schimbare, adaptabilitate la cadrul general economico-social în care se înscrie, utilizând din plin atât oportunitățile de finanțare apărute pe parcurs în plan intern, cât și cele oferite de Uniunea Europeană sau de alți finanțatori internaționali.

| PROIECTE DE MEDIU | | |
|---|---|---|
| Total: 19 proiecte mediu | 2 proiecte → apă 3 proiecte → deșeuri 5 proiecte → energie 4 proiecte → aer 3 proiecte → urbanism 1 proiect → educație ecologică 1 proiect → spații verzi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 proiecte finalizate ▪ 4 proiecte în curs de derulare ▪ 12 propuneri de proiecte |
| PROIECTE SOCIALE | | |
| Total: 5 proiecte sociale | social | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 proiecte în evaluare ▪ 1 proiect în curs de derulare ▪ 2 propuneri de proiecte |
| TOTAL PROIECTE AGENDA LOCALĂ 21 MUNICIPIUL GIURGIU | | |
| Total: 24 proiecte | 2 proiecte → apă 3 proiecte → deșeuri 5 proiecte → energie 4 proiecte → aer 3 proiecte → urbanism 1 proiect → spații verzi 1 proiect → educație ecologică 5 proiecte → sociale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 proiecte finalizate ▪ 5 proiecte în curs de derulare ▪ 14 propuneri de proiecte ▪ 2 proiecte în evaluare |

Stadiul proiectelor incluse în prezent în Agenda Locală 21 a orașului Bolintin Vale:

- ✦ **10 proiecte** → în curs de derulare;
- ✦ **25 proiecte** → în stadiu de propunere.



Din cele **35 proiecte** cuprinse în Agenda Locală 21, **12 proiecte** vizează **protecția mediului**, **20** sunt **proiecte sociale**, iar **3** sunt **proiecte economice**.

Dintre proiectele de mediu **3 proiecte** sunt în domeniul „Apă”, **1 proiect** în domeniul „Managementul integrat al deșeurilor”, **1 proiect** pentru îmbunătățirea „calității aerului”, **1 proiect** de „turism ecologic”, **1 proiect** vizează domeniul „energie”, **2 proiecte** vizează „spațiile verzi”, **2 proiecte** pentru „combaterea deșertificării” și **1 proiect** de „educație ecologică”.

Din cele **12 proiecte** care vizează **protecția mediului**, o parte sunt incluse în Planul Local de Acțiune pentru Mediu județul Giurgiu, altele sunt incluse în PNAPM sau aparțin atât PNAPM cât și PLAM.

Cele **10 proiecte** aflate în **curs de derulare** se împart astfel: **3 proiecte** pentru „Apă”, **1 proiect** pentru domeniul „calității aerului”, **1 proiect** pentru domeniul „energie”, **1 proiect** pentru domeniul „deșeuri”, **1 proiect** vizează „spațiile verzi” și **3 proiecte sociale**.

Din cele **25 proiecte** care au rămas la **stadiul de propunere**, **2 proiecte** vizează combaterea deșertificării, **1 proiect** - *turismul ecologic*, **1 proiect** - *spații verzi*, **1 proiect** - *educație ecologică*, **17 proiecte sociale** și **3 proiecte economice**.



| PROIECTE DE MEDIU | | |
|--|---|---|
| Total: 12 proiecte mediu | 3 proiecte → apă 1 proiect → deșeuri 1 proiect → energie 1 proiect → aer 1 proiect → turism ecologic 2 proiecte → spații verzi 2 proiecte → combaterea deșertificării 1 proiect → educație ecologică | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 proiecte în curs de derulare 3 - apă, 1 - aer, 1 - energie, 1 - deșeuri 1 – spații verzi ▪ 5 propuneri de proiecte 2 – combaterea deșertificării 1 – turism ecologic 1 – spații verzi 1 – educație ecologică |
| <i>Din cele 12 proiecte de mediu: 9 proiecte sunt incluse în PLAM 4 proiecte sunt incluse în PNAPM</i> | | |
| PROIECTE SOCIALE | | |
| Total: 20 proiecte sociale | social | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 proiecte în curs de derulare ▪ 17 propuneri de proiecte |
| PROIECTE ECONOMICE | | |
| Total: 3 proiecte economice | economic | 3 propuneri de proiecte |
| TOTAL PROIECTE AGENDA LOCALĂ 21 MUNICIPIUL BOLINTIN VALE | | |
| Total: 35 proiecte | 12 proiecte de mediu 20 proiecte sociale 3 proiecte economice | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 proiecte în curs de derulare ▪ 25 propuneri de proiecte |



Implicarea APM Giurgiu în implementarea proiectelor Agendei Locale 21

Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu s-a implicat activ și în semestrul I 2010 în implementarea măsurilor/proiectelor din cadrul Agendei Locale 21 elaborată pentru celor două localități:

- ✦ Au avut loc *consultări și schimb de informații* cu privire la propunerile de proiecte din cadrul agendei și la modul de implementare a celor aflate în derulare;
- ✦ APM Giurgiu a informat permanent cele două consilii locale cu privire la *oportunitățile de finanțare apărute*;
- ✦ Pe site-ul APM Giurgiu se publică și se actualizează semestrial *Raportul cu privire la stadiul derulării Agendei Locale 21 în județul Giurgiu*;
- ✦ APM Giurgiu realizează, semestrial, un pliant de informare cu privire la stadiul de îndeplinire al Agendei Locale 21 la nivelul județului Giurgiu;
- ✦ Cea de a doua variantă revizuită a Planului Local de Acțiune pentru Mediu a fost corelată cu Agenda Locală 21 a celor două localități, orașul Bolintin Vale și municipiul Giurgiu.

Procesul de implementare al proiectelor de mediu cuprinse în Agenda Locală 21 va conduce progresiv la îmbunătățirea condițiilor de viață și a sănătății locuitorilor din județul Giurgiu, dar și la combaterea unora dintre efectele crizei economice actuale, prin generarea de noi locuri de muncă pe plan local.

Proiectele de mediu dezvoltate în zonă ar putea asigura premise pentru menținerea și revigorarea sistemului, pentru crearea de condiții normale, echilibrate și sănătoase unei bune desfășurări a proceselor economice și sociale din această zonă.

✦ Agenția pentru Protecția **Mediului Ialomița** se află în **etapa de actualizare a PLAM Ialomița**.

- ❖ Procesul de actualizare a **fost instituționalizat** prin **Ordinul Prefectului nr. 154/06.04.2009**, iar în luna **ianuarie 2010** a fost reluat procesul de actualizare ca urmare a **adresei nr. 134/07.01.2010, emisă de către Instituția Prefectului – județul Ialomița**.
- ❖ Monitorizarea **variantei actualizate a PLAM Ialomița** va începe în semestrul II 2010.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu IALOMIȚA

număr acțiuni

| PLAM IALOMIȚA | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| ≤ 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| > 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 35 | - | - | - | 35 |



Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

Dintre **dificultățile** întâmpinate în procesul de monitorizare a PLAM, cea mai acută este lipsa de interes a instituțiilor responsabile de monitorizare pentru returnarea fișelor de monitorizare complete.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale și cu alte instituții implicate în procesul de monitorizare PLAM au constat în transmiterea de adrese către toate autoritățile publice, agenții economici implicați, ONG-uri, în vederea informării acestora cu privire la necesitatea implementării și monitorizării PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În **județul Ialomița**, Agenda Locală 21 este în etapa de implementare în **municipiul Slobozia**.

În cadrul Agendei Locale 21 **sunt în curs de realizare 8 proiecte de mediu**:

- ♦ 5 proiecte pentru „Factorul de mediu Apă”
- ♦ 2 proiecte pentru „Deșeuri și substanțe chimice periculoase”
- ♦ 1 proiect pentru „Fenomene naturale și dezastre”.

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare |
|---------|---|-------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe platforma Vest | Apă | Realizat | Buget local |
| 2. | Continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de distribuție a apei potabile în municipiu, respectiv rețele și branșamente | Apă | În curs de realizare 5% | Buget local |
| 3. | Continuarea lucrărilor de modernizare la stația de epurare-treapta biologică | Apă | În curs de realizare 85% | Fondul pentru Mediu Buget local |
| 4. | Continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de canalizare menajeră și pluvială din municipiu | Apă | În curs de realizare 67% | Buget local Credite |
| 5. | Realizarea rețelelor de canalizare în cartierele Slobozia Nouă și Bora | Apă | În curs de realizare 55% | Buget local |
| 6. | Finalizarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform pentru deșeuri menajere din cartierul Bora | Deșeuri | Realizat | Buget local |
| 7. | Finalizarea lucrărilor de amenajare a depozitului de compost din zona cartierului Slobozia Nouă | Deșeuri | Realizat | Buget local |
| 8. | Executarea lucrărilor de degajare a albiei minore Râul Ialomița | Fenomene naturale | Realizat | Buget local |

✚ **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova a încheiat** la sfârșitul anului 2007 **etapa de actualizare a PLAM**. Instituționalizarea PLAM a fost realizată prin emiterea **Ordinului Prefectului nr. 528/06.06.2007**. **Nu a obținut încă aprobare** din partea Consiliului Județean.

- ❖ În prezent, este în curs de desfășurare **procesul de implementare și monitorizare a variantei actualizate**. Față de raportarea din semestrul II 2009 nu s-au înregistrat modificări semnificative.



- ❖ În vederea monitorizării acțiunilor cuprinse în PLAM au fost transmise adrese, însoțite de matricile de monitorizare, către toate instituțiile și societățile comerciale implicate în acțiunea de monitorizare, primind răspunsuri numai de la o mică parte dintre acestea. Se constată că, pentru a beneficia de sprijin din partea Consiliului Județean Prahova și a consiliilor locale, este necesară evaluarea acestui document și inițierea unui nou proces de revizuire, punând un accent sporit pe colaborarea între instituțiile implicate.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu PRAHOVA | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| <i>număr acțiuni</i> | | | | | | | |
| PLAM PRAHOVA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 14 | - | 11 | - | - | - | 25 |
| ≤ 2010 | 93 | - | 58 | 33 | - | - | 184 |
| > 2010 | | 13 | 26 | 70 | 2 | - | 111 |
| Total | 107 | 13 | 95 | 103 | 2 | - | 320 |

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

Printre **dificultățile** întâmpinate, se numără și faptul că în procesul de planificare de mediu, APM Prahova nu beneficiază de sprijin consistent din partea Consiliului Județean Prahova și a consiliilor locale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În vederea monitorizării acțiunilor cuprinse în PLAM au fost transmise adrese însoțite de matricile de monitorizare către toate instituțiile și societățile comerciale implicate în acțiunea de monitorizare dar s-au primit răspunsuri numai de la o parte dintre ele. Se constată că, pentru a beneficia de sprijin din partea Consiliului Județean Prahova și a consiliilor locale, este necesară evaluarea acestui document și inițierea unui nou proces de revizuire, punând un accent sporit pe colaborarea între instituțiile implicate.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Până în prezent, la nivelul județului Prahova două localități au elaborat și implementează Agenda Locală 21: **municipiul Ploiești și municipiul Câmpina.**

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA | | |
| JUDEȚUL PRAHOVA | | |
| 1 | Municipiul Câmpina | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Ploiești | 2000-2003 |



În Agenda Locală 21 a **municipiului Câmpina**, pentru perioada 2004-2014, proiectele prioritare sunt următoarele:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1. | Reamenajare Parc Bulevardul Culturii | Câmpina | Zone verzi | In curs de realizare | Fondul de mediu | Au fost executate lucrări de consolidare a zidurilor de sprijin, construire ziduri noi și rigole pentru colectarea apelor pluviale și de suprafață |
| 2. | Reintegrarea în mediu a rampei vechi de gunoi în municipiul Câmpina | Câmpina | Gestiunea deșeurilor | Realizat | Buget local | - |
| 3. | Sortarea și tratarea deșeurilor solide | Câmpina | Gestiunea deșeurilor | In curs de realizare | - | A început colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul Câmpina. Există un parteneriat privind implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer între: Primăria Municipiului Câmpina, SC ECOROM AMBALAJE SA București, SC FLORICON SALUB SRL Câmpina. |
| 4. | „Îmbunătățirea alimentării cu apă în zona de nord a municipiului Câmpina” | Câmpina | Apă | Realizat | PHARE CES 2006 | Proiectul a constat în reabilitarea aducțiunii de apă potabilă a orașului prin înlocuirea conductei metalice deteriorate, cu conducta de polietilenă de înaltă densitate PEHD 100-Dn 600 mm, pe distanța de 4120 m |
| 5. | Modernizarea stației de epurare | Câmpina | Apă | In curs de realizare | | Proiectul „Modernizarea stației de epurare” și „Reabilitarea sistemelor de transport și distribuție a apei potabile” se vor realiza prin proiectul „ <i>Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Prahova</i> ” |
| 6. | Reabilitarea sistemelor de transport și distribuție a apei potabile | Câmpina | Apă | In curs de realizare | | |

✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman** a analizat și evaluat rezultatele în urma monitorizării acțiunilor cuprinse în PLAM și au trecut la **actualizarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu în anul 2006**. În anul **2008**, PLAM-ul actualizat a fost finalizat.

❖ PLAM Teleorman a fost aprobat prin **Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16/25.02.2010**.

❖ În prezent se desfășoară **etapa de implementare și monitorizare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu TELEORMAN | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| PLAM TELEORMAN | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 4 | - | 5 | - | - | - | 9 |
| ≤ 2010 | 136 | - | 10 | 10 | - | - | 156 |
| > 2010 | - | - | 54 | - | - | - | 54 |
| Total | 140 | - | 69 | 10 | - | - | 219 |

număr acțiuni



Din totalul de **219** măsuri cuprinse în Planul Local de Acțiune pentru Mediu **s-au realizat 140 măsuri** iar **69 măsuri sunt în curs de realizare**. Un număr de **10 măsuri nu s-au realizat** la termenul prevăzut, din lipsa resurselor financiare.

Mai sunt de realizat măsuri în domeniul calității aerului, apei, solului, deșeurilor și a spațiului verde. În județul Teleorman sunt în curs de derulare proiecte privind reabilitarea sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate, precum și în domeniul gestionării deșeurilor.

Județul Teleorman a obținut finanțare europeană pentru un proiect major extrem de important pentru dezvoltarea durabilă a județului: proiectul *“Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare - epurare din județul Teleorman”* aflat actualmente în implementare. Realizarea acestuia va oferi un cadru organizat pentru rezolvarea problemelor legate de cantitatea și calitatea apei potabile, de preluarea și tratarea corespunzătoare a apelor uzate, asigurându-se, astfel și o calitate superioară a apelor subterane și de suprafață de pe teritoriul județului și în aval pe Dunăre. Acest proiect cu finanțare din Fondul de Coeziune prin POS Mediu - AP 1, condiționează și alte proiecte de apă prevăzute în PLAM.

Prin proiectul ISPA *„Sistemul integrat de management al deșeurilor”* problema deșeurilor menajere se va ameliora semnificativ în județul Teleorman. Sistemul Integrat de management al deșeurilor din județul Teleorman va deveni operațional în cel mai scurt timp posibil (se află în faza de recepție).

Prin „Programul național de îmbunătățire a calității mediului” pentru realizarea de spații verzi în localități din județul Teleorman, s-a realizat *“Îmbunătățirea calității mediului prin reabilitarea spațiilor verzi”* atât în mediul urban cât și în mediul rural.

De asemenea, municipiul Roșiorii de Vede a derulat 3 proiecte de reabilitare a spațiilor verzi iar în municipiul Turnu Măgurele au fost finalizate 2 astfel de proiecte.

Oportunități și dificultăți întâmpinate în derularea activității privind procesul de planificare

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a depus în anul 2010 eforturi pentru întărirea colaborării cu autoritățile locale și alte instituții implicate în procesul de implementare a PLAM Teleorman.

Autoritățile locale, instituțiile, organizațiile nonguvernamentale, unitățile de învățământ, celelalte instituții și organisme interesate, pot consulta pe pagina de internet a APM Teleorman, informații cu privire la politicile/strategiile/programele/planurile de acțiune și proiectele din sectorul mediului înconjurător.

APM Teleorman a invitat la acțiunile sale reprezentanți ai altor instituții/autorități locale/ONG-uri etc., și a participat la rândul său în mod direct la acțiunile acestora, în scopul întăriirii colaborării și promovării principiilor de bază ale dezvoltării durabile.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În vederea realizării și implementării PLAM Teleorman și pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale, au fost desfășurate următoarele activități:

- ♦ Organizarea unor întâlniri de lucru pe teme privind managementul deșeurilor, calitatea apei, programele de finanțare;
- ♦ Distribuirea unor materiale informative cu privire la obligațiile și responsabilitățile pe care le au autoritățile locale pentru rezolvarea problemelor de mediu;



- ♦ Semnarea unor protocoale de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și cu unitățile de învățământ din județ pentru desfășurarea acțiunilor de educație ecologică.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul județului Teleorman, Agenda Locală 21 se implementează în **localitățile Roșiorii de Vede, Zimnicea și Videle**.

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în **județul Teleorman**, este prezentat în continuare:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|---|
| 1. | Amenajare trotuare Aleea Trandafirilor și alee Liceul Teoretic cu beton asfaltic | Zimnicea | - | În curs de realizare | - fonduri proprii | Amenajare trotuare Aleea Trandafirilor și alee Liceul Teoretic cu beton asfaltic |
| 2. | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman | Zimnicea | Apă | În curs de elaborare tehnică | Grant UE; Buget local, FE împrumuturi ROC | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman |
| 3. | Amenajare trotuare și parcări | Zimnicea | - | În curs de elaborare | Buget de stat, buget local, FEDR | Amenajare trotuare și parcări |
| 4. | Electropompe submersibile puțuri de apă front Lunca și Caravanța | Zimnicea | - | Realizat | Buget local | Electropompe submersibile puțuri de apă front Lunca și Caravanța |
| 5. | Amenajarea spațiilor verzi dintre blocuri concomitent cu crearea locurilor de parcare | Videle-domeniu public-intre blocuri | Spații verzi | În curs de elaborare | C.L. | Amenajarea spațiilor verzi dintre blocuri concomitent cu crearea locurilor de parcare |

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind realizarea planurilor de acțiune pentru protecția mediului la nivel regional și local

* AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PITEȘTI

- ♦ *afișarea documentului PRAM actualizat pe pagina de web a ARPM Pitești;*
- ♦ *informarea firmelor de consultanță* care elaborează studii de evaluare de mediu cu privire la desfășurarea acțiunilor cuprinse în PRAM;
- ♦ *desfășurarea activităților de educație ecologică* legate de calendarul ecologic și transmiterea broșurii însoțită de CD referitoare la PRAM revizuit participanților la aceste întâlniri;
- ♦ *organizarea unui seminar regional* care a avut mai multe obiective, inclusiv diseminarea informației referitoare la PRAM.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

- ♦ *publicarea documentului PLAM actualizat* pe pagina de web a agenției în scopul consultării lui de către publicul interesat;
- ♦ *prezentarea documentului PLAM actualizat* elevilor și studenților din unitățile de învățământ cu care s-au încheiat parteneriate pentru desfășurarea de activități privind educația ecologică și protecția mediului.



* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CĂLĂRAȘI

În semestrul I 2010 APM Călărași a organizat, în colaborare cu instituții publice locale și unități de învățământ, diferite acțiuni după cum urmează :

- ♦ *organizarea unui seminar regional* în cadrul căruia a fost lansat filmul documentar “Ostrovul meu” în regia Mihaelei Rădulescu
- ♦ *organizarea acțiunii cu tema „Importanța reciclării materialelor”*
- ♦ *organizarea unei mese rotunde* cu tema „Gestiunea deșeurilor în județul Călărași”
- ♦ *organizarea Concursului național „Deșeurile – o amenințare pentru toți !”, etapa județeană*
- ♦ *organizarea acțiunii de ecologizare a Parcului dendrofloricol și parcul de joacă*
- ♦ *organizarea unei mese rotunde* cu tema „Pădurea și păsările”
- ♦ *acțiuni de prezentare a ariilor protejate și siturile Natura 2000 din județ*, în cadrul proiectului „Conservarea și managementul integrat al ostroavelor de pe Dunăre, România”
- ♦ *acțiuni de diseminare materiale informative*, acțiuni de ecologizare în Parcul Dumbrava, la Marșul – manifest pentru climă
- ♦ *organizarea seminarului privind „Măsurile de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar de pe ostroavele Dunării”*.
- ♦ *acțiuni de deplasare pe Dunăre* cu scopul de a cunoaște biodiversitatea ostroavelor. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Proiectului LIFE NATURA „Conservarea și managementul integrat al ostroavelor de pe Dunăre, România”
- ♦ *organizarea unor acțiuni* ca: expoziție de fotografie și desen, expoziție de artă fotografică internațională, program artistic, jocuri interactive, acțiuni de mediatizare și conștientizare
- ♦ *organizarea unor acțiuni care au marcat evenimentele din cadrul calendarului ecologic.*

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

- ♦ *afișarea documentului PLAM actualizat*, pe pagina de web.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GIURGIU

- ♦ *Informări asupra noului PLAM*
- ♦ *Diseminare materiale promoționale : afiș, pliant, broșură-rezumat, prezentări Power-Point*
- ♦ *Publicarea draft-ului PLAM revizuit (2) pe site-ul instituției www.apmgr.ro în diversele etape ale elaborării*
- ♦ *Organizarea dezbaterii publice a celei de a doua variante revizuite PLAM*
- ♦ *Comunicare interinstituțională și informare permanentă cu privire la modificările introduse pe parcursul elaborării PLAM-ului revizuit (2);*
- ♦ *Organizarea Forumului cetățenesc la sediul instituției, în data de 17 mai 2010, în vederea dezbaterii finale a PLAM revizuit (2) – proces-verbal înregistrat la APM cu nr 3859/17.05.2010;*
- ♦ *Activități de diseminare în presă a celei de a doua revizuirii PLAM Giurgiu- comunicate de presă în ziarele locale.*

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

- ♦ *afișarea documentului PLAM* pe pagina de web a APM Prahova.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

- ♦ *comunicate de presă* pentru informarea publicului despre actualizare PLAM;
- ♦ *informări* către Consiliul Județean Teleorman privind actualizarea PLAM;
- ♦ În semestrul I 2010, APM Teleorman a desfășurat *15 activități educative.*



Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului și a celor redirecționate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.

* * *
*


În planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 3 Sud Muntenia** a fost prevăzut un număr de **4592 acțiuni**, dintre care **1536 au fost realizate**, iar **833 sunt în curs de realizare**. **Acțiuni nerealizate** sunt în număr de **2122**, reprezentând un procent de **46,21%** din total.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 3 Sud Muntenia

număr acțiuni


| PRAM/PLAM | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|----------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| PRAM Pitești | 941 | 3 | 47 | 1537 | - | - | 2528 |
| PLAM Argeș | 135 | 70 | 463 | 150 | 58 | 30 | 906 |
| PLAM Călărași | 19 | - | 89 | - | 5 | - | 113 |
| PLAM Dâmbovița | 105 | 3 | 35 | 17 | 1 | 5 | 166 |
| PLAM Giurgiu | - | - | - | 305 | - | - | 305 |
| PLAM Ialomița | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| PLAM Prahova | 107 | 13 | 95 | 103 | 2 | - | 320 |
| PLAM Teleorman | 140 | - | 69 | 10 | - | - | 219 |
| TOTAL | 1447 | 89 | 833 | 2122 | 66 | 35 | 4592 |

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din planurile de acțiune pentru mediu, la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia





Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia



CONCLUZII REGIUNEA 3 SUD MUNTENIA

- * **PRAM Regiunea 3 Sud-Muntenia** se află în **etapa de implementare și monitorizare a variantei actualizate** a documentului, urmând ca acesta să fie supus *aprobării Consiliului pentru Dezvoltare Regională*.
- * **PLAM Argeș, Călărași, Dâmbovița, Prahova și Teleorman** se află în **etapa de implementare, monitorizare și evaluare a variantei actualizate** a documentului.
- * **PLAM Ialomița** se află în **etapa de actualizare**.
- * **PLAM Giurgiu** se află în **etapa de implementare a celei de-a doua variante actualizate** aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 159/24.06.2010.
- * **PLAM Argeș, Călărași, Prahova** nu sunt aprobate de către **Consiliul Județean**.
- * La nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia **procentul acțiunilor realizate** este de **33,46% (1536 acțiuni realizate)**, din totalul de **4592 de acțiuni**.
- * Agențiile pentru protecția mediului din Regiunea 3 Sud-Muntenia au întreprins acțiuni în vederea **mediatizării procesului de implementare PRAM/PLAM**, prin afișarea pe pagina de web a documentului, transmiterea acestuia către factorii interesați, *prin comunicate de presă, articole de presă precum și alte acțiuni de mediatizare și informare*.



REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu** la nivelul **Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia** se află în **etapa de implementare a variantei inițiale**, elaborată în perioada anilor 2006-2007 și aprobată prin **Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/20.06.2007**.

- ❖ Evaluarea și monitorizarea rezultatelor implementării PRAM se efectuează periodic prin verificări în teren pentru controlul conformării la condițiile impuse prin Autorizațiile Integrate de Mediu ale agenților economici ce desfășoară activități cu impact asupra mediului.
- ❖ În **semestrul II 2010** va începe **revizuirea Planului Regional de Acțiune pentru Mediu**, în urma evaluării calității factorilor de mediu prin elaborarea *Raportului anual privind starea mediului la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia pentru anul 2009*.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| ≤2010 | 76 | - | 3 | 5 | - | 14 | 98 |
| >2010 | 1 | - | 24 | 44 | - | 3 | 72 |
| Total | 87 | - | 27 | 49 | - | 17 | 180 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Realizarea obiectivelor generale și specifice din PRAM este facilitată de buna cooperare dintre ARPM Craiova și celelalte autorități/instituții cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției mediului.

Până în prezent, cu toate eforturile și demersurile întreprinse de operatorii/titularii activităților cu impact semnificativ asupra mediului, precum și de autorități/instituții, rezultatele obținute nu sunt pe măsura așteptărilor, în sensul că nu s-a reușit accesarea și respectiv asigurarea de resurse financiare suficiente pentru realizarea în termen a tuturor lucrărilor impuse.

Printre **dificultățile** întâmpinate în procesul de planificare de mediu se enumeră:

- ◆ Lipsa fondurilor necesare realizării în termen a lucrărilor și măsurilor impuse.
- ◆ În derularea procedurilor de achiziție pentru contractarea de lucrări, servicii ori instalații, tehnologii și echipamente nu se ține seama de anumiți factori externi, precum și de prevederile reglementărilor legislative.
- ◆ Criterii greoaie neadecvate și nefolositoare în elaborarea documentațiilor pentru accesarea fondurilor.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Au avut loc întruniri și discuții cu factorii responsabili pe diferite sectoare de activitate privind amploarea și impactul acestora asupra factorilor de mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 este prezentat în cadrul județelor respective.

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA | | |
| JUDEȚUL GORJ | | |
| 1 | Municipiul Târgu-Jiu | 2003-2004 |
| JUDEȚUL OLT | | |
| 2 | Municipiul Slatina | 2003-2004 |
| JUDEȚUL VÂLCEA | | |
| 3 | Municipiul Râmnicu-Vâlcea | 2000-2003 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Dolj** a fost **actualizat** în perioada 2006-2007 și **aprobat** prin **Hotărârea Consiliului Județean nr. 138/26.07.2007**. O **nouă etapă de actualizare** a PLAM Dolj va fi inițiată în **semestrul II 2010**.

- ❖ În prezent are loc **monitorizarea** acțiunilor cuprinse în PLAM Dolj și se **evaluatează** rezultatele măsurilor din matricile de monitorizare.
- ❖ Au fost notificați agenții economici și autoritățile locale responsabile cu realizarea obiectivelor generale și specifice, a indicatorilor cuprinși în matricile de implementare și monitorizare.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu DOLJ | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| PLAM DOLJ | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 23 | - | 1 | 1 | - | - | 25 |
| ≤2010 | 28 | - | 10 | - | - | - | 38 |
| >2010 | 1 | - | 14 | - | - | - | 15 |
| TOTAL | 52 | - | 25 | 1 | - | - | 78 |

număr acțiuni



Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

APM Dolj nu a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește derularea activităților legate de procesul de elaborare, implementare și monitorizare PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Matricile de implementare și monitorizare PLAM au fost transmise spre urmărire personalului de specialitate din cadrul APM Dolj, autorităților și agenților economici implicați în procesul de implementare al planului de acțiune pentru mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu s-a realizat la nivelul județului Dolj.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Gorj** se află în **etapa de revizuire** a variantei inițiale, etapă începută în anul 2007 (s-au așteptat aprobările pentru celelalte planuri care vor fi parte integrantă a PLAM Gorj):

- ♦ **Programul integrat de gestionare al calității aerului** a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 35/30.04.2010, pentru zonele Rovinari - indicatorii dioxid de sulf (SO₂) și pulberi în suspensie (PM 10), pentru zona Târgu Jiu - indicatorul pulberi în suspensie (PM 10) și pentru zona Turceni - indicatorul dioxid de sulf (SO₂).
- ♦ **Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor**, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 116/13.11.2009, pentru care a fost începută procedura de monitorizare.

După compilarea celor două planuri și adăugarea altor măsuri venite din partea *Echipei de parteneriat pentru mediu*, hotărâtă prin Ordin de Prefect, va urma **aprobarea PLAM** de către Consiliul Județean Gorj.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu cuprinse în PLAM Gorj este același ca în luna decembrie 2009 și este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu GORJ

număr acțiuni

| PLAM GORJ | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|-----------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| ≤2010 | 24 | - | 5 | - | - | - | 29 |
| >2010 | - | 2 | 35 | 3 | - | - | 40 |
| TOTAL | 54 | 2 | 40 | 3 | - | - | 99 |

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Nu s-au transmis informații privind **implementarea Agendei Locale 21** la nivelul județului Gorj.



✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Mehedinți** se află în **etapa de actualizare** inițiată în anul 2006.

- ❖ In prezent **se monitorizează și evaluează rezultatele implementării PLAM Mehedinți**, care **nu a fost aprobat** printr-o Hotărâre a Consiliului Județean.
- ❖ După actualizarea matricei de implementare a PLAM, **varianta actualizată** a acestuia **va fi înaintată spre aprobare** Consiliului Județean Mehedinți.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu MEHEDINȚI | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| PLAM MEHEDINȚI | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| ≤2010 | 29 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 |
| >2010 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 |
| TOTAL | 34 | - | 8 | 3 | 3 | 1 | 49 |

număr acțiuni

La baza Raportului de evaluare au stat datele și informațiile obținute prin analiza comparativă a rezultatelor monitorizării acțiunilor propuse și a efectelor estimate privind soluționarea problemelor de mediu.

Analizând fiecare problemă în parte, stadiul realizării acțiunilor la data de 25.06.2010 se prezintă astfel:

1. Gestionarea deșeurilor

- **1 acțiune realizată** → sistarea activității de depozitare pe depozitele neconforme clasa "b" din zona rurală și urbană cu termen de realizare în anul 2009;
- **1 acțiune în curs de realizare** → APM Mehedinți a emis obligațiile de mediu pentru încetarea activității de depozitare a deșeurilor municipale pe amplasamentul depozitului neconform clasa "b" al orașului Strehăia (19.03.2010).

2. Poluarea aerului

- **2 acțiuni în curs de derulare** → realizarea șoselei de centură și montarea instalației de desulfurare la instalația mare de ardere nr. 2;
- **2 acțiuni nerealizate** → realizarea Master Plan-ului vizând fluidizarea traficului în municipiu și dotarea cazanelor energetice cu instalații pentru eliminare de pulberi la SC CELROM SA (începând cu data de 29.09.2008 SC CELROM SA și-a întrerupt temporar activitatea).

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Majoritatea acțiunilor nerealizate se datorează, în principal, lipsei fondurilor necesare la nivelul autorităților, instituțiilor și agenților economici responsabili cu implementarea PLAM Mehedinți.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Au fost purtate discuții cu reprezentanții autorităților locale în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural pentru îmbunătățirea colaborării privind implementarea PLAM Mehedinți.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 nu a fost încă inițiată în localități din județul Mehedinți.

✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Olt** a inițiat etapa de **actualizare** a Planului Local de Acțiune pentru Mediu în luna aprilie 2008.

- ❖ Prin **Ordinul de Prefect nr. 155/8.07.2008, completat de Ordinele Prefectului nr. 147/19.08.2009 și 86/18.02.2010** s-a aprobat noua structură organizatorică pentru actualizarea PLAM Olt având în vedere modificările care au avut loc la nivelul conducerii instituțiilor/serviciilor publice deconcentrate.
- ❖ Prin adresa nr. 3301/06.05.2010, s-a înregistrat la APM Olt, **Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 68/23.04.2010** prin care **a fost aprobat** „Planul Local de Acțiune pentru Mediu (revizuit 2010) la nivelul județului Olt” (PLAM).
- ❖ În prezent se implementează **varianta actualizată și aprobată** prin **Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 68/23.04.2010**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu OLT | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| PLAM OLT | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | - | - | 38 | - | - | - | 38 |
| ≤2010 | - | - | 69 | - | - | - | 69 |
| >2010 | - | - | 124 | - | - | - | 124 |
| TOTAL | - | - | 231 | - | - | - | 231 |

număr acțiuni

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Stadiul implementării proiectelor de mediu identificate în cadrul Agendei Locale 21 în **municipiul Slatina**:



| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|---|------------|------------------|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Reabilitare zona Colegiului Agricol Carol I - Mănăstirea Strehareți (reabilitare străzi Colegiul Agricol Carol I) - reabilitarea străzilor Drumul lui Stroe și Cimitirului; -consolidarea versantului adiacent Mănăstirii Strehareți; - refacerea podețului aflat în vecinătatea incintei Mănăstirii Strehareți. | Slatina | Poluare sonoră | Faza de precontractare | Fonduri nerambursabile Buget local | Proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere Domeniul de intervenție-1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Subdomeniul-Centre urbane |
| | Reabilitare ansamblu străzi: Basarabilor, Banului, Mănăstirii, Milcovului, Poenii, Cuza-Vodă (reabilitare inel secundar str. Basarabilor, Banului, Cuza-Vodă, Poenii) | | | Lista de rezervă | | |
| | Reabilitare centru istoric, străzile Lipscani și Mihail Eminescu | | | Faza de precontractare | | |
| | Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal și mobilier urban adiacent străzilor Sergent Major Dorobanțu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor și Arcului | | | Lista de rezervă | | |
| | Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei și Al. Cuza (sistemizare pe verticală Cartier Tunari, străzile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, Al.Cuza) | | | Faza de precontractare | | |
| | Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban– zona străzii Cornișei–Spital | | | Lista de rezervă | | |
| | Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban str. Cireașov, Prelungirea Tunari, Al.Cuza (sistemizare pe verticală cartier cuprins între SC Minatex, str. Crișan și SC Comrem) | | | Faza de precontractare | | |
| | Amenajare zona Nicolae Iorga | | | Faza de precontractare | | |
| | Reabilitare spații verzi, alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban– zona străzilor Arcului, Mănăstirii, Constantin Brâncoveanu | | | Lista de rezervă | | |
| | Reabilitare spații verzi alei de acces rutier și pietonal, mobilier urban adiacent străzilor Unirii, Libertății, Crișan | | | Lista de rezervă | | |
| | Reabilitare ansamblu de străzi zona Strehareți și Nicolae Bălcescu | | | Lista de rezervă | | |
| | Reabilitare zonă prin amenajare pod Sărăcești | | | Faza de precontractare | | |
| 2 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în cartierul Clocociov | Slatina | Apă | Realizat în proporție de 80% | - | - |
| 3 | Rețea de canalizare cartierul Cireașov – Satu Nou | Slatina | Apă | În curs de realizare-Studiu Fezabilitate | - | - |
| 4 | Extinderea rețelei de canalizare în Cartierul Clocociov Canalizare strada P.S. Aurelian | Slatina | Apă | Realizat proiect tehnic | - | - |
| 5 | Reabilitarea și extinderea rețelei de apă în municipiul Slatina | Slatina | Apă | - | - | Se vor realiza prin POS Mediu, în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt" |
| 6 | Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare în municipiul Slatina | Slatina | Apă | - | - | |



| | | | | | | |
|----|--|---------|--------------|---|---|--|
| 7 | Extinderea și modernizarea stației de epurare a municipiului Slatina | Slatina | Apă | In curs de realizare contract | Compania de Apă Olt Buget local Buget de stat | |
| 8 | Închidere rampă de deșeuri menajere și stradale | Slatina | Deșeuri | S-a obținut avizul de mediu pt. închidere depozit deșeuri menajere, urmând reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a proiectului tehnic, care se va realiza prin Proiectul județean de management integrat al deșeurilor în județul Olt. | - | Închiderea se va realiza în colaborare cu Consiliul Județean prin "Proiectul de management integrat al deșeurilor în județul Olt" 2009-2012. Finalizarea lucrărilor de închidere depozit de deșeuri menajere-31.12.2012, conform Master Plan privind "Proiectul de Management integrat al deșeurilor în județul Olt". |
| 9 | Achiziționare și montare containere îngropate pentru colectare deșeuri menajere | Slatina | Deșeuri | - | - | - |
| 10 | Modernizarea Grădinii Zoologice Slatina prin amenajarea unui parc cu o suprafață de 5 ha și a unei zone de agrement în suprafață de aproximativ 4 ha | Slatina | Spații verzi | In curs de realizare-Studiul de fezabilitate | - | S-a depus la Ministerul Mediului și Pădurilor documentația privind Convenția de finanțare a cheltuielilor de modernizare |
| 11 | Amenajare spații verzi în municipiul Slatina | Slatina | Spații verzi | In curs de realizare | - | - |
| 12 | Înființare spații verzi | Slatina | Spații verzi | Proiect aflat în faza de evaluare | Buget local Fonduri nerambursabile | Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități 2009 |
| 13 | Parcul Artileriei–Amenajare peisajistică | Slatina | Spații verzi | Aprobat pentru finanțare | - | |
| 14 | Împreună pentru un oraș mai curat! | Slatina | - | Semnat contractul de finanțare | - | Fondul pentru Mediu |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Vâlcea** se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**, elaborată în perioada anilor 2005-2006 și **aprobată** prin **Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 152/30.11.2006**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu VÂLCEA | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM VÂLCEA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ≤2010 | 41 | - | 13 | 14 | 3 | 3 | 74 |
| >2010 | 4 | - | 25 | - | - | - | 29 |
| TOTAL | 46 | - | 38 | 14 | 3 | 3 | 104 |



Din totalul de **104 măsuri propuse**, **46 măsuri** au fost **realizate** până în semestrul I al anului 2010 iar **14 măsuri nu au fost realizate** la termenul stabilit.

În afara celor 14 măsuri nerealizate au fost întreprinse acțiuni la **38 măsuri** aflate **în curs de realizare** pentru care termenul de realizare se situează în perioada 2010–2015 și pentru care implementarea presupune realizări anuale. Toate aceste măsuri sunt specificate în matricea de monitorizare care a fost anexată raportului transmis.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Cea mai mare **dificultate** întâmpinată în procesul de implementare PLAM este faptul că acesta nu este luat în considerare la alocarea fondurilor din bugetele locale, ceea ce îngreunează procesul de identificare al resurselor necesare realizării acțiunilor propuse.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În procesul de monitorizare a stadiului realizării planului de acțiune pentru mediu, APM Vâlcea colaborează bine cu autoritățile locale; îmbunătățirea colaborării poate fi însă făcută prin delimitarea clară a sarcinilor și responsabilităților fiecărei entități în ceea ce privește implementarea și monitorizarea PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a **municipiului Râmnicu Vâlcea** a fost actualizată în anul 2008 și s-a elaborat Portofoliul de proiecte care a fost inclus în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană.

| Nr crt | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|--------|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 1 | Artera de legătură între strada Știrbei Vodă cu stada Morilor, inclusiv podul de peste râul Olănești/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova. Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 2 | Lărgire pasaj Hervil, pasaj inferior pe calea ferată, Piatra Olt - Podu Olt km 293+808/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova. Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 3 | Amenajare și modernizare strada Aurelian Sacerdoteanu și strada Patriarh Justinian Marina/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în pregătire | POR, Axa 1 Buget local | Proiectul va fi depus la ADR Craiova în septembrie 2010. Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 4 | Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video cu dispecerat, pe linia siguranței publice și prevenirea criminalității, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova. Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 5 | Prelungire Bulevardul Tineretului spre Sud cu Bulevardul Dem Radulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 6 | Pod peste râul Olănești în prelungirea str. Carol I, inclusiv legăturile cu Calea lui Traian și strada Morilor/Consiliul Local Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect depus la ADR Craiova. Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |



| | | | | | | |
|----|---|----------------|--|--|---|---|
| 7 | Modernizarea Parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect deșus la ADR Craiova. Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 8 | Prelungirea Bulevardului Tineretului de la strada Gib Mihăescu până la Bulevardul Nicolae Bălcescu/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | Proiect al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Râmnicu Vâlcea. |
| 9 | Pasaj denivelat supraterran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu/Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii urbane | Proiect în evaluare | POR, Axa 1 Buget local | |
| 10 | Reabilitare și modernizare Clădire Colegiul Național Alexandru Lahovari | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect în evaluare | POR, Axa 3 Buget local | - |
| 11 | Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii sociale | Proiect finalizat | Buget Phare, cofinanțare locală 20.000 Euro | - |
| 12 | Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice către cetățeni și mediul de afaceri la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Creșterea competitivității economice | Proiect pe lista de așteptare | POS CCE | - |
| 13 | Sistem de management informatizat la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Dezvoltarea capacității administrative | Proiect în implementare | POS DCA | - |
| 14 | Crearea premiselor pentru progresul moral și civic al elevilor din unitățile de învățământ din Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Dezvoltarea capacității administrative | Proiect în evaluare | POS-Axa 3 "Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public"-DMI 2 | - |
| 15 | Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea/ISPA 2001/RO/16/P/PE/014 | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Proiect finalizat, în perioada de garanție | Fonduri ISPA Buget de stat Buget local-Primăria mun. Râmnicu Vâlcea | Construirea depozitului de la Fetești, a stației de compostare și închiderea depozitului Răureni au fost finalizate în proporție de 100%. |
| 16 | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Reabilitarea infrastructurii de mediu | Proiect în implementare | ISPA Buget local | - |

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind procesul de planificare de mediu la nivel local și regional

- * **AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CRAIOVA**
 - ♦ PRAM Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia este *afișat pe pagina de web* a ARPM Craiova pentru consultare, însușire și aplicare.
- * **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOIJ**
 - ♦ în cadrul participării reprezentanților APM Dolj la diverse *emisiuni televizate și de radio*, pe probleme de mediu, s-a făcut referire la importanța realizării obiectivelor cuprinse în PLAM.
- * **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**
 - ♦ PLAM Mehedinți a fost mediatizat în cadrul *întâlnirilor pe care reprezentanții APM Mehedinți le-au avut cu reprezentanții altor autorități locale, ai agenților economici, școlilor și ONG-urilor*;
 - ♦ PLAM poate fi consultat *pe site-ul* APM Mehedinți.



* **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLT**

- ♦ s-a difuzat *comunicatul de presă* cu titlul: „Planul Local de Acțiune pentru Mediu revizuit se supune analizării în vederea aprobării de către Comitetul de Coordonare” (10.03.2010);
- ♦ s-au acordat *interviuri posturilor locale de televiziune OLT TV Slatina și PRIMA TV Slatina*, privind „Planul Local de Acțiune pentru Mediu la nivelul județului Olt”;
- ♦ *postarea pe site-ul APM Olt a formei finale a PLAM Olt revizuit*, în vederea consultării acestuia de către public.

* **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA**

- ♦ *campanii de informare și conștientizare a publicului* cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor (s-a desfășurat seminarul cu tema „Un mediu durabil și curat în județul Vâlcea”), utilizarea transportului în comun sau a mersului pe jos, păstrarea curățeniei pe domeniul public și privat.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în PNAPM și a celor redirectionate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.

* * *
*


Totalul acțiunilor prevăzute în planurile de acțiune pentru mediu din cadrul **Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia** este de **741 acțiuni**, dintre care **275 au fost realizate**, iar **369 sunt în curs de realizare**. Un procent de **9,5%** din totalul acțiunilor prevăzute reprezintă **acțiuni nerealizate** iar **2,8%** reprezintă **acțiuni anulate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia


| | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|----------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| PRAM Craiova | 87 | - | 27 | 49 | - | 17 | 180 |
| PLAM Dolj | 52 | - | 25 | 1 | - | - | 78 |
| PLAM Gorj | 54 | 2 | 40 | 3 | - | - | 99 |
| PLAM Mehedinți | 34 | - | 8 | 3 | 3 | 1 | 49 |
| PLAM Olt | - | - | 231 | - | - | - | 231 |
| PLAM Vâlcea | 46 | - | 38 | 14 | 3 | 3 | 104 |
| TOTAL | 273 | 2 | 369 | 70 | 6 | 21 | 741 |



Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din planurile de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia



CONCLUZII REGIUNEA 4 SUD-VEST OLTENIA

- * **PRAM Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia** se află în **etapa de implementare a variantei inițiale**, elaborată în perioada 2006-2007 și **aprobată prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 12/20.06.2007**. Actualizarea Planului Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia va începe în **semestrul II 2010**.
- * **APM Dolj, APM Olt și APM Vâlcea** → **etapa de implementare a variantei actualizate** a planurilor de acțiune pentru mediu, toate cele 3 planuri fiind **aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean**. O nouă actualizare a **PLAM Dolj** va fi inițiată în semestrul II 2010.
- * **PLAM Gorj și Mehedinți** se află în **etapa de actualizare a variantei inițiale** a documentului. Pentru **PLAM Mehedinți** aceasta a fost inițiată în **anul 2006** iar pentru **PLAM Gorj** în **anul 2007**.
- * La nivelul **Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia** a fost **realizat un procent de 37,1%** dintr-un număr total de **741 acțiuni**.
- * **Diseminarea informațiilor** privind realizarea și stadiul planurilor de acțiune pentru mediu a fost efectuată, în cadrul **Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia**, prin **campanii de conștientizare a publicului și autorităților locale, prin campanii de radio - TV, articole în presa scrisă, comunicate de presă, afișare pe site**.



REGIUNEA 5 VEST

Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara, Timiș

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 5 Vest** (varianta inițială) a fost **finalizat și aprobat** de către **Consiliul pentru Dezvoltare Regională** al Regiunii 5 Vest, **prin Hotărârea nr. 18/2006**.

- ❖ Incepând din luna ianuarie 2007, PRAM Regiunea 5 Vest se află în **etapa de implementare, monitorizare și evaluare** a rezultatelor implementării.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este același cu cel prezentat la sfârșitul semestrului II 2009:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 5 Vest | | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|----------|------------|----------------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total | |
| Permanente | 50 | - | - | - | - | 1 | 51 | |
| ≤ 2010 | 87 | - | 39 | - | - | 2 | 128 | |
| > 2010 | - | - | - | 21 | - | - | 21 | |
| Total | 137 | - | 39 | 21 | - | 3 | 200 | |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Ca **oportunități** în desfășurarea activității de planificare de mediu, pot fi considerate: buna colaborare cu experții francezi în cadrul proiectelor de înfrățire derulate de către ARPM Timișoara; obiectivele PRAM pot constitui puncte de plecare pentru dezvoltarea unor planuri și programe de acțiune sectoriale, pe domenii specifice de mediu; derularea unor programe de finanțare (PHARE CES; POS Mediu, FEADR) cu ajutorul cărora se pot îndeplini obiectivele de mediu.

Dintre **dificultățile** întâmpinate în implementarea PRAM, se pot aminti:

- ❖ colaborarea cu primăriile orașelor mari este dificilă deoarece există o singură persoană responsabilă cu protecția mediului, care are în același timp și alte atribuții de serviciu;
- ❖ unele instituții au negat faptul că responsabilitatea implementării sau monitorizării unor acțiuni le aparține;
- ❖ insuficiența fondurilor necesare la nivelul autorităților/instituțiilor/agenților economici responsabili cu implementarea unor măsuri;
- ❖ implicarea insuficientă în accesarea oportunităților de finanțare din partea agenților economici și a promotorilor locali privind investițiile în domeniul protecției mediului;
- ❖ lipsa datelor care ar trebui să provină de la factorii implicați în implementarea PRAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Printre demersurile întreprinse de ARPM Timișoara pentru o mai bună colaborare cu autoritățile din Regiunea 5 Vest se pot enumera:



- Organizarea de întâlniri periodice ale Grupului de monitorizare și evaluare PRAM;
- Încheierea de protocoale de colaborare cu instituții de învățământ din Timișoara;
- Colaborare în proiecte propuse de alte instituții;
- Consilierea autorităților publice locale pentru pregătirea cererilor de finanțare nerambursabilă din FEDR, în vederea realizării sistemelor de gestionare integrată a deșeurilor;
- Implicarea autorităților în acțiunile de conștientizare și educație ecologică organizate de către ARPM Timișoara.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|------------------------------|-------------------|------------------------|
| REGIUNEA 5 VEST | | |
| JUDEȚUL ARAD | | |
| 1 | Municipiul Arad | 2003-2004 |
| JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | | |
| 2 | Municipiul Reșița | 2003-2004 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 5 Vest

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Arad** a fost actualizat în perioada 2008-2009, varianta actualizată fiind aprobată prin **Ordinul de Prefect nr. 458/2.09.2009**.

- ❖ În prezent, **PLAM Arad** se află în etapa de implementare și monitorizare a acțiunilor cuprinse în noul document.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu ARAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM ARAD | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 136 | - | 47 | - | - | - | 183 |
| ≤ 2010 | 3 | - | 19 | - | - | - | 22 |
| > 2010 | - | 3 | 24 | - | - | - | 27 |
| Total | 139 | 3 | 90 | - | - | - | 232 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Principala dificultate întâmpinată a fost lipsa feed-back-ului din partea unor instituții/autorități responsabile cu implementarea acțiunilor cuprinse în PLAM Arad.



Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Au fost organizate întâlniri periodice cu reprezentanții autorităților, instituțiilor și agenților economici responsabili cu implementarea acțiunilor cuprinse în PLAM Arad.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul județului Arad, Agenda Locală 21 a fost finalizată în anul 2004 doar pentru **municipiul Arad**, însă, din motive administrative, nu a început încă implementarea proiectelor cuprinse în portofoliul documentului.

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|------------------------|------------------|------------------------|
| REGIUNEA 5 VEST | | |
| JUDEȚUL ARAD | | |
| 1 | Municipiul Arad | 2003-2004 |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Caraș-Severin**, actualizat în perioada 2006-2007 și aprobat prin **Hotărârea Consiliului Județean nr. 132/2007**, se află în etapa de implementare.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu CARAȘ-SEVERIN | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM CARAȘ-SEVERIN | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 20 | - | 10 | - | - | 4 | 34 |
| ≤ 2010 | 53 | 6 | 22 | 7 | 6 | 1 | 95 |
| > 2010 | - | 1 | 94 | 6 | 3 | - | 104 |
| Total | 73 | 7 | 126 | 13 | 9 | 5 | 233 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Câteva dintre problemele întâmpinate sunt legate de lipsa fondurilor necesare desfășurării acțiunilor propuse sau lipsa unei administrări corecte a fondurilor.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

În vederea îmbunătățirii colaborării cu autoritățile locale din județ, au fost organizate întâlniri ale Grupului de Lucru PLAM, constituit în cadrul APM Caraș-Severin, cu reprezentanți ai acestora. Beneficiind de sprijinul compartimentelor de mediu din cadrul Prefecturii și Consiliului Județean Caraș-Severin, reprezentanții APM Caraș-Severin au organizat campanii de informare cu privire la importanța pe care o are PLAM atât în dezvoltarea durabilă a județului, cât și pentru accesarea de fonduri structurale.



APM Caraș-Severin s-a implicat alături de Instituția Prefectului și Consiliul Județean, în acțiuni de conștientizare a populației și autorităților locale asupra necesității și importanței eficientizării consumului de apă și beneficiilor aduse de minimizarea consumului de energie obținut în urma izolării termice a imobilelor.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Hunedoara, actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 134/2006, se află în etapa de implementare și monitorizare.**

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu HUNEDOARA | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM HUNEDOARA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 20 | - | 2 | 1 | - | - | 23 |
| ≤ 2010 | 79 | - | 14 | 11 | 2 | - | 106 |
| > 2010 | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| Total | 99 | - | 34 | 12 | 2 | - | 147 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

APM Hunedoara nu a întâmpinat dificultăți în derularea activităților pentru care era responsabilă de implementare. S-au înregistrat întârzieri în implementarea și monitorizarea măsurilor scadente sau neraportarea stadiului acestora, din partea altor instituții cu responsabilități incluse în PLAM Hunedoara revizuit.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Reprezentanții APM Hunedoara au încheiat parteneriate cu instituții de învățământ din județ și au participat la activitățile organizate de către administratorii și custozii ariilor naturale protejate. De asemenea, în cadrul Comitetului de Analiză Tehnică privind emiterea unor acte de reglementare, s-a analizat împreună cu autoritățile locale dacă activitățile propuse s-au intersectat cu acțiunile cuprinse în PLAM, prioritar fiind considerate prevederile PLAM-ului.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Timiș a fost actualizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 55/20.05.2008. În prezent, se află în etapa de implementare și monitorizare.**

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:



Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu TIMIȘ

număr acțiuni

| PLAM TIMIȘ | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 76 | - | 72 | 2 | - | - | 150 |
| ≤ 2010 | 21 | - | 32 | - | 1 | 1 | 55 |
| > 2010 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| Total | 97 | - | 114 | 2 | 1 | 1 | 215 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

S-a remarcat lipsa unui feedback permanent din partea unor instituții locale, manifestat prin lipsa efectivă de implicare în transmiterea datelor sau superficialitatea completării matricilor de monitorizare.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Primăria Timișoara a elaborat *Strategia de Dezvoltare Durabilă – proiecția 2030*, care include obiective ce se pliază cu cele vizate de Agenda Locală 21. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 201/22.04.2008 a fost aprobat *Conceptul privind strategia în domeniul protecției mediului în municipiul Timișoara - "Timișoara Ecologică"* - document care se constituie într-un Plan Municipal de Acțiune privind Protecția Mediului.

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind procesul de planificare de mediu la nivel local și regional

* AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘOARA

- ♦ *Comunicate de presă* referitoare la problematicile de mediu cuprinse în PRAM, pentru care ARPM Timișoara este responsabilă de implementare;
- ♦ *Articole în presa scrisă locală și presa electronică*;
- ♦ *8 campanii de informare* cu următoarele tematici: educație ecologică, „Ziua Zonelor Umede”, „Luna Pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Biodiversității”, „Ziua Europeană a Păsărilor”, „Ziua Mondială a Mediului”, „Ce trebuie să știm despre deșeurile pe care le generăm”;
- ♦ Raportul de evaluare a implementării PRAM Regiunea 5 Vest pentru anul 2009 a fost afișat *pe site-ul* ARPM Timișoara.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

- ♦ *Comunicate de presă* în mass-media locală;
- ♦ *Dezbateri publice* cu implicarea autorităților, instituțiilor și agenților economici responsabili de implementarea PLAM Arad.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

- ♦ Participarea la *acțiuni de conștientizare a populației și autorităților locale* asupra necesității și importanței eficientizării consumului de apă, desfășurate în parteneriat cu Instituția Prefectului și Consiliul Județean Caraș-Severin.



* **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA**

- ♦ *Organizarea unor acțiuni*, în parteneriat cu autoritățile locale și instituții de învățământ din județ, cu ocazia evenimentelor *înscrise în calendarul ecologic*.

* **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

- ♦ *PLAM Timiș actualizat* este *afișat pe site-ul* APM Timiș.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM


Situația proiectelor incluse în PNAPM și a celor redirectionate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.

* * *
*

Planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 5 Vest** cuprind un număr de **1027 acțiuni**, dintre care **555 au fost realizate**, iar **403 sunt în curs de realizare**. Un procent de **4,7%** din totalul acțiunilor prevăzute reprezintă **acțiuni nerealizate**.


| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional - Regiunea 5 Vest | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| | <i>număr acțiuni</i> | | | | | | |
| | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM Regiunea 5 Vest | 137 | - | 39 | 21 | - | 3 | 200 |
| PLAM Arad | 139 | 3 | 90 | - | - | - | 232 |
| PLAM Caraș-Severin | 73 | 7 | 126 | 13 | 9 | 5 | 233 |
| PLAM Hunedoara | 99 | - | 34 | 12 | 2 | - | 147 |
| PLAM Timiș | 97 | - | 114 | 2 | 1 | 1 | 215 |
| TOTAL | 545 | 10 | 403 | 48 | 12 | 9 | 1027 |

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din planurile de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 5 Vest





Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 5 Vest



CONCLUZII REGIUNEA 5 VEST

- * **PRAM Regiunea 5 Vest** se află în etapa de implementare și monitorizare a variantei inițiale, acțiune demarată în luna ianuarie 2007.
- * **PLAM Arad actualizat și aprobat** prin Ordinul de Prefect nr. 458/2.09.2009 se află în etapa de implementare.
- * **PLAM Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș** se află în etapa de implementare a variantei actualizate. Toate PLAM-urile actualizate au obținut aprobarea Consiliilor Județene respective.
- * La nivelul **Regiunii 5 Vest** a fost realizat un procent de **54,0%** dintr-un număr total de **1027 acțiuni**.
- * **Diseminarea informației** privind procesul de planificare de mediu s-a realizat prin: *comunicate de presă, campanii de informare, articole în presa scrisă locală și welectronică, dezbateri publice, acțiuni organizate pentru marcarea evenimentelor din calendarul ecologic, afișarea pe site-urile ARPM Timișoara și ale agențiilor județene pentru protecția mediului din Regiunea 5 Vest.*



REGIUNEA 6 NORD-VEST

**Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Satu Mare și Sălaj**

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu** la nivelul **Regiunii 6 Nord-Vest** se află în etapa de **actualizare a variantei inițiale** elaborată în anul 2004. **Actualizarea** documentului PRAM a început în **anul 2007**.

- ❖ S-a finalizat **Raportul de evaluare a rezultatelor implementării PRAM Regiunea 6 Nord-Vest** pentru **semestrul I 2010**.
- ❖ Se continuă procesul de actualizare al documentului PRAM Regiunea 6 Nord-Vest, fiind elaborată matricea plan pentru soluționarea problemelor actualizate de mediu: poluarea factorilor de mediu cauzată de activitățile IPPC, degradarea calității apelor de suprafață, cantitatea și calitatea apei potabile, calitatea aerului, gestiunea deșeurilor, pericole generate de fenomene naturale, urbanizarea mediului.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 6 Nord-Vest | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| ≤2010 | 167 | 15 | 17 | 1 | 1 | 37 | 238 |
| >2010 | - | 38 | 102 | 18 | 3 | 9 | 170 |
| Total | 172 | 53 | 121 | 19 | 4 | 46 | 415 |

Situația măsurilor realizate/în curs de realizare, conform Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul Regional de Acțiune pentru Mediu, Regiunea 6 Nord-Vest, semestrul I 2010, pe categorii de probleme este următoarea:

- I. Cantitatea și calitatea apei potabile** → din totalul de 81 acțiuni au fost realizate 27%, în curs de realizare 60% și 8% nerealizate.
- II. Calitatea apelor de suprafață** → din totalul de 76 acțiuni, au fost realizate 26% și sunt în curs de realizare 48%, nerealizate 12%.
- III. Degradarea solului și apelor subterane** → din totalul de 57 acțiuni, au fost realizate 67% și sunt în curs de realizare 8,7%.
- IV. Poluarea atmosferică** → dintr-un total de 77 acțiuni, au fost realizate 55,8% și sunt în curs de realizare 10%, nerealizate 5%.
- V. Gestiunea deșeurilor** → dintr-un total de 84 acțiuni, au fost realizate 62% și sunt în curs de realizare 24%.
- VI. Turism și agrement** → toate cele 17 acțiuni au fost realizate.
- VII. Capacitatea administrativă a instituțiilor de mediu** → dintr-un total de 23 acțiuni, au fost realizate 86,9%, realizate în avans 4,4% și sunt în curs de realizare 8,7%.



Din totalul celor **415 acțiuni** cuprinse în PRAM Regiunea 6 Nord-Vest, un procent de 41,4% reprezintă acțiuni realizate, 12,8% acțiuni au fost realizate în avans, 29,2% acțiuni sunt în curs de realizare, 4,6% acțiuni sunt nerealizate iar 12% acțiuni au fost amânate sau anulate. Din totalul celor 19 acțiuni nerealizate, 18 acțiuni au termenul de finalizare după anul 2010.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

- ❖ Principala oportunitate pentru implementarea acțiunilor din PRAM Regiunea 6 Nord-Vest este reprezentată de posibilitatea accesării fondurilor europene pentru realizarea de investiții în domeniul protecției mediului.
- ❖ Lipsa fondurilor și situația financiară dificilă în care se află administrațiile locale și operatorii economici, cauze principale ale neîndeplinirii/amânării unor acțiuni prevăzute în PRAM;
- ❖ Interesul redus al autorităților locale și al mass-media față de problemele regionale în comparație cu cele locale;
- ❖ Monitorizarea acțiunilor cuprinse în PRAM se desfășoară cu dificultate, din cauza volumului mare de informații și a diversității instituțiilor implicate în acest proces.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Au avut loc întâlniri cu factorii responsabili din cadrul Consiliilor județene și locale, Prefecturilor și Primăriilor, OI-POS Mediu, Administrațiilor Apele Române și agenților economici din regiune, pe diferite domenii de mediu, în vederea conștientizării importanței problemelor regionale și a posibilității accesării de fonduri europene pentru rezolvarea lor.

Problemele care au fost abordate în cadrul acestor întâlniri au inclus următoarele aspecte:

- ♦ implementarea sistemelor de management integrat al deșeurilor în fiecare din cele 6 județe ale regiunii,
- ♦ măsuri pentru încadrarea în valorile limită admise în vederea asigurării calității aerului ambiental și elaborarea, respectiv implementarea planurilor/programelor integrate de gestionare a calității aerului;
- ♦ extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată;
- ♦ măsuri de management conservativ al biodiversității.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul Regiunii 6 Nord Vest Agenda 21 a fost implementată în **municipiul Bistrița**, prin 22 de proiecte și în **municipiul Baia Mare** cu 9 proiecte.

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| REGIUNEA 6 NORD-VEST | | |
| JUDEȚUL BIHOR | | |
| 1 | Municipiul Oradea | 2000-2003 |
| JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD | | |
| 2 | Municipiul Bistrița | 2004-2005 |
| JUDEȚUL MARAMUREȘ | | |
| 3 | Municipiul Baia-Mare | 2000-2003 |



Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 6 Nord-Vest

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Bihor** se află în **etapa de implementare** a variantei actualizate **PLAM Bihor 2008–2013**, elaborată în perioada **august-decembrie 2007** și aprobată prin **Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 74/29.05.2008**.

- ❖ Măsurile cuprinse în PLAM Bihor fundamentează politicile și planurile investiționale în **domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile** și trebuie aplicate de către toate autoritățile și agenții economici din județ.
- ❖ În cadrul etapei de implementare a PLAM, cel mai important rol revine autorităților administrației publice locale și celorlalte instituții responsabile. Comitetul de Coordonare, Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și alte instituții responsabile sunt implicate în urmărirea **implementării planului de acțiune**, precum și în **evaluarea rezultatelor implementării** acestuia.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BIHOR | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM BIHOR | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 54 | - | 31 | - | - | - | 85 |
| ≤2010 | 53 | - | 68 | 10 | 2 | - | 133 |
| >2010 | 7 | - | 58 | 9 | - | - | 74 |
| TOTAL | 114 | - | 157 | 19 | 2 | - | 292 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

- ❖ Obiectivele cuprinse în PLAM Bihor asigură direcția strategică a eforturilor pe termen mediu și lung pentru rezolvarea problemelor de mediu;
- ❖ Elaborarea de către Primăria Municipiului Oradea a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Oradea;
- ❖ Derularea unor investiții/proiecte prin POS Mediu, POR și alte surse de finanțare în domeniul protecției mediului care să conducă, implicit, la realizarea acțiunilor cuprinse în PLAM Bihor; se au astfel în vedere:
 - ♦ identificarea unor surse de finanțare pentru implementarea studiului privind preluarea, transportul și descărcarea în emisar a apelor meteorice din zonele care nu beneficiază de canalizare pluvială de pe raza municipiului Oradea (circa 145 km rețea, valoare 52 milioane Euro);
 - ♦ depunerea unui proiect de către SC Compania de Apă SA Oradea în ceea ce privește *Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în principalele aglomerări urbane în județul Bihor*, prin POS MEDIU (valoare 83 milioane Euro);
 - ♦ elaborarea documentației de către Consiliul Județean Bihor pentru proiectul *Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bihor*, ce va fi depus în vederea finanțării prin POS Mediu;



- ♦ depunerea unui proiect de către Primăria Municipiului Oradea în vederea finanțării prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Ungaria pentru *Realizarea pistei de bicicliști Oradea – Berettyoujfalu*;
- ♦ depunerea unui proiect de către Consiliul Județean Bihor în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, cu titlul *Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile naturale protejate din județele Bihor și Hajdu-Bihar*, proiect la care APM Bihor a fost solicitat să fie partener.
- ❖ APM Bihor derulează în perioada 2010-2014 proiectul *Conservarea speciilor de lilieci în Munții Pădurea Craiului, Munții Bihor și Munții Trascău*, în colaborare cu Asociația pentru Protecția Liliiecilor din România, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, proiect finanțat din fonduri LIFE + ;
- ❖ APM Bihor este partener în cadrul proiectului *Valea Alceului și Lunca Barcăului, situri Natura 2000 desemnate pentru conservarea vânturelului de seară*, finanțat de MOL România în colaborare cu Fundația pentru Parteneriat, în cadrul programului Spații Verzi 2010 – Componenta Arii naturale protejate.
- ❖ Lipsa de fonduri necesare tipăririi documentului PLAM Bihor revizuit pentru a putea fi distribuit celor implicați în implementarea, monitorizarea și evaluarea acestuia;
- ❖ Transmiterea cu întârziere a informațiilor necesare monitorizării PLAM Bihor de către instituțiile responsabile cu procesul de urmărire și evaluare a rezultatelor implementării.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ❖ APM Bihor a solicitat instituțiilor care sunt cuprinse în Grupul de Lucru al PLAM Bihor să comunice stadiul de realizare al acțiunilor pentru care sunt responsabili, prin completarea matricei de monitorizare;
- ❖ Au fost transmise de către APM Bihor informații și lămuriri tuturor instituțiilor și autorităților care au solicitat acest sprijin;
- ❖ Participarea la întâlniri de lucru, seminarii organizate de APM Bihor, Consiliul Județean Bihor, OI POS Mediu Regiunea Nord-Vest și alte instituții, în domeniul gestionării deșeurilor, siturilor contaminate, schimbărilor climatice, evaluarea impactului asupra mediului, protecția naturii, accesarea fondurilor din POS Mediu.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

APM Bihor nu deține date privind derularea unor proiecte de mediu în **municipiul Oradea** cuprinse în Agenda Locală 21. Nu s-a primit răspuns din partea Primăriei Oradea referitor la stadiul implementării Agendei Locale 21 în municipiu, situație solicitată de către APM Bihor prin adresa nr. 7734/17.06.2010.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Bistrița-Năsăud** se află în etapa de **implementare a variantei actualizate**, elaborată în perioada octombrie 2007-mai 2008 și **aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 36/20.05.2008**.

- ❖ Monitorizarea **PLAM Bistrița-Năsăud revizuit** se realizează semestrial, având rolul de a verifica nivelul de implementare al acțiunilor, a stabili impactul realizat prin atingerea țintelor propuse și a evidenția progresele înregistrate.



- ❖ Evaluarea rezultatelor se realizează în baza documentelor transmise de către cei responsabili cu implementarea acțiunilor, evaluându-se progresele realizate pe fiecare categorie de probleme în parte.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BISTRIȚA-NĂSĂUD | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| | | | | | | | număr acțiuni |
| PLAM BISTRIȚA-NĂSĂUD | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 11 | - | 110 | 8 | - | - | 129 |
| ≤2010 | 14 | - | 32 | 8 | - | 5 | 59 |
| >2010 | - | - | 26 | 17 | - | - | 43 |
| TOTAL | 25 | - | 168 | 33 | - | 5 | 231 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Având în vedere faptul că în perioada actualizării PLAM s-a desfășurat și revizuirea Agendei Locale 21, acest fapt a constituit o oportunitate, ducând la interferența celor două documente de planificare.

În cadrul procesului de monitorizare al PLAM nu s-au întâmpinat probleme, instituțiile implicate răspunzând prompt solicitărilor APM Bistrița-Năsăud.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Bistrița-Năsăud a menținut în permanență legătura cu autoritățile locale și cu celelalte instituții implicate în procesul de planificare, constatându-se astfel o îmbunătățire a colaborării.

Agenția pentru Protecția Mediului a oferit în permanență informații în domeniul protecției mediului, instituțiilor și autorităților locale care au întocmit diferite documente de planificare sau strategii, de exemplu Primăriei Bistrița la întocmirea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bistrița.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Singura localitate din județul Bistrița-Năsăud în care este implementată **Agenda Locală 21** este **municipiul Bistrița**, obiectivele urmărite fiind concentrate în patru domenii importante: *capital natural, capital antropic, capital social și turism urban*.

APM Bistrița-Năsăud a participat la procedura de revizuire a Agendei Locale 21 și la monitorizarea Portofoliului de proiecte din domeniul *Capitalul natural*.

Stadiul implementării proiectelor de mediu din cadrul Agendei Locale 21 este următorul:



| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|--|---------------------|----------------------|--|--|
| 1 | 1.1 Tratarea nămolurilor rezultate în procesul tehnologic de tratare a apei | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Program ISPA-75%, UE - 25% | Responsabil-SC AQUABIS SA |
| | 1.2 Studiu de soluție pentru treapta de nitrificare-denitrificare din cadrul stației de epurare | Municipiul Bistrița | Realizat | Surse proprii | |
| | 1.3 Studiu privind reducerea azotului și fosforului prin utilizarea zeoliților | Municipiul Bistrița | Realizat | Surse proprii | |
| 2 | 2.1 Completarea dotării laboratoarelor din stația de tratare a apei | Municipiul Bistrița | Realizat | Surse proprii Program ISPA - 75% UE - 25% | Responsabil-SC AQUABIS SA |
| | 2.2 Completarea dotării laboratorului stației de epurare a apei | Municipiul Bistrița | Realizat | Surse proprii Program ISPA - 75% UE - 25% | Responsabil-SC AQUABIS SA |
| | 2.3 Captare emisii difuze (montare sisteme de exhaustare și reținere emisii și montare filtre) | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Surse proprii Credite nerambursabile | Responsabil-SC ARIO SA |
| | 2.4 Monitorizare factori de mediu (imisii la limita amplasamentului, emisii de la cuptorul cu arc electric și cel cu inducție, de la linia de turnare și cea de sablare, ape subterane, ape uzate evacuate la canalizare, sol) | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile Credite bancare | Responsabil-SC ARIO SA |
| | 2.5 Realizarea hărții acustice a municipiului Bistrița | Municipiul Bistrița | Nerealizat | Fonduri nerambursabile Buget local | Replanificat 2009-2011 |
| | 2.6 Realizarea sistemului informațional-operativ pentru supravegherea calității aerului și informarea publicului prin instalarea unor panouri de afișaj | Municipiul Bistrița | Realizat | Banca de Dezvoltare a Consiliului European | - |
| 3 | 3.1 Sistem integrat de gestionare a deșeurilor menajere pentru zona Bistrița | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Buget județean Buget local Fonduri ISPA | 2009-2011 |
| | 3.2 Refacerea ecologică a zonelor de influență a depozitelor de deșeurii din Bistrița și redarea suprafețelor de teren ocupate de depozite folosinței inițiale a terenurilor | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Surse proprii ale agenților economici | Integrat în 3.1 |
| | 3.3 Realizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor spitalicești inclusiv un incinerator ecologic | Municipiul Bistrița | Nerealizat | Fonduri proprii Buget județean | S-a renunțat la proiect, găsindu-se altă soluție |
| 4 | 4.1 Amenajarea unui scuar în zona Independenței Sud (Casa Alba), suprafața de 1 ha | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Buget local Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități | Aprobat pentru finanțare prin Fondul de Mediu-2009, execuția se va face în 2010 |
| | 4.2 Extinderea suprafețelor de spații verzi și dezvoltarea perdelelor de protecție și a aliniamentelor stradale | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Buget local Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități | Proiectul "Reabilitare și extindere spații verzi, publice și dezvoltarea perdelelor de protecție și a aliniamentelor stradale, zona Independenței Sud și Nord, Bistrița-13,5 ha" a fost depus la AFM în vederea obținerii finanțării |
| 5 | 5.1 Amenajarea pentru agrement a Pădurii Schullerwald și a Casei Naturii | Municipiul Bistrița | In curs de realizare | Surse proprii Fonduri nerambursabile | Proiectul „Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice, de agrement și a utilităților conexe în municipiul Bistrița-Pădurea Schullerwald” a fost depus în vederea obținerii de finanțare prin POR 2007-2013 |
| | 5.2 Amenajare zona de agrement lac Slătinița | Municipiul Bistrița | Nerealizat | Surse proprii Fonduri nerambursabile | Se renunță la proiect |
| | 5.3 Constituie perimetru ameliorare prin împădurirea terenurilor degradate proprietatea municipiului Bistrița | Municipiul Bistrița | Nerealizat | Surse proprii Fonduri nerambursabile | In anul 2010 se va elabora proiectul și se va depune la AFM în vederea obținerii de finanțare |



| | | | | | |
|---|--|---------------------|------------|------------------------------|--|
| 6 | 6.1 Intărirea capacității instituționale prin realizarea unui parteneriat între Inspectoratul Județean Școlar, autorități administrative și APM, în vederea conștientizării comunității locale cu privire la problemele de mediu | Municipiul Bistrița | Realizat | - | - |
| | 6.2 Scheme de consultanță pe probleme de protecția mediului și educație ecologică pentru municipiul Bistrița | Municipiul Bistrița | Nerealizat | Programul LIFE | - |
| | 6.3 Mediatizarea (și marcarea) evenimentelor din calendarul ecologic | Municipiul Bistrița | Realizat | Buget local Surse proprii | Evenimentele din calendarul ecologic se marchează în fiecare an |
| | 6.4 Elaborarea unor studii de risc de sănătate asociate calității factorilor de mediu (se realizează un raport de sănătate) | Municipiul Bistrița | Realizat | - | Autoritatea de Sănătate Publică elaborează în fiecare an și transmite la APM |
| | 6.5 Elaborarea strategiilor de diminuare a costurilor de sănătate asociate factorilor de mediu | Municipiul Bistrița | Realizat | - | ASP elaborează în fiecare an și transmite la APM |
| | 6.6 Conștientizarea comunității locale privind mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor cauzate de poluarea factorilor de mediu | Municipiul Bistrița | Realizat | Surse proprii | - |
| | 6.7 Implementarea sistemului de management al calității pentru activitățile de protecția mediului ISO-14001 | Municipiul Bistrița | Nerealizat | - | - |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Cluj** se află în **etapa de implementare și monitorizare a variantei actualizate** aprobată de către Comitetul de Coordonare în cadrul sesiunii din data de 7.12.2007. **Nu deține aprobare** din partea Consiliului Județean.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

**Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din
Planul Local de Acțiune pentru Mediu CLUJ**

număr acțiuni

| PLAM CLUJ | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 27 | - | 2 | 9 | - | - | 38 |
| ≤2010 | 28 | 3 | 26 | 46 | - | - | 103 |
| >2010 | - | 1 | 45 | 96 | - | - | 142 |
| TOTAL | 55 | 4 | 73 | 151 | - | - | 283 |

Nu au fost transmise alte informații privind procesul de planificare de mediu la nivelul județului Cluj.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 **nu se implementează în prezent** în nicio localitate din județul Cluj.



✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Maramureș** se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**, elaborată în perioada decembrie 2005-octombrie 2006 și **aprobată** prin **Ordinul Prefectului nr. 282/18.12.2006**.

- ❖ PLAM Maramureș **versiunea actualizată** cuprinde **50 probleme de mediu**, grupate în **11 categorii de probleme**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu MARAMUREȘ | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM MARAMUREȘ | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 33 | - | - | 3 | - | - | 36 |
| ≤2010 | 29 | - | 51 | 45 | - | 1 | 126 |
| >2010 | - | - | 21 | 37 | - | - | 58 |
| TOTAL | 62 | - | 72 | 85 | - | 1 | 220 |

Din cele **220 acțiuni** cuprinse în PLAM Maramureș – versiunea actualizată, **126 acțiuni** au termen de realizare până în anul 2010, **58 acțiuni** au termen de realizare care depășește anul 2010 și **36 acțiuni** sunt cu **caracter permanent**.

Distribuția acțiunilor și problemelor de mediu din PLAM Maramureș actualizat pe categorii de probleme a fost prezentată în Raportul privind stadiul planurilor de acțiune din semestrul II 2009.

În semestrul I al anului 2010 procentul acțiunilor realizate și în curs de realizare este de **60,90%** din numărul total de acțiuni, iar procentul de **28,18%** din numărul total de acțiuni sunt măsuri deja realizate.

Considerăm creșterea numărului de acțiuni realizate sau în curs de realizare deosebit de benefică, aceasta fiind facilitată de faptul că, acțiunile incluse în PLAM versiunea 2/2006 sunt în conformitate cu prevederile legislative comunitare transpuse în legislația românească, implementarea acestora constituind o prioritate.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Procesul de colectare a datelor necesare pentru monitorizarea și evaluarea implementării acțiunilor din PLAM Maramureș decurge cu **dificultate**, procentul răspunsurilor la solicitările de date fiind de 34,78% din numărul cererilor, ceea ce face ca datele colectate să fie doar parțiale.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

PLAM Maramureș a fost făcut public tuturor instituțiilor și organizațiilor din județ cu atribuții în domeniul protecției mediului sau cu potențial impact asupra mediului.

APM Maramureș a oferit consultanță pentru sprijinirea implementării și raportării acțiunilor cuprinse în PLAM și au fost prezentate pe parcurs diferite oportunități de finanțare a acestora.



Stadiul implementării Agendei Locale 21

Agenda Locală 21 a fost implementată la nivel de județ doar în **municipiul Baia Mare**, documentul fiind în prezent actualizat prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Baia Mare.

Prin implementarea Agendei Locale 21 se urmărește integrarea problemelor de protecție a mediului în procesul de luare a deciziei în sectoarele social și economic, formându-se astfel un parteneriat strategic.

Implicarea APM Maramureș s-a realizat prin participarea reprezentanților APM la întâlnirile organizate în cadrul Agendei Locale 21.

Stadiul proiectelor de mediu identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21 este prezentat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Denumire proiect/beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|----------|--|--|---------------------------|---|--|---|
| 1 | Creșterea accesibilității urbane prin modernizarea str. Grănicerilor | Municipiul Baia Mare | Zone verzi Infrastructură | Nerealizat Depus cerere de finanțare ADR | Programul Operațional Regional 2007-2013 | Proiect în cadrul PIDU (plan integrat de dezvoltare urbană) |
| 2 | Îmbunătățirea transportului public urban prin extinderea rețelei de troleibuz și a infrastructurii aferente în cartierul Vasile Alecsandri | Municipiul Baia Mare | Aer (Transport public) | Nerealizat Depus cerere de finanțare ADR | | |
| 3 | Creșterea calității vieții urbane prin amenajarea Parcului Public Central | Municipiul Baia Mare Zona serelor de pe str. Hortensiei | Zone verzi agrement | Nerealizat Depus cerere de finanțare ADR | | |
| 4 | Creșterea accesibilității urbane prin modernizarea str. Oborului | Municipiul Baia Mare | Zone verzi Infrastructură | Nerealizat Depus cerere de finanțare ADR | | |
| 5 | Creșterea accesibilității urbane prin modernizarea str. Electrolizei | Municipiul Baia Mare | Zone verzi Infrastructură | Nerealizat Depus cerere de finanțare ADR | | |
| 6 | Dezvoltarea Eco-rețelei urbane și a infrastructurii de agrement urban în cartierul Vasile Alecsandri | Municipiul Baia Mare | Zone verzi agrement | Nerealizat Depus cerere de finanțare ADR | | |
| 7 | Iniințarea Parcului Castanilor | Municipiul Baia Mare Zona str. Măgura | Zone verzi agrement | Nerealizat Se caută fonduri de finanțare | Buget Local, Fonduri Structurale | Extindere parc Municipal |
| 8 | Iniințarea Grădinii Zoologice Baia Mare | Colonia Topitorilor | Locuri de agrement | Nerealizat Se caută fonduri de finanțare | - | Mutarea actualei locații |
| 9 | Casa Verde | Unități școlare | Energie regenerabilă | In curs de realizare | Fondul de mediu | Reabilitare energetică 23 unități școlare |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Satu Mare** se află în **etapa de actualizare a variantei inițiale** elaborată în anul 2004. Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a inițiat procesul de actualizare PLAM în semestrul II 2007.

- ❖ A fost emis **Ordinul Prefectului nr. 194/18.10.2007** privind organizarea Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru, în vederea actualizării PLAM Satu Mare.
- ❖ În urma monitorizării **implementării planului de acțiune pentru mediu** s-a constatat că, dintr-un număr total de 305 acțiuni propuse pentru îndeplinirea obiectivelor la nivel județului Satu Mare, au fost realizate 74,1%, se află în curs de realizare 11,5% iar 9,5% au fost anulate.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu SATU MARE

număr acțiuni

| PLAM SATU-MARE | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
| ≤2010 | 176 | - | 18 | - | - | 29 | 223 |
| >2010 | - | 9 | 17 | 15 | - | - | 41 |
| TOTAL | 217 | 9 | 35 | 15 | - | 29 | 305 |

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În județul Satu Mare **nu este elaborată** Agenda Locală 21.

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Sălaj** se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**, elaborată în perioada 2007-2008 și **aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 158/29.10.2008**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu SĂLAJ

număr acțiuni

| PLAM SĂLAJ | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| ≤2010 | 52 | - | 27 | - | 1 | - | 80 |
| >2010 | - | 3 | 67 | - | - | - | 70 |
| TOTAL | 66 | 3 | 94 | - | 1 | - | 164 |

Toate termenele de implementare a acțiunilor au fost corelate cu legislația națională în vigoare, în acest sens fiind prevăzute ca termene maxime cele stipulate în legislație. De asemenea, pentru anumite acțiuni s-a avut în vedere și corelarea termenelor cu posibilitățile financiare ale responsabilului în implementare, fiind necesară o evaluare obiectivă a capacității de implementare a acțiunilor prevăzute în planul de acțiune.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Sălaj a transmis adrese către toate autoritățile publice locale și județene, către membrii Comitetului de Coordonare, ONG-uri, în vederea aducerii la cunoștința acestora despre necesitatea implementării și monitorizării PLAM.



Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Nu au fost înregistrate **dificultăți** cauzate de neraportarea la termen, de către instituțiile responsabile, a stadiului implementării PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

În **județul Sălaj** nu s-a elaborat Agenda Locală 21.

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind procesul de planificare de mediu la nivel local și regional

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

- ♦ APM Bihor a încheiat *protocoale de colaborare* cu instituții de învățământ, ONG-uri, agenți economici și autorități locale în vederea desfășurării unor *acțiuni de educație ecologică și conștientizare* a cetățenilor;
- ♦ *consultații* oferite de către APM Bihor *privind accesarea fondurilor guvernamentale și comunitare* în vederea realizării acțiunilor cuprinse în PLAM Bihor 2008-2013;
- ♦ *conferință privind lansarea proiectului LIFE + „Conservarea liliecilor în Munții Pădurea Craiului, Trascău și Bihor”*;
- ♦ *22 comunicate de presă pe diferite teme de interes*: activități de educație ecologică, evenimente ecologice, demararea Programului Casa Verde, campania „Marea Debarasare”, depunerea dosarelor pentru preluarea în custodie, campania de informare și conștientizare privind păstrarea unui mediu cât mai curat și sănătos, acțiuni de evaluare a speciilor de animale sălbatice strict protejate, campania de informare și conștientizare a instituțiilor, autorităților locale și agenților economici cu privire la obligațiile ce revin acestora în domeniul gestionării calității aerului și a gestiunii deșeurilor;
- ♦ *365 articole* în presa scrisă și *19 apariții pe posturile locale de radio și televiziune*;
- ♦ *3 campanii de informare privind colectarea la nivel național a DEEE „Marea Debarasare”,* din care 2 campanii trimestriale;
- ♦ *campanie de informare și conștientizare* a publicului privind obligațiile în domeniul *gestionării calității aerului*, privind păstrarea unui *mediu cât mai curat și sănătos*;
- ♦ *afișarea PLAM Bihor 2008-2013 și a stadiului implementării acestuia pe site-ul APM Bihor.*

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA NĂSĂUD

- ♦ publicarea în mass-media locală a unui *comunicat de presă* cu tema „Planul Local de Acțiune pentru Mediu în județul Bistrița-Năsăud – progrese la 2 ani de la adoptare”.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

- ♦ toate instituțiile și organizațiile din județ, cu activitate în domeniul protecției mediului sau cu potențial impact asupra mediului, au fost informate în legătură cu existența documentului PLAM și cu *afișarea acestuia pe site-ul APM Maramureș*;
- ♦ în semestrul I 2010 au fost *transmise adrese* către toate autoritățile publice locale și județene, membrilor Comitetului de Coordonare, ONG-urilor din județ, în vederea aducerii la cunoștință acestora a necesității implementării și monitorizării PLAM-județul Maramureș versiunea 2/2006.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

- ♦ organizarea de *conferințe de presă în mass media locală* privind procesul de planificare de mediu;
- ♦ *afișarea PLAM Sălaj pe pagina de web* a APM Sălaj.



Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în PNAPM și a celor redirectionate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.

* * *
*


Numărul total de acțiuni prevăzute în planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 6 Nord-Vest** este de **1910 acțiuni**, din care **780 au fost realizate** iar **720 acțiuni sunt în curs de realizare**. Un procent de **16,9%** din totalul acțiunilor prevăzute reprezintă **acțiuni nerealizate**.


**Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din
Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 6 Nord-Vest**

număr acțiuni

| | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| PRAM Cluj-Napoca | 172 | 53 | 121 | 19 | 4 | 46 | 415 |
| PLAM Bihor | 114 | - | 157 | 19 | 2 | - | 292 |
| PLAM Bistrița-Năsăud | 25 | - | 168 | 33 | - | 5 | 231 |
| PLAM Cluj | 55 | 4 | 73 | 151 | - | - | 283 |
| PLAM Maramureș | 62 | - | 72 | 85 | - | 1 | 220 |
| PLAM Satu-Mare | 217 | 9 | 35 | 15 | - | 29 | 305 |
| PLAM Sălaj | 66 | 3 | 94 | - | 1 | - | 164 |
| TOTAL | 711 | 69 | 720 | 322 | 7 | 81 | 1910 |

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din planurile de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 6 Nord-Vest





CONCLUZII REGIUNEA 6 NORD-VEST

- * **PRAM Regiunea 6 Nord-Vest** se află în **etapa de actualizare**, proces început în **anul 2007**.
- * **Planurile de acțiune pentru mediu ale județelor Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș și Sălaj** se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**. PLAM Cluj a fost aprobat doar de către Comitetul de Coordonare, PLAM Maramureș este aprobat prin **Ordin de Prefect**, celelalte planuri fiind aprobate prin **Hotărâri ale Consiliilor Județene**.
- * **APM Satu Mare** actualizează **varianta inițială** a PLAM, proces început în semestrul II 2007.
- * La nivelul **Regiunii 6 Nord-Vest**, dintr-un număr total de **1910 acțiuni**, **40,8%** sunt acțiuni realizate.
- * **Diseminarea informației** privind procesul de planificare de mediu **din cadrul Regiunii 6 Nord-Vest** s-a efectuat prin *afișarea planurilor de acțiune pentru mediu pe pagina de web a agențiilor pentru protecția mediului; materiale și campanii publicitare; comunicate și conferințe de presă; sesiuni și campanii de informare; articole în presa locală, apariții pe posturile radio/TV.*



REGIUNEA 7 CENTRU

Alba, Braşov, Covasna, Harghita,
Mureş, Sibiu

✚ **Agencia Regională pentru Protecția Mediului Sibiu a inițiat în luna iunie 2003, Planul Regional de Acțiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru.**

- ❖ **Procesul de actualizare PRAM a început în iunie 2006 iar la data de 15 noiembrie 2006 documentul PRAM a fost finalizat și aprobat prin Hotărârea nr. 22/15.11.2006 de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională;**
- ❖ **În prezent, Planul Regional de Acțiune pentru Mediu 2007–2013 al Regiunii 7 Centru este în faza de implementare și monitorizare a variantei actualizate;**
- ❖ **S-a realizat evaluarea anuală pentru anul 2009 și monitorizarea pentru semestrul I al anului 2010;**
- ❖ **S-a demarat procesul de actualizare a matricilor de monitorizare a Planului Regional de Acțiune pentru Mediu Regiunea 7 Centru.**

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|---------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 77 | - | - | - | 1 | - | 78 |
| ≤ 2010 | 21 | - | - | 2 | - | - | 23 |
| > 2010 | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
| TOTAL | 98 | - | 72 | 2 | 1 | - | 173 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Implementarea acțiunilor incluse în PRAM a condus la îmbunătățirea calității mediului din Regiunea 7 Centru și a fost stimulată cooperarea dintre factorii implicați în strategiile de mediu din regiune, astfel:

- ♦ S-a stimulat cooperarea dintre factorii implicați în strategiile de mediu în Regiunea 7 Centru;
- ♦ Se află în implementare proiecte pe apă/apă uzată, gestiunea deșeurilor, protecția naturii, educație ecologică, spații verzi, care au ca rezultat rezolvarea unei părți din problemele identificate.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

S-a solicitat colaborarea autorităților locale conform specificațiilor din PRAM și s-au organizat cinci grupuri de lucru pentru actualizarea matricilor din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu.



Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 7 CENTRU | | |
| JUDEȚUL ALBA | | |
| 1 | Județul Alba | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Alba-Iulia | 2006-2007 |
| 3 | Oraș Cugir | 2005-2007 |
| 4 | Municipiul Aiud | - |
| 5 | Municipiul Zlatna | 2007 |
| JUDEȚUL BRAȘOV | | |
| 6 | Județul Brașov | 2005-2006 |
| 7 | Municipiul Brașov | 2004-2005 |
| JUDEȚUL HARGHITA | | |
| 8 | Orașul Borsec | 2004-2005 |
| 9 | Municipiul Miercurea-Ciuc | 2000-2003 |
| JUDEȚUL MUREȘ | | |
| 10 | Județul Mureș | 2004-2005 |
| 11 | Municipiul Târgu-Mureș | 2000-2003 |
| 12 | Municipiul Sighișoara | 2003-2004 |
| JUDEȚUL SIBIU | | |
| 13 | Municipiul Mediaș | 2003-2004 |
| 14 | Municipiul Sibiu | 2003-2004 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 7 Centru

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Alba** actualizat a fost aprobat de către Consiliul Județean Alba prin **Hotărârea nr. 35/28.02.2007**.

- ❖ In prezent, PLAM Alba **varianta actualizată** se află în faza de **implementare și monitorizare**
- ❖ Agenția pentru Protecția Mediului Alba **monitorizează trimestrial stadiul realizării acțiunilor cuprinse în PLAM**, întocmește un raport de monitorizare pe care ulterior îl publică pe pagina de web a agenției.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu cuprinse în PLAM Alba este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu ALBA | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|---------|------------|
| PLAM ALBA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 28 | - | 11 | 4 | | - | 43 |
| ≤ 2010 | 31 | - | 28 | 5 | - | - | 64 |
| > 2010 | 3 | - | 27 | 3 | 1 | - | 34 |
| TOTAL | 62 | - | 66 | 12 | 1 | - | 141 |

număr acțiuni



Din Raportul de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării PLAM Alba se constată că dintr-un număr de **141 acțiuni** necesare rezolvării problemelor incluse în PLAM **s-a realizat un număr de 62 acțiuni (44%), iar 66 acțiuni sunt în curs de realizare (46,8%)**. Acțiunile nerealizate sunt în număr de **12 (8,5%)** iar **1 acțiune a fost amânată (0,7%)**.

Pentru cele **15 categorii de probleme** situația se prezintă astfel:

| Categoriile de probleme | Număr acțiuni | Acțiuni realizate | Acțiuni în curs de realizare | Acțiuni nerealizate | Acțiuni amânate |
|---|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | |
| Calitatea și cantitatea apei potabile | 9 | 44,4 | 55,6 | - | - |
| Poluarea apelor de suprafață - ape menajere și industriale | 24 | 25 | 54,2 | 20,8 | - |
| Poluarea solului și a apelor subterane | 10 | 60 | 30 | 10 | - |
| Poluarea atmosferei | 15 | 73,4 | 13,3 | 13,3 | - |
| Gestiunea deșeurilor | 20 | 35 | 50 | 10 | 5 |
| Transporturi | 6 | 16,7 | 66,6 | 16,7 | - |
| Activități agricole și dezvoltare rurală | 7 | 57,1 | 28,6 | 14,3 | - |
| Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale | 17 | 53 | 47 | - | - |
| Degradarea mediului natural și construit, monumente de artă, istorice și situri arheologice | 4 | - | 100 | - | - |
| Turism și Agrement | 10 | 20 | 80 | - | - |
| Urbanizarea mediului | 7 | 28,6 | 71,4 | - | - |
| Asigurarea stării de sănătate | 2 | 100 | - | - | - |
| Educație ecologică | 6 | 100 | - | - | - |
| Întărirea capacității APM | 3 | 33,3 | 66,7 | - | - |
| Aspecte legislative | 1 | 100 | - | - | - |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Monitorizarea acțiunilor cuprinse în PLAM pentru care responsabilul de implementare este altul decât APM Alba se realizează greoi, deoarece autoritățile publice locale și agenții economici răspund cu dificultate solicitărilor APM Alba.

Monitorizarea periodică a acțiunilor cuprinse în PLAM se constituie ca **oportunitate** deoarece multe dintre organizațiile implicate în problemele de mediu devin mai responsabile în privința soluționării acestor probleme.

Ar fi recomandat ca monitorizarea acțiunilor cuprinse în PLAM să fie făcută în primele luni ale anului următor deoarece în acea perioadă APM-urile culeg informații pentru întocmirea Raportului anual privind starea mediului.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Alba a realizat în cursul semestrului I 2010 următoarele acțiuni menite să îmbunătățească colaborarea cu autoritățile publice locale, astfel:

- Organizarea unor evenimente de mediu împreună cu autoritățile publice locale
- Informarea autorităților publice locale despre oportunitățile de finanțare a proiectelor de mediu prin AFM, POS Mediu, Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi, Campaniile naționale de colectare DEEE, etc.
- Colaborarea cu autoritățile locale în vederea centralizării informațiilor de mediu



- Colaborarea cu Primăria Sebeș în vederea soluționării problemelor ridicate de către cetățeni și ONG-uri privind poluarea aerului de către societatea Kronospan S.A Sebeș
- Colaborarea în vederea organizării campaniilor de colectare a DEEE-urilor împreună cu primăriile Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj și Cugir
- Colaborarea cu primăriile Alba Iulia, Sebeș și Zlatna în vederea realizării măsurilor de punere în funcțiune a stațiilor automate de monitorizare a calității aerului
- Colaborarea cu primăriile Alba Iulia, Sebeș și Aiud la desfășurarea unor acțiuni de informare/conștientizare privind protecția mediului
- Colaborarea cu ARPM Sibiu, CJ Alba al GNM în vederea monitorizării acțiunilor cuprinse în PLAM/PRAM

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| REGIUNEA 7 CENTRU | | |
| JUDEȚUL ALBA | | |
| 1 | Județul Alba | 2006-2007 |
| 2 | Municipiul Alba-Iulia | 2006-2007 |

La nivelul **județului Alba**, Agenda Locală 21 cuprinde un număr de **4 proiecte**, care vor fi finanțate prin POS Mediu.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|---|
| JUDEȚUL ALBA | | | | | |
| 1 | Identificarea, cartografierea și bomarea arealului Natura 2000; Introducerea acestor zone în Planurile de Amenajare a Teritoriului Județean; Realizarea de observatoare și panouri de informare în siturile Natura 2000; Pregătirea planurilor de management pentru ariile naturale protejate identificate în proiectul PN1; Pregătirea planurilor de supraveghere a siturilor protejate; Delimitarea pajiștilor cu înaltă valoare naturală pentru susținerea PNDR, Creșterea pădurilor de protecție în conformitate cu PNDR, Construirea și dotarea centrului de informare Natura 2000, inclusiv achiziționarea de echipamente de laborator și de monitorizare a stării habitatelor naturale; Realizarea de tuneluri în zonele în care infrastructura de transport împiedică migrația faunei și îngrădirea/taluzarea rutelor de transport pentru prevenirea accidentelor; Instruirea și întărirea capacității instituționale a organismelor de management ale siturilor Natura 2000 și ale ariilor protejate. | Biodiversitate | Nerealizat | POS Mediu Axa 4 | Pregătit propunere de proiect pentru finanțare prin POS Mediu |
| 2 | Indepărtarea deșeurilor industriale de pe terenurile industriale în care activitățile economice au încetat; Demolarea structurilor existente care au încetat să mai fie operaționale; Reabilitarea infrastructurii de utilități publice; Stoparea poluării prin ecologizarea iazurilor de decantare. | Deșeuri | Nerealizat | POS Mediu Axa 2 | La iazul de decantare Gura Roșiei aparținând Filialei Roșia Min Roșia Montană au început lucrările de închidere și ecologizare în luna mai 2008, durata de realizare va fi de 24 luni, lucrari finanțate de la bugetul statului. (Conform adresei CNCAF MINVEST SA DEVA – Filiala Roșiamin Roșia Montană, nr. 1546/19.05.2009). -La Filiala Ariesmin Baia de Arieș au început lucrările de |



| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | închidere și ecologizare în luna august 2008. Lucrările sunt executate de către SC Gavella Com SRL Oradea și sunt finanțate de către Banca Mondială. Lucrările se desfășoară la lazul de decantare Valea Sartașului. |
| 3 | Construcția și reabilitarea zonelor de retenție, poldere, garduri verzi, benzi de irigație, curbe de deviere; Regularizarea cursurilor din bazinul hidrografic Mureș și Arieș; Elaborarea unor hărți de pericol și risc la inundații, planuri și măsuri, inclusiv informare publică și instruire. | Protecție la risc de inundații | Nerealizat | POS Mediu Axa 5 | - |
| 4 | Îmbunătățirea echipamentelor din centralele termice urbane și a sistemelor de contorizare; Reabilitarea depozitelor de zgură și cenușă neconforme; Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde și a căldurii; Achiziția/dotarea cu echipamente de producere de energie regenerabilă în scop public. | Energie din surse regenerabile | Nerealizat | POS Mediu Axa 3 | - |

În **Municipiul Alba Iulia** Agenda Locală 21 cuprinde un număr de **27 proiecte**, pe diferite domenii de mediu, din care **3 proiecte au fost realizate, 17 proiecte se află în curs de realizare, iar 7 proiecte nu s-au realizat**. Cele mai multe dintre proiecte se desfășoară pentru domeniul „*spații publice și utilități publice*”, *finanțate de la bugetul local, POR, AFM și alte surse*.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|------------------------------|--|------------------|----------------------|--|--|
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | | | | | |
| 1 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a Parcului dendrologic Alba-Iulia | Spații publice | În curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | În curs de evaluare în cadrul POR |
| 2 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Mamut | Spații publice | Nerealizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | În curs de evaluare în cadrul POR |
| 3 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Ampoi-Mureș | Spații publice | Nerealizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | - |
| 4 | Cod proiect 4.02 Amenajarea ca zonă de agrement a zonei Barabant | Spații publice | Nerealizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | - |
| 5 | Cod proiect 4.02 Amenajare zone verzi, plantare arbori, amplasare jardiniere, amenajare zone floricole și corecții vegetale în cartiere | Spații publice | Realizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | Program desfășurat anual |
| 6 | Cod proiect 4.05 Reabilitare centrul istoric-Traseul Estic, Sud, Nordic-Fortificația de tip Vauban Alba-Iulia, căi de acces, iluminat și mobilier urban specific | Spații publice | În curs de realizare | Buget local și fonduri structurale POR 2007-2013 | Proiect implementat în proporție de 55,2% |
| 7 | Cod proiect 4.05 Reabilitarea centrului istoric-Fortificația de tip Vauban-zone acces, promenadă și agrement, exterioară șanțurilor cetății | Spații publice | Nerealizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | Acțiunea se realizează corelat cu lucrările de reabilitare a infrastructurii |
| 8 | Cod proiect 4.05 Amenajare piste pentru biciclete în Cetatea Albă-Carolina și zonele de agrement ale orașului | Spații publice | În curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | Studiu de soluție elaborat (circuit inclus parțial în proiectul ce privește reabilitarea traseelor din zona istorică) |
| 9 | Cod proiect 4.06 Îmbunătățirea calității mediului urban din municipiul Alba-Iulia prin realizarea parcurilor „Sf. Ecaterina” și „Zăvoi-Mircești” | Spații publice | În curs de realizare | Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități și Buget local | Abrobată finanțarea prin AFM. Urmează a fi semnat contractul de finanțare cu AFM. În curs de atribuire contract de lucrări |



| | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------------|---|---|
| 10 | Cod proiect 4.06 Imbunătățirea calității mediului urban din municipiul Alba-Iulia prin realizarea de zone verzi și reabilitarea/extinderea zonelor existente, inclusiv a parcurilor | Spații publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | Depuse la AFM pentru finanțare prin Programul național îmbunătățire a calității aerului prin realizarea de spații verzi în localități |
| 11 | Cod proiect 4.06 Cadastru verde. Identificarea zonelor verzi din municipiu și a potențialului de extindere | Spații publice | Nerealizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | - |
| 12 | Cod proiect 4.06 Regenerarea, extinderea suprafețelor verzi și parcurilor, corecții vegetale, amenajare alei și echipare cu mobilier și opere de artă urbană a parcurilor | Spații publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse conform legii | Se realizează în cadrul proiectelor ce privesc reabilitarea infrastructurii rutiere și edilitare |
| 13 | Cod proiect 10.01 Gestionarea integrată a depozitului zonal de deșeuri | Spații publice | In curs de realizare | Buget local POS Mediu | Gestionarea deșeurilor urbane – Integrat în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în jud. Alba-beneficiar C.J.Alba. Elaborat Master Planul, SF, analiza economică, cererea de finanțare, etc In faza de pregătire a proiectului pentru accesarea finanțării prin POS Mediu-Axa Prioritară 2 |
| 14 | Cod proiect 5.01 Introducerea sistemului de indicatori de performanță pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare; Achiziție echipamente de protecție și siguranță a alimentării continue cu apă potabilă în municipiul Alba-Iulia și localitățile rurale aparținătoare și componente | Utilități publice | Nerealizat | Buget local și alte surse constituite conform legii | Program implementat de operatorul regional SC Apa CTTA SA Alba |
| 15 | Cod proiect 5.03 Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare și epurare din municipiul Alba-Iulia | Utilități publice | In curs de realizare | Buget local POS Mediu | Proiectul a fost cuprins în proiectul județean „Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba”. Prin proiectul ISPA 2005 RO/16/PA/001 a fost finalizat Master Planul, Studiul de Fezabilitate, studiul de impact asupra mediului, analiza economico-financiară, aplicația de finanțare. Proiectul este în evaluare finală la AM pentru POS Mediu, urmând ca după emiterea avizului să fie transmis la CE. |
| 16 | Cod proiect 5.03 Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în zonele de dezvoltare | Utilități publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | În curs de elaborare SF |
| 17 | Cod proiect 5.03 Reabilitarea, extinderea, amenajarea canalelor de gardă ale municipiului Alba-Iulia | Utilități publice | Nerealizat | Buget local Buget de stat | In curs de pregătire pentru a fi depus la AFM pentru finanțare |
| 18 | Cod proiect 5.03 Reabilitare rețele de apă și canalizare zona locuințe colective- Platoul Romanilor | Utilități publice | Realizat | Buget local Buget de stat | Finalizat |
| 19 | Cod proiect 5.03 Reabilitare rețele de apă și canalizare din Orașul de Jos, inclusiv colector „C” și bazin de retenție | Utilități publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | Proiect tehnic elaborat relaționat cu propunerile din proiectul pregătit pentru POS Mediu |
| 20 | Cod proiect 5.04 Achiziționare de containere și pubele destinate colectării selective a deșeurilor | Utilități publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | Concesionat serviciu salubritare. Achiziționat pubele și containere pentru colectare selectivă prin FRDS. |
| 21 | Cod proiect 5.04 Colectarea deșeurilor electrice și electronice de pe raza municipiului Alba-Iulia | Utilități publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse constituite conform legii | Se desfășoară în cadrul campaniilor de colectare a DEEE |
| 22 | Cod proiect 5.04 Campanie anuală de educație pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane | Utilități publice | In curs de realizare | Buget local și alte surse | Se desfășoară lunar |



| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------------|-----------------|---|
| 23 | Cod proiect 7.01 Elaborarea studiului de trafic | Trafic | Realizat | Buget local | In curs de reactualizare |
| 24 | Cod proiect 7.02 Reglementarea accesului vehiculelor în Cetate (Reabilitare Centru Istoric- cetatea de tip Vauban - Zona Interioară) | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | Proiect acceptat pentru Etapa precontractuală de verificare și evaluare tehnică și financiară. Proiectul prevede și reglementarea circulației |
| 25 | Cod proiect 7.02 Reglementarea accesului vehiculelor în Cetate (Reconstituire și punere în valoare acces Latura de Vest - Cetatea Albă Carolina) | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | Proiect tehnic depus la ADR și nominalizat pe lista de rezervă pentru finanțare Proiectul prevede și reglementarea circulației |
| 26 | Cod proiect 7.03 Amenajarea unor noi parcaje în apropierea Cetății (Reabilitare centru Istoric- cetatea de tip Vauban-Zona Interioară) | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | Proiect acceptat pentru etapa precontractuală de verificare și evaluare tehnică și financiară. Proiectul prevede și reglementarea circulației |
| 27 | Cod proiect 7.03 Amenajarea unor noi parcaje în apropierea Cetății Reconstituire și punere în valoare acces Latura de Vest - Cetatea Alba Carolina | Trafic | In curs de realizare | Buget local POR | Proiect tehnic depus la ADR și nominalizat pe lista de rezervă pentru finanțare Proiectul prevede și reglementarea circulației |
| 28 | Cod proiect 10.02 Inițierea și organizarea unei campanii de protecție a zonelor verzi | Mediul natural | Realizat | - | Se desfășoară periodic |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Brașov** a fost **actualizat** în cursul anului **2006** și **aprobat** de către Consiliul Județean Brașov prin **Hotărârea nr. 53/02.02.2007**.

- ❖ In prezent PLAM Brașov se află în etapa de **implementare și monitorizare a variantei actualizate**.
- ❖ **Se monitorizează** stadiul realizării acțiunilor cuprinse în PLAM, realizându-se **evaluarea rezultatelor**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BRAȘOV

număr acțiuni

| PLAM BRAȘOV | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 75 | - | - | - | 17 | - | 92 |
| ≤ 2010 | 41 | - | 46 | - | - | 1 | 88 |
| > 2010 | - | 1 | 40 | - | - | - | 41 |
| TOTAL | 116 | 1 | 86 | - | 17 | 1 | 221 |

NOTĂ:

Situația exactă a celor **41 de acțiuni** cu termene ≤ 2010 înregistrate ca fiind **realizate** este următoarea:

- 7 acțiuni au avut termen anul 2010, deci în semestrul I 2010 pot fi considerate ca realizate în avans
- 34 acțiuni au avut termene < 2010

Situația exactă a celor **46 de acțiuni** înregistrate ca fiind **în curs de realizare**, cu termene ≤ 2010, este următoarea:

- 14 au termen anul 2010, deci sunt **în curs de realizare**
- 32 au avut termene < 2010, deci pot fi considerate ca **nerealizate** la termen, deși ele sunt **în curs de realizare**.



Din informațiile obținute a rezultat că în **semestrul I 2010** din cele **221 de acțiuni** din PLAM, un număr de **116 acțiuni au fost realizate**, iar **1 acțiune a fost realizată în avans**, spre deosebire de **semestrul II 2009** când **s-au realizat** doar **53 de acțiuni**.

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Numărul mare de responsabili implicați în activitatea de implementare a acțiunilor din PLAM, precum și datorită unor acțiuni de amploare prevăzute în PLAM, procesul de implementare/monitorizare decurge destul de lent.

Lipsa finanțării, a asigurării cofinanțării anumitor proiecte, este un alt impediment în implementarea unor măsuri din PLAM.

La nivelul județului Brașov, demararea în anul 2010 a proiectelor operatorilor regionali Compania APA SA Brașov și Apă Canal SA Sibiu, finanțate din POS Mediu – Axa 1, respectiv *“Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov”* și *“Extindere și modernizare alimentare cu apă/apă uzată în Victoria și Făgăraș”* conduce la implementarea unui număr important de acțiuni din PLAM, privind apă/apă uzată.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Cu ocazia diferitelor întâlniri s-a accentuat importanța PLAM-ului, precum și importanța încadrării propunerilor de proiecte în obiectivele PLAM.

APM Brașov a transmis adrese prin care se solicită informații cu privire la stadiul realizării acțiunilor din PLAM tuturor factorilor implicați în procesul de implementare.

În semestrul I - 2010 au fost contactați (telefonice și prin e-mail) responsabilii din instituțiile care nu au răspuns solicitărilor, reușindu-se ca dintr-un număr de aproximativ **80 de solicitări adresate**, să se obțină informații de la **peste 50** de factori implicați în implementarea PLAM.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| REGIUNEA 7 CENTRU | | |
| JUDEȚUL BRAȘOV | | |
| 1 | Județul Brașov | 2005-2006 |
| 2 | Municipiul Brașov | 2004-2005 |

Stadiul proiectelor identificate în cadrul **Agendei Locale 21**, la nivelul **municipiului Brașov** este prezentat în tabelul următor:

| Nr crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|---|------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Centura ocolitoare a municipiului Brașov | Infrastructură | În curs de realizare | Surse proprii, BCR Fonduri UE | S-au finalizat 2 din cele 3 tronsoane |
| 2 | Reabilitarea rețelei stradale a municipiului Brașov | Infrastructură | În curs de realizare | BERD și surse proprii | - |
| 3 | Reabilitarea parcului de transport în comun | Infrastructură | Realizat | Surse proprii | Realizat 100% de către RAT Brașov |



| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 4 | Extinderea utilităților publice până la limita administrativă a municipiului cu unitățile administrativ teritoriale vecine | Utilități publice | In curs de realizare | Surse proprii | Se află în curs de realizare în colaborare cu furnizorii de servicii |
| 5 | Reabilitarea și descentralizarea sistemului de încălzire centrală | Utilități publice | In curs de realizare | - | Proiect aprobat de Consiliul Local |
| 6 | Implementarea proiectului – protecția la inundații a municipiului Brașov | Apărare împotriva inundațiilor | In curs de realizare | - | - |

✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu Covasna a fost actualizat** în perioada 2006-2007 și **instituționalizat** prin **Ordinul Instituției Prefectului nr. 100/22.05.2006**. A obținut **aprobarea** Consiliului Județean Covasna prin **Hotărârea nr. 21/28.02.2007**.

❖ In prezent, PLAM Covasna se află în etapa de **implementare și monitorizare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu COVASNA | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|------------|
| PLAM COVASNA | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 15 | - | 17 | - | - | - | 32 |
| ≤ 2010 | 51 | 5 | - | 1 | 22 | 3 | 82 |
| > 2010 | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| TOTAL | 66 | 5 | 49 | 1 | 22 | 3 | 146 |

număr acțiuni

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Covasna a transmis din timp solicitarea de raportare semestrială și a intervenit telefonic, în mod repetat, pentru asigurarea corectitudinii și a termenului de transmitere a informațiilor solicitate.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

Până în acest moment Agenda Locală 21 nu a fost demarată în nicio localitate din județul Covasna.

✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Harghita a finalizat** Planul Local de Acțiune pentru Mediu varianta actualizată 2007-2013, în luna **noiembrie 2006**. Acesta a fost **aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural Harghita nr. 3/18.12.2006** și prin **Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 58/27.04.2007**.

❖ Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Harghita se află în prezent în etapa de **implementare și monitorizare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu HARGHITA

număr acțiuni

| PLAM HARGHITA | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 57 | - | - | 5 | - | - | 62 |
| ≤ 2010 | 18 | - | 32 | 11 | - | - | 61 |
| > 2010 | - | - | 49 | - | - | - | 49 |
| TOTAL | 75 | - | 81 | 16 | - | - | 172 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Dificultăți

- ◆ nerealizarea unor măsuri din lipsă de fonduri
- ◆ măsurile cuprinse în planuri și strategii sunt formulate într-o manieră prea generală cu mulți responsabili, fiind greu de monitorizat

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM Harghita a participat la revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2008-2013, în cadrul grupului de lucru instituit de către Consiliul Județean Harghita.

De asemenea, APM Harghita a participat la ședințele organizate de către autoritățile publice locale pe tema pregătirii proiectelor de infrastructură, la invitația acestora.

Se realizează permanent informarea autorităților administrației publice locale despre posibilitățile de finanțare a investițiilor în domeniul mediului.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 7 CENTRU | | |
| JUDEȚUL HARGHITA | | |
| 1 | Orașul Borsec | 2004-2005 |
| 2 | Municipiul Miercurea-Ciuc | 2000-2003 |

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat în luna martie a anului 2000 finanțarea proiectului "Agenda Locală 21". Proiectul se adresează administrațiilor publice locale, din două localități ale județului Harghita, **Miercurea Ciuc și Borsec**. APM Harghita solicită anual de la primăriile Miercurea Ciuc și Borsec stadiul realizării măsurilor cuprinse în Agenda Locală 21.

Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21, la nivelul județului Harghita, cuprinde un număr de **28 proiecte de mediu**, din care **12 proiecte sunt în curs de realizare**, **15 proiecte sunt realizate** și **un proiect este nerealizat**.



Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21 pentru **municipiul Miercurea Ciuc și orașul Borsec** se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|-----------------------|--|--|---|----------------------|--|---|
| MIERCUREA CIUC | | | | | | |
| 1 | Amenajarea depozitelor de deșeurii ecologice: proiectul regional privind realizarea unui sistem integrat de management al deșeurilor pentru județul Harghita | Remetea | Gestionarea deșeurilor-Salubritate | In curs de realizare | ISPA Fond de coeziune | Proiectul integrat include și închiderea depozitului neconform de deșeurii din Miercurea Ciuc (termen de închidere 2012) |
| 2 | Introducerea colectării selective a deșeurilor și re folosirea acestora/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Salubritate | Permanent | - | - |
| 3 | Reabilitarea rețelei de apă str. Lelicieni și străzile adiacente, Aleea Copiilor și străzile adiacente și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în zona Subpădure și localitatea componentă Harghita-Băi/Primăria Municipiului Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | Cofinanțat de Ministerul Mediului | - |
| 4 | Studii pentru extinderea rețelei de canalizare în sistem unitar în cartierul Jigodin și comuna Lelicieni/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - canalizare | Realizat | PHARE CES 2005 | Au fost elaborate în 2008: SF, studii topografice, studii hidrogeologice, studii geotehnice, analiza cost-beneficiu, studiul de evaluare a impactului asupra mediului |
| 5 | Canalizare menajeră și stație de epurare în Harghita Băi/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Harghita Băi | Infrastructura de mediu - canalizare | In curs de realizare | Cofinanțat de Ministerul Mediului | - |
| 6 | Amenajarea traseelor pentru bicicliști/Primăria Mun. Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura - amenajare drumuri | In curs de realizare | - | 3 km de-a lungul străzii Szék., str. Tudor Vladimirescu, str. Kossuth Lajos, str. Márton Aron, str. M. Sadoveanu |
| 7 | Îmbunătățirea rețelei și sistemului de circulație, separarea funcțională a categoriilor de trafic, crearea plantațiilor de aliniament/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura | In curs de realizare | - | Străzile Szék, Tudor V., Câmpul Mare, Sadoveanu, Coșbuc, str. Kossuth și Körösi Csoma Sándor Toplița |
| 8 | Amenajarea parcului din Piața Cetății/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spații verzi | Realizat | Fondul de Mediu | - |
| 9 | Amenajarea zonei verzi Strada Rét-Miercurea-Ciuc/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spații verzi | In curs de realizare | - | A fost elaborat studiul de fezabilitate |
| 10 | Drumul apelor minerale/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Spații verzi | In curs de realizare | Phare | Jigodin Băi este inclus în proiectul de infrastructură regională „Drumul apelor minerale - A borvizek útja” |
| 11 | Definirea zonelor de interes turistic; programe de dezvoltare turistice/Primăria Miercurea Ciuc | Amenajarea Harghita Băi Miercurea Ciuc | Infrastructura | Realizat | - | A fost inaugurată (14 Octombrie 2008 în stațiunea Harghita Băi) prima bază de biatlon și schi-fond din țară destinată antrenamentelor și competițiilor internaționale |
| 12 | Extinderea, re tehnologizarea stației de epurare | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - stație de epurare ape uzate | In curs de realizare | Compania Națională de Investiții (CNI) | - |
| 13 | Reabilitare rețele de apă str. Arsenalului/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 14 | Reabilitare rețele de apă Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 15 | Reabilitarea conductei de apă potabilă la blocurile din B-dul Frăției nr. 14-28 și Aleea Avântului nr. 10-14/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 16 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă Cioboteni/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |



| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|--|----------------------|-------------|---|
| 17 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă str. Câmpul Mare/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 18 | Extinderea rețelei de canalizare menajeră str. Câmpul Mare/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - canalizare | Realizat | CNI | - |
| 19 | Reabilitarea rețelei de canalizare str. Szek/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - canalizare | Realizat | CNI | - |
| 20 | Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în str. Szek-Șumuleu etapa II/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 21 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în zona Subpădure/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 22 | Alimentarea cu apă potabilă localitatea componentă Harghita Băi/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | In curs de realizare | CNI | - |
| 23 | Canalizare menajeră localitate componentă Harghita Băi/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - canalizare | In curs de realizare | CNI | - |
| 24 | Reabilitarea rețelei de apă potabilă în str. Leliceni și străzile adiacente/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| 25 | Reabilitarea rețelei de apă potabilă în str. Copiilor/Primăria Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Infrastructura de mediu - apă | Realizat | CNI | - |
| BORSEC | | | | | | |
| 26 | Ecologizarea depozitului de deșeuri menajere/Primăria orașului Borsec | Borsec | Gestionarea deșeurilor | In curs de realizare | Buget local | Depus la APM cerere de închidere definitivă a depozitului |
| 27 | Restaurarea centrului istoric al localității/Primăria orașului Borsec | Borsec | Utilizarea durabilă a resurselor minerale Amenajare zone verzi | In curs de realizare | Phare | Face parte din proiectul de infrastructură regională Drumul Apelor Minerale |
| 28 | Relansarea turismului în general și cel balnear în special/Primăria Borsec | Borsec | Turism | Nerealizat | - | Pregătire proiect pentru a fi depus spre finanțare |

✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a elaborat** Planul Local de Acțiune pentru Mediu în județul Mureș în anul 2004 cu sprijinul proiectului PHARE RO 006.14.06 și a finalizat etapa de **actualizare** PLAM anul **2006**. Varianta finală a acestuia a fost **aprobată** de către **Consiliul Județean** prin **Hotărârea nr. 131/30.11.2006**.

❖ In prezent, PLAM Mureș se află în etapa de **implementare și monitorizare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu MUREȘ | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM MUREȘ | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ≤ 2010 | 35 | - | 41 | 66 | 1 | - | 143 |
| > 2010 | 11 | 1 | 54 | 77 | | | 143 |
| Total | 47 | 1 | 95 | 143 | 1 | - | 287 |

număr acțiuni



Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Responsabilii cu implementarea măsurilor cuprinse în Planul Local de Acțiune pentru Mediu Mureș nu au informat despre dificultățile pe care le întâmpină în derularea activităților privind procesul PLAM.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

Colaborarea cu celelalte instituții județene și locale este bună, în sensul schimbului de informații de interes pentru fiecare instituție în parte.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| REGIUNEA 7 CENTRU | | |
| JUDEȚUL MUREȘ | | |
| 1 | Județul Mureș | 2004-2005 |
| 2 | Municipiul Târgu-Mureș | 2000-2003 |
| 3 | Municipiul Sighișoara | 2003-2004 |

În **județul Mureș** în cadrul Agendei Locale 21 sunt cuprinse **6 proiecte**. Dintre acestea, **2 proiecte s-au realizat, iar 4 proiecte sunt în curs de realizare**, fiind finanțate din fonduri structurale sau surse proprii.

La nivelul **Municipiului Sighișoara** Agenda Locală 21 cuprinde un număr de **10 proiecte**, acestea aflându-se în diferite stadii de realizare.

| Nr. crt. | Denumire proiect/Beneficiar | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|---|--|
| JUDEȚUL MUREȘ | | | | | | |
| 1 | Îmbunătățirea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă în județul Mureș (SAMTID) | Târnăveni și Târgu Mureș | Apă | Realizat | CL Fonduri PHARE-Târnăveni ISPA – Tg. Mureș | - |
| 2 | Amenajarea în scop turistic a potențialului lacurilor sărate, al apelor balneoclimaterice și al iazurilor de pe raza județului Mureș | Localități din județul Mureș | Turism | Realizat | CL, Fonduri PHARE, Surse proprii | - |
| 3 | Crearea și îmbunătățirea rețelelor de canalizare și epurare ape uzate menajere în județul Mureș | Județul Mureș | Canalizare | În curs de realizare | Fonduri structurale | S-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest |
| 4 | Master Planul județului Mureș vizând sistemul de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare ape uzate menajere | Județul Mureș | Apă | În curs de realizare | Fonduri structurale | - |
| 5 | Protejarea, monitorizarea, conservarea florei și faunei în județul Mureș | Județul Mureș | Conservarea florei și faunei | În curs de realizare | Fonduri structurale | - |
| 6 | Colectarea selectivă a deșeurilor la sursă și transfer la Depozitul ecologic regional de la Ungheni | Județul Mureș | Gestionarea deșeurilor | În curs de realizare | Fonduri structurale | Rezilierea contractului de parteneriat public privat, și realizarea Master Planului au identificat un nou amplasament pentru construirea depozitului de deșeurii Ungheni (comuna Sânpaul). În curs de elaborare cererea de finanțare pentru Sistem Integrat de Gestiune a deșeurilor care include realizarea acestui depozit ecologic zonal și colectarea selectivă a deșeurilor |



| MUNICIPIUL SIGHIȘOARA | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---|----------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Educarea populației în sensul păstrării curățeniei | Municipiul Sighișoara | - | Realizat | Buget local | - |
| | Delimitarea zonei de protecție la captare în uzina de apă | | | Realizat | S.C. Aquaserv | |
| | Program periodic de dragare | | | In curs de realizare | S.C. Aquaserv | |
| | HCL privind curățenia orașului | | | Realizat | Buget local | |
| | Interzicerea pășunatului în intravilan | | | Realizat | Buget local | |
| | Lucrări de refacere a talvegului și a albiei râului Târnava Mare | | | In curs de realizare | Apele Române | |
| 2 | Reabilitarea și extinderea alimentării cu apă potabilă și a canalizării în Sighișoara | Municipiul Sighișoara | - | In curs de realizare | Buget local Proiect SAMTID | - |
| | Îmbunătățirea calității apei potabile | | | Realizat | Proiect SAMTID | |
| | Reabilitarea stației de repompare a apei potabile | | | Realizat | Proiect SAMTID | |
| 3 | Modernizarea stației de epurare | Municipiul Sighișoara | - | In curs de realizare | Buget local | - |
| | Elaborarea unor reglementări specifice pentru parametrii apei uzate | | | Realizat | S.C. Aquaserv | |
| 4 | Amenajarea întregului platou Breite ca rezervație naturală, interzicerea circulației și a pășunatului | Municipiul Sighișoara | - | Realizat | Fundația Mihai Eminescu trust | A fost elaborat Planul de management al rezervației de către custozi – Consiliul local și Fundația Mihai Eminescu Trust |
| 5 | Identificarea plantelor lemnoase rare, monumentale, cu valoare decorativă Extinderea ariei protejate de pe platoul Breite | Municipiul Sighișoara | - | Realizat | Fundația Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervației |
| 6 | Program de colaborare între ecologi și managerii resurselor naturale pentru menținerea biodiversității | Municipiul Sighișoara | - | Realizat | Fundația Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervației |
| | Menținerea calității ecosistemelor de pădure protejarea unor băltoace temporare și restaurarea bălților dispărute | | | Realizat | | Prin Planul de management al rezervației |
| 7 | Programe educaționale pentru sensibilizarea cetățenilor asupra protecției biodiversității | Municipiul Sighișoara | - | In curs de realizare | Fundația Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervației |
| | Elaborarea unor programe educaționale pentru copii în vederea influențării pozitive a percepției despre biodiversitate | | | In curs de realizare | Fundația Mihai Eminescu Trust | Prin Planul de management al rezervației |
| 8 | Eliminarea depozitărilor neautorizate și ecologizarea zonelor unde s-au creat asemenea depozite | Municipiul Sighișoara | - | Realizat | - | - |
| 9 | Colectarea selectivă a deșeurilor cu europubele, reglementarea depozitării deșeurilor rezultate din activitatea de sănătate | Municipiul Sighișoara | - | In curs de realizare | PHARE 2006 | Se implementează proiectul „Un oraș mai curat pentru noi și cei care vor veni”, pentru realizarea unei stații de sortare a deșeurilor la depozitul din Mun. Sighișoara |
| | Program de educare a populației pentru un oraș mai curat | | | In curs de realizare | PHARE 2006 | |
| 10 | Program pentru optimizarea traficului, crearea de locuri de parcare și dirijarea traficului de tranzit în afara orașului | Municipiul Sighișoara | - | In curs de realizare | Buget local Proiect URBACT | - |



✚ **Agencia pentru Protecția Mediului Sibiu** a actualizat **Planul Local de Acțiune pentru Mediu** în cursul anului **2006**, acesta fiind **aprobat** prin **Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 142/21.12.2006**. În prezent PLAM Sibiu se află **în etapa de implementare și monitorizare a variantei actualizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu SIBIU | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| PLAM SIBIU | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 17 | - | 43 | - | - | 1 | 61 |
| ≤ 2010 | 73 | - | 55 | 3 | 2 | 3 | 136 |
| > 2010 | - | 1 | 16 | - | - | 1 | 18 |
| Total | 90 | 1 | 114 | 3 | 2 | 5 | 215 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Au fost elaborate o serie de documente programatice la nivel județean și local menite să contribuie la impulsivarea unor acțiuni cuprinse în PLAM cum ar fi:

- ♦ Strategia și Planul de Dezvoltare al județului Sibiu 2007-2013
- ♦ Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor aprobat prin HCJ nr. 41/26.03.2009
- ♦ Ghidul de Dezvoltare al municipiului Sibiu
- ♦ Planul Integrat de Dezvoltare al municipiului Sibiu

Finanțarea prin POR și POS Mediu determină realizarea proiectelor de mediu propuse ca acțiuni în PLAM județul Sibiu. În acest scop s-au constituit două asociații intercomunitare în domeniul apă/apă uzată (Asociația de Dezvoltare Comunitară „Apa Sibiu” și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”) și o asociație în domeniul managementului deșeurilor (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSIBIU) contribuind la realizarea mai multor proiecte care se află în PLAM ca proiecte mici și cu șanse minime de a obține finanțări.

Dificultăți

- ♦ Unii indicatori nu fac posibilă o corectă cuantificare a stadiului de realizare al acțiunii.
- ♦ Acțiuni care necesită investiții semnificative sunt realizate cu întârziere din cauza lipsei sau a insuficienței resurselor financiare la nivelul autorităților și agenților economici.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|--------------------------|-------------------|------------------------|
| REGIUNEA 7 CENTRU | | |
| JUDEȚUL SIBIU | | |
| 1 | Municipiul Mediaș | 2003-2004 |
| 2 | Municipiul Sibiu | 2003-2004 |



Stadiul proiectelor identificate în Portofoliul de proiecte al Agendei Locale 21, în **municipiul Mediaș** se prezintă astfel:

| Nr crt. | Denumirea proiectului/Beneficiar | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiu de realizare | Surse de finanțare | Observații |
|---------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Îmbunătățirea calității mediului urban prin realizarea parcului Vitrometan | Municipiul Mediaș | Spații verzi | Nerealizat | Administrația publică locală | Proiect propus în buget pe anul 2010 |
| 2. | Împădurire suprafețe degradate Hula Baznei | Municipiul Mediaș | Impădurire | Realizat în anul 2009 | Surse proprii | - |

Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind procesul de planificare de mediu la nivel local și regional

* AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

- ♦ *Publicarea Planului Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru (2007-2013) pe pagina de web a agenției.*
- ♦ Documentul *PRAM actualizat a fost pus la dispoziția publicului* spre consultare la sediul ARPM Sibiu.
- ♦ *Evaluările* Planului Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 7 Centru din perioada 2007-2009 sunt *publicate pe pagina de web a agenției*

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

- ♦ *Comunicate de presă*
- ♦ *Materiale de informare*

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

- ♦ Publicarea documentului *PLAM actualizat* pe pagina de web a agenției APM Harghita
- ♦ *Distribuirea documentului PLAM actualizat* în format tipărit acesta fiind distribuit în cadrul acțiunilor educative desfășurate de către APM Harghita în unitățile de învățământ.

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

- ♦ *Publicarea de articole* în mass-media locală

* AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

- ♦ *Publicarea de articole* în mass-media locală
- ♦ *Publicarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu Sibiu (2007-2013)* pe pagina de web a agenției.

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în PNAPM și a celor redirecționate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.



* * *
*


In planurile de acțiune pentru mediu din **Regiunea 7 Centru** a fost prevăzut un număr de **1355 acțiuni**, dintre care **562 au fost deja realizate**, iar **563 sunt în curs de realizare**. Un procent de **13,06%** din totalul acțiunilor prevăzute reprezintă **acțiuni nerealizate**.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru


număr acțiuni

| PRAM/PLAM | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
|---------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| PRAM Sibiu | 98 | - | 72 | 2 | 1 | - | 173 |
| PLAM Alba | 62 | - | 66 | 12 | 1 | - | 141 |
| PLAM Brașov | 116 | 1 | 86 | - | 17 | 1 | 221 |
| PLAM Covasna | 66 | 5 | 49 | 1 | 22 | 3 | 146 |
| PLAM Harghita | 75 | - | 81 | 16 | - | - | 172 |
| PLAM Mureș | 47 | 1 | 95 | 143 | 1 | - | 287 |
| PLAM Sibiu | 90 | 1 | 114 | 3 | 2 | 5 | 215 |
| TOTAL | 554 | 8 | 563 | 177 | 44 | 9 | 1355 |

Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din planurile de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 7 Centru



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu la nivelul Regiunii 7 Centru





CONCLUZII REGIUNEA 7 CENTRU

- * **ARPM Sibiu a finalizat documentul PRAM actualizat** care a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională prin **Hotărârea nr. 22/15.11.2006**; în prezent se desfășoară **etapa de implementare, monitorizare și evaluare a variantei actualizate a PRAM Regiunea 7 Centru.**
- * **Toate PLAM-urile din Regiunea 7 Centru au primit aprobare pentru varianta actualizată.**
- * **PLAM Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu se află în etapa de implementare și monitorizare a variantei actualizate.**
- * La nivelul Regiunii 7 Centru, **procentul de acțiuni realizate** este de **41,48% (562 acțiuni realizate)** din totalul de **1355 de acțiuni.**
- * Acțiuni de **mediatizare** privind procesul de planificare de mediu au fost realizate de către ARPM Sibiu, APM Alba, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu prin *publicarea pe pagina de web a documentului PRAM/PLAM, publicarea de articole în mass-media, consultări publice, comunicate de presă, campanii de informare și transmiterea documentului factorilor interesați.*



REGIUNEA 8 BUCUREȘTI - ILFOV

✚ **Planul Regional de Acțiune pentru Mediu - Regiunea 8 București-Ilfov, aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov prin Hotărârea nr. 95/18.09.2008, se află în etapa de implementare a variantei inițiale.**

- ❖ In prezent are loc revizuirea fundamentărilor celor 46 probleme de mediu identificate în etapa de elaborare a documentului.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este același cu cel prezentat la sfârșitul anului 2009:

| Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Regional de Acțiune pentru Mediu BUCUREȘTI - ILFOV | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|---------|------------|
| PRAM BUCUREȘTI - ILFOV | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| ≤ 2010 | 199 | - | 131 | 13 | - | - | 343 |
| > 2010 | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
| Total | 208 | - | 140 | 13 | - | - | 361 |

număr acțiuni

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

La **oportunități** poate fi menționată posibilitatea accesării surselor de finanțare europene destinate autorităților publice locale.

Principalele **dificultăți** întâmpinate au fost legate de:

- ❖ Comunicarea deficitară între instituțiile implicate în procesul de planificare de mediu și lipsa de răspuns la solicitările ARPM București, ceea ce a atras după sine întârzieri ale procesului de implementare/monitorizare a acțiunilor cuprinse în PRAM București-Ilfov și imposibilitatea abordării/interpretării integraliste a datelor;
- ❖ Lipsa de informații privind bunele practici în domeniul planificării de mediu la nivel național și internațional;
- ❖ Absența unei metodologii de elaborare/implementare/monitorizare a planurilor regionale de acțiune pentru mediu, adoptată oficial la nivel de guvern sau minister;
- ❖ Absența unei metodologii privind modalitatea de transmitere a propunerilor cu caracter legislativ făcute de membrii Grupului de Lucru al PRAM;
- ❖ Slaba corelare pe orizontală a planurilor sectoriale cu PRAM București-Ilfov;
- ❖ Absența seminariilor de instruire pentru cei care lucrează în domeniul planificării de mediu și a schimbului de informații privind metodologia de monitorizare a acțiunilor;
- ❖ Lipsa de răspuns a unor instituții neimplicate în procesul de planificare dar care dețin date ce ar putea sprijini acest proces;



- ❖ Lipsa solicitării expertizei ARPM București în ceea ce privește elaborarea propunerilor de proiecte de către autoritățile locale, care să răspundă problemelor identificate prin PRAM București-Ilfov.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ❖ ARPM București a propus membrilor Grupului de Lucru organizarea Simpozionului cu tema „Planificarea de mediu și practici de dezvoltare durabilă în Regiunea 8 București-Ilfov”. Scopul acestui eveniment de a prezenta și promova proiecte, idei de proiecte, studii de fundamentare, studii de cercetare și exemple de bune practici care concură la atingerea obiectivului general al PRAM București-Ilfov. S-a dorit prezentarea proiectelor desfășurate de către autorități/instituții/organizații/asociații, implicate în planificarea de mediu, care, prin rezultatele obținute, ar putea avea efecte benefice asupra mediului și ar putea rezolva o parte din problemele identificate prin PRAM. Au răspuns solicitării 5 instituții, iar dintre acestea, doar 3 au prezentat materiale pentru eveniment. În consecință, desfășurarea evenimentului a fost amânată.
- ❖ ARPM București a solicitat membrilor Grupului de Lucru transmiterea unor materiale de prezentare a autorităților/instituțiilor/organizațiilor/asociațiilor pe care le reprezintă, pentru a fi afișate pe site-ul ARPM București în vederea asigurării accesului public la informații și a îmbunătățirii comunicării dintre instituții. A fost primit un singur material de prezentare.
- ❖ ARPM București a încheiat în luna ianuarie 2010, un Protocol de colaborare cu Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București, ai cărei reprezentanți fac parte din Grupul de Lucru al PRAM. Prin acest protocol s-a avut în vedere îmbunătățirea relațiilor de colaborare în domeniul planificării de mediu, facilitarea accesului studenților acestei facultăți, specializarea Mediu, la informațiile de mediu, schimbul reciproc de informații de mediu între ARPM București și Facultatea de Geografie, inițierea unor proiecte comune de cercetare în domeniul protecției mediului.
- ❖ În scopul facilitării comunicării și schimbului de informații adresa de e-mail prambi@arpm.ro a devenit adresa oficială de corespondență a membrilor structurii organizatorice a PRAM București-Ilfov.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

La nivelul Regiunii 8 București-Ilfov, a fost finalizat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al sectorului 2 al Municipiului București, cu sprijin din partea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă.

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| REGIUNEA 8 BUCUREȘTI-ILFOV | | |
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI | | |
| 1 | Sectorul 2 | 2006-2007 |

Situația planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 8 București-Ilfov

- ✚ **Planul Local de Acțiune pentru Mediu București** se află în etapa de actualizare inițiată în ianuarie 2009.
- ❖ Din luna august 2009, nu au mai fost programate activități legate de actualizarea PLAM București.



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este următorul:

| Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu BUCUREȘTI | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | | | număr acțiuni |
| PLAM BUCUREȘTI | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 79 | - | 17 | 8 | - | 2 | 106 |
| ≤ 2010 | 138 | 7 | 32 | 36 | 14 | 20 | 247 |
| > 2010 | 9 | 2 | 25 | - | - | - | 36 |
| Total | 226 | 9 | 74 | 44 | 14 | 22 | 389 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Agenția pentru Protecția Mediului București, în procesele de implementare, monitorizare și evaluare, colaborează cu instituțiile responsabile (Instituția Prefectului MB, PMB, Primăriile de sector, Direcția de Sănătate, GNM, Poliția Comunitară, ANM, Apele Romane, RAR etc), cu agenții economici și cu ONG-urile de mediu din Municipiul București.

În activitatea de implementare și monitorizare a PLAM au intervenit **dificultăți** cauzate de următorii factori:

- ❖ receptivitate și interes scăzut manifestate de membrii subgrupurilor de lucru;
- ❖ lipsa fondurilor necesare pentru implementarea acțiunilor propuse în PLAM București;
- ❖ schimbări frecvente în componența Grupului de Lucru, ca urmare a fluctuației de personal existentă la nivelul autorităților/instituțiilor publice;
- ❖ lipsa personalului specializat pe domeniul planuri, proiecte la nivelul APM București.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

APM București a participat, în perioada 14-17 iunie 2010, la Programul „Parteneriat pentru întărirea guvernării de mediu în București”, alături de Asociația de Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă-Agenda Locală 21, având finanțare din partea Norway Grant și a acestei asociații.

Stadiul implementării Agendei Locale 21

| Nr. crt. | Localitate/județ | Perioada implementării |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| REGIUNEA 8 BUCUREȘTI-ILFOV | | |
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI | | |
| 1 | Sectorul 2 | 2006-2007 |

Primăria sectorului 2 al Municipiului București, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, a elaborat Planul Local de Dezvoltare Durabilă al sectorului 2 în perioada 2006-2007. Prin acest document se dorește sprijinirea contribuțiilor locale în stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare, conform cerințelor impuse de Uniunea Europeană.



Stadiul proiectelor de mediu identificate în cadrul **Agendei Locale 21** a rămas același cu cel raportat în semestrul II 2009:

| Nr. crt. | Denumirea proiectului | Localizare | Domeniul de mediu | Stadiul de realizare | Surse de finanțare |
|----------|--|---------------------------------|-------------------|--|---|
| 1 | Reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate – Faza I | Municipiul București | Apă | În curs de realizare – Termen de finalizare decembrie 2010 | Fonduri europene (Granturi); Împrumuturi externe (BERD, BEI) Fonduri proprii; Alte surse (bugetul de stat) |
| 2 | Instalație pentru preepurarea apelor uzate – Piața Dobroești | Municipiul București – sector 2 | Apă | În curs de realizare | Surse proprii |
| 3 | Instalație pentru preepurarea apelor uzate – Piața Obor | Municipiul București – sector 2 | Apă | În curs de realizare | Surse proprii |

La nivelul Primăriei sectorului 3 a început în iulie 2007 constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă și au fost solicitate opiniile locuitorilor acestui sector prin intermediul unor chestionare.

✚ **Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov** a inițiat procesul de **actualizare** a Planului Local de Acțiune pentru Mediu în luna **mai 2008**, obținându-se **Ordinul Prefectului județului Ilfov nr. 1267/30.09.2009**.

- ❖ APM Ilfov a parcurs primii pași ai procesului de actualizare, respectiv, instituționalizarea și organizarea activităților de actualizare, urmate de realizarea unei Analize SWOT a potențialului comunității.

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu este prezentat în continuare:

| Stadiul de realizare al acțiunilor rezultat din Planul Local de Acțiune pentru Mediu ILFOV | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|----------|----------------------|
| | | | | | | | <i>număr acțiuni</i> |
| PLAM ILFOV | | | | | | | |
| Termen de realizare | Realizate | Realizate în avans | În curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| Permanente | 39 | - | - | 5 | 14 | 4 | 62 |
| ≤ 2010 | 53 | - | 9 | 8 | 5 | - | 75 |
| > 2010 | - | 8 | 11 | 100 | - | - | 119 |
| Total | 92 | 8 | 20 | 113 | 19 | 4 | 256 |

Oportunități/dificultăți întâmpinate în derularea activităților privind procesul de planificare

Lipsa resurselor financiare pentru implementarea acțiunilor incluse în PLAM Ilfov constituie cea mai importantă problemă.

Demersuri întreprinse pentru îmbunătățirea colaborării cu autoritățile locale

- ❖ Organizarea de către APM Ilfov a unor conferințe tematice pentru reprezentanții autorităților locale;
- ❖ Deplasări în teren ale personalului tehnic în vederea urmăririi și evaluării acțiunilor realizate;



Activități desfășurate pentru diseminarea informației privind procesul de planificare de mediu la nivel județean și regional

❖ AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

- ♦ *Publicarea informațiilor* referitoare la PRAM București-Ilfov *pe pagina de web* a ARPM București;
- ♦ *Editarea și publicarea broșurii* „Planificarea de mediu” pe site-ul ARPM București;
- ♦ *Publicarea articolului* „Planificarea de mediu, document suport pentru dezvoltarea durabilă a unei comunități” în Revista Infomediu Europa;
- ♦ *Organizarea expoziției* „Case care plâng” ca răspuns la Problema „Degradarea monumentelor istorice și a siturilor arheologice”, identificată în cadrul procesului de planificare;
- ♦ *Organizarea unei mese rotunde* „Corelarea planificării de mediu cu planificarea urbană și amenajarea teritoriului”, la care au fost invitați să participe membrii subgrupului de lucru „Urbanism și mediu/Zone degradate/Calitatea solului” precum și Direcțiile pentru cultură și culte din București și județul Ilfov.

Activitățile întreprinse de către ARPM București au vizat, pe de o parte, informarea comunității cu privire la procesul de planificare de mediu din Regiunea 8 București-Ilfov, iar pe de altă parte, eficientizarea comunicării și a schimbului de informații dintre ARPM București, ca instituție coordonatoare a procesului de planificare și membrii Grupului de Lucru.

❖ AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

- ♦ *Prezentarea procesului de planificare de mediu* la nivelul Municipiului București în cadrul Programului „Parteneriat pentru întărirea guvernării de mediu în București” - 14-17 iunie 2010.

❖ AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ILFOV

- ♦ *Intâlniri și competiții pe teme de mediu* prilejuite de diverse aniversări și campanii de mediu;
- ♦ *Comunicate de presă* pentru informarea publicului și a instituțiilor interesate privind obiectivele importante necesare actualizării PLAM;
- ♦ *Publicarea informațiilor* referitoare la Comitetul de Coordonare, Comitetul de Analiză Tehnică și Grupul de Lucru, *pe pagina de web* a APM Ilfov;
- ♦ *6 campanii de informare/conștientizare;*
- ♦ *10 conferințe/seminarii/mese rotunde;*
- ♦ *5 apariții în mass-media.*

Stadiul de finanțare și/sau implementare al proiectelor din PNAPM

Situația proiectelor incluse în PNAPM și a celor redirectionate către PRAM/PLAM este prezentată în **anexele 1 și 2**.




* * *

*


La nivelul **Regiunii 8 București-Ilfov** a fost prevăzut un număr de **1006 acțiuni**, care au fost incluse în Planul Regional de Acțiune și planurile locale de acțiune. Dintre acestea, **543 acțiuni** au fost **realizate**, iar **234 acțiuni** sunt **în curs de realizare**.

| Stadiul de realizare a acțiunilor de mediu din planurile de acțiune pentru mediu la nivel local și regional – Regiunea 8 București Ilfov | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>număr acțiuni</i> | | | | | | | |
| | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | Total |
| PRAM București-Ilfov | 208 | - | 140 | 13 | - | - | 361 |
| PLAM București | 226 | 9 | 74 | 44 | 14 | 22 | 389 |
| PLAM Ilfov | 92 | 8 | 20 | 113 | 19 | 4 | 256 |
| TOTAL | 526 | 17 | 234 | 170 | 33 | 26 | 1006 |

Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu rezultat din planurile de acțiune pentru mediu la nivelul Regiunii 8 București-Ilfov



Stadiul de realizare al acțiunilor de mediu, la nivelul Regiunii 8 București-Ilfov





CONCLUZII REGIUNEA 8 BUCUREȘTI-ILFOV

- * **PRAM** Regiunea 8 București-Ilfov se află în **etapa de implementare a variantei inițiale**.
- * **PLAM București** și **PLAM Ilfov** se află în **etapa de actualizare** a variantei inițiale.
- * La nivelul **Regiunii 8 București-Ilfov** a fost realizat un procent de **54%** dintr-un număr total de **1006** acțiuni.
- * Diseminarea informațiilor referitoare la planificarea de mediu la nivelul Regiunii 8 București-Ilfov s-a realizat prin *comunicate de presă, publicații, broșuri, articole în presă, campanii de informare, conferințe, seminarii, mese rotunde și competiții pe teme de mediu*.



CONCLUZII SEMESTRUL I 2010

În urma centralizării datelor primite de la cele **8 agenții regionale** și **42 agenții județene pentru protecția mediului**, situația planurilor de acțiune pentru mediu la nivel județean și regional în semestrul I 2010 se prezintă astfel:

PLANURILE REGIONALE DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU

Toate cele **8 agenții regionale pentru protecția mediului** au elaborat Planul Regional de Acțiune pentru Mediu.

Implementarea variantei inițiale a PRAM

- ☞ **3 PRAM-uri** se află în **etapa de implementare și monitorizare a variantei inițiale** (*Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia, Regiunea 5 Vest, Regiunea 8 București-Ilfov*).

Prima actualizare a PRAM

- ☞ **3 PRAM-uri** se află în **etapa de actualizare a variantei inițiale** (*Regiunea 1 Nord-Est, Regiunea 2 Sud-Est, Regiunea 6 Nord-Vest*).

Implementarea primei variante actualizate a PRAM

- ☞ **2 PRAM-uri** se află în **etapa de implementare și monitorizare a primei variante actualizate** (*Regiunea 3 Sud Muntenia, Regiunea 7 Centru*).

Aprobări obținute pentru varianta actualizată

- ☞ PRAM Regiunea 7 Centru a fost aprobat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională.
- ☞ PRAM Regiunea 3 Sud Muntenia se află în curs de aprobare.

PLANURILE JUDEȚENE DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU

Pentru toate cele **41 agenții județene și pentru Municipiul București** a fost elaborată **varianta inițială** a planurilor de acțiune pentru mediu. Dintre acestea:

Prima actualizare a PLAM

- ☞ **11 PLAM-uri** se află în **etapa de actualizare a variantei inițiale** (*Bacău, Botoșani, București, Buzău, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Satu-Mare, Vrancea*).

Implementarea primei variante actualizate a PLAM

- ☞ **29 PLAM-uri** se află în **etapa de implementare și monitorizare a primei variante actualizate** (*Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Teleorman, Timiș, Tulcea*).

A doua actualizare a PLAM

- ☞ PLAM Galați se află în **etapa de actualizare a primei variante actualizată în anul 2006**.

Implementarea celei de-a doua variante actualizate a PLAM

- ☞ PLAM Giurgiu se află în **etapa de implementare a celei de-a doua variante actualizate**.

Aprobări obținute pentru varianta actualizată

- ☞ Din cele **30 PLAM-uri** care se află în **etapa de implementare a variantei actualizate**, **22 au obținut**, până în prezent, **aprobare** din partea autorităților publice locale (*Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Sălaj, Sibiu, Vaslui, Vâlcea, Teleorman, Timiș*).




La nivelul întregii țări, situația **monitorizării acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor propuse** în planurile de acțiune pentru mediu pentru cele **8 Regiuni de Dezvoltare** se prezintă astfel:

☞ dintr-un total de **14508 acțiuni de mediu**:

- realizate → 5473 (37,7%)
- realizate în avans → 249 (1,7%)
- în curs de realizare → 4665 (32,2%)
- nerealizate → 3510 (24,2%)
- amânate → 311 (2,1%)
- anulate → 300 (2,1%)

În semestrul I 2010 au fost raportate **14508** acțiuni, aflate în diferite etape ale procesului de actualizare, implementare și monitorizare. Situația la nivel național este prezentată în tabelul și graficul de mai jos.

| REGIUNEA | Realizate | Realizate în avans | In curs de realizare | Nerealizate | Amânate | Anulate | TOTAL |
|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Regiunea 1 Nord-Est | 788 | 49 | 955 | 542 | 82 | 106 | 2522 |
| Regiunea 2 Sud-Est | 629 | 5 | 588 | 59 | 61 | 13 | 1355 |
| Regiunea 3 Sud Muntenia | 1447 | 89 | 833 | 2122 | 66 | 35 | 4592 |
| Regiunea 4 Sud-Vest | 273 | 2 | 369 | 70 | 6 | 21 | 741 |
| Regiunea 5 Vest | 545 | 10 | 403 | 48 | 12 | 9 | 1027 |
| Regiunea 6 Nord-Vest | 711 | 69 | 720 | 322 | 7 | 81 | 1910 |
| Regiunea 7 Centru | 554 | 8 | 563 | 177 | 44 | 9 | 1355 |
| Regiunea 8 București-Ilfov | 526 | 17 | 234 | 170 | 33 | 26 | 1006 |
| TOTAL | 5473 | 249 | 4665 | 3510 | 311 | 300 | 14508 |



ANEXE

Stadiul proiectelor incluse în Portofoliul de proiecte al Planului Național de Acțiune pentru Protecția Mediului

Regiunea 1 Nord - Est

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|--|------------|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| JUDEȚUL BACĂU | | | | | | | | |
| 1. | G1PA01P001 | Proiect de centrală cu ciclu combinat în CET BORZEȘTI – România | Jud. Bacău | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | - | - | Se elaborează studiul de fezabilitate (s-a încheiat protocol de colaborare cu firma Electra Bel din Belgia). Termenul de finalizare al proiectului este prevăzut pentru anul 2013. |
| 2. | G2A01P016 | Modernizare și re tehnologizare abator păsări – SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA Bacău, punctul de lucru din municipiul Bacău | Jud. Bacău | Apă | Realizat | SAPARD | - | Proiectul a fost finalizat în luna aprilie |
| 3. | G2A01P018 | Bazin stocare dejecții provenite din procesul de creștere și îngrășare a porcilor, realizat din beton armat, impermeabilizat cu folie de polietilenă capacitate 6000 mc la ferma Gh. Doja, aparținând de SC SUINPROD SIRET SRL Bacău | Jud. Bacău | Apă | In curs de realizare | Finanțare de la Guvernul Olandei | - | Proiectul include și realizarea unei stații de biogaz, termenul de finalizare al proiectului fiind stabilit pentru anul 2011. |
| 4. | G2A01P019 | Bazin stocare mixtură dejecții provenită din procesul de creștere și îngrășare a porcilor, realizat din beton armat, impermeabilizat cu folie de polietilenă capacitate 4000 mc la ferma Ardeoani, aparținând de SC SUINPROD SIRET SRL Bacău | Jud. Bacău | Apă | Realizat | Surse proprii | - | - |
| 5. | G2A01P023 | Preepurarea apei uzate rezultate de la fabricarea pastei de maculatură și a hârtiei igienice la SC LETEA SA Bacău | Jud. Bacău | Apă | Realizat | Surse proprii | - | Proiectul s-a finalizat în decembrie 2008 din surse proprii. |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-------------------------|-------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------|--|
| 6. | G2A01P024 | Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești | Jud. Bacău | Apă | In curs de realizare | Surse proprii aparținând Consiliului Local Onești | - | Este în fază de elaborare proiectul tehnic și se va organiza licitația pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă. |
| 7. | G2A01P027 | Sistematizarea rețelelor de canalizare (SC CHIMCOMPLEX SA Borzești) | Jud. Bacău | Apă | In curs de realizare | Surse proprii | - | Proiectul este în derulare până în 2012 și rămâne cu caracter permanent. |
| 8. | G2A01P028 | Modernizarea stației de epurare (SC CHIMCOMPLEX SA Borzești) | Jud. Bacău | Apă | In curs de realizare | Surse proprii | - | Proiectul are ca termen de finalizare anul 2012. În prezent se studiază ofertele pentru alegerea soluției cele mai eficiente de epurare a apelor uzate. |
| 9 | G3DS01P001 | Managementul integrat al deșeurilor în zona de Vest a județului Bacău | Jud. Bacău | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare | Fondul de Coeziune | - | Proiectul este inclus în faza a doua a proiectului „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și în localitățile învecinate” pentru a fi finanțat din Fondul de Coeziune |
| 10. | G3DS01P002 | Protecția mediului prin reciclarea deșeurilor provenite din construcții și demolări | Jud. Bacău | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Realizat | Administrația Fondului pentru Mediu | - | SC „Miralex” SRL Bacău a finalizat proiectul menționat cu surse de la Administrația Fondului pentru Mediu |
| JUDEȚUL BOTOȘANI | | | | | | | | |
| 1. | G1PA01P036 | Modernizarea cazanului de apă fierbinte CAF 100Gcal/h nr. 2 tip 8 ^a pentru reducerea prețului energiei termice și încadrarea emisiilor de noxe în normele de mediu la SC TERMICA SA Botoșani | Municipiul Botoșani, județul Botoșani | Protecția atmosferei | In curs de realizare | Surse Proprii | 587000 Euro | Valoarea investițiilor realizate până la 31.12.2008: 112 000 Euro |
| 2. | G2A01P334 | Protejarea patrimoniului natural prin minimizarea efectelor asupra mediului și populației generate de revărsările de ape și creșterea nivelului de protecție în bazinul râului Jijia, pe teritoriul municipiului Dorohoi – beneficiar Consiliul Local Dorohoi | Municipiul Dorohoi, județul Botoșani | Apă | Nerealizat | - | - | Lipsă resurse financiare |
| 3. | G2A01P436 | Modernizarea stației de epurare și modernizarea, extinderea și reabilitarea rețelelor de | Municipiul Dorohoi, județul | Apă | Nerealizat | - | - | Proiectul este inclus în etapa a II-a a Planului Coordonator General “Alimentarea cu apă, colectarea și |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------------------|-------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|
| | | canalizare în municipiul Dorohoi | Botoșani | | | | | epurarea apelor uzate în județul Botoșani” (Master Plan) |
| 4. | G5UR01P049 | Protejarea și valorificarea patrimoniului natural prin înființarea de noi parcuri, scure și aliniamente în municipiul Dorohoi și reabilitarea și modernizarea celor existente | Municipiul Dorohoi, județul Botoșani | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | - | - | Lipsă resurse financiare |
| 5. | G6CS01P011 | Consolidare versant 1 Mai – municipiul Dorohoi, județul Botoșani | Municipiul Dorohoi, județul Botoșani | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | - | - | Lipsă resurse financiare |
| JUDEȚUL IAȘI | | | | | | | | |
| 1. | G2A01P273 | Amenajarea ecologică a vechiului curs al Jijiei – localitatea Bosia, comuna Ungheni și localitatea Victoria, comuna Victoria, județul Iași | Localitatea Bosia, comuna Ungheni și localitatea Victoria, comuna Victoria | Apă | In curs de realizare | Buget local | - | Stadiu de realizare fizic: 10% |
| 2. | G2A01P430 | Realizare stații de epurare a apei uzate de la unitățile medico-sociale din mediul rural (spitalele/secțiile: Grajduri, Dr. Clounet, Șipote și Sculeni) | Com. Grajduri, mun. Iași, com. Șipote | Apă | Nerealizat | Se caută surse de finanțare | - | Spitalul Șipote a solicitat finanțare de la Fondul de Mediu Spitalul Sculeni s-a închis. |
| 3. | G3DS01P113 | Proiectarea și implementarea unei noi linii de prelucrare a materiilor prime la SC CERAMICA SA Iași, utilizând în procesul de fabricație cenușa de termocentrală de proveniență de la CET II Holboca Iași | Municipiul Iași | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Realizat | Surse proprii | - | Implementat: în cadrul materiei prime este utilizată cenușa de termocentrală provenită de la CET Holboca |
| 4. | G3DS01P110 | Managementul deșeurilor din mediul rural | Județul Iași | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare | POS Mediu Axa prioritară 2 | - | Obiectivele proiectului sunt cuprinse și în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”, pentru care a fost întocmit și aprobat Master Planul cu același titlu de către ROM AIR Consulting LTD. Finanțarea realizării Master Planului–Plan de investiții pe termen lung pentru perioada 2008-2038 s-a realizat prin Programul PHARE CES 2006 „Dezvoltarea capacității administrative pentru |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|--|---------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | managementul Fondurilor Structurale”, Prioritatea E - ”Sprijin pentru Ministerul Mediului pentru a se pregăti ca Autoritate de Management și Organism Intermediar”. A fost constituită la nivelul județului Iași ADISS (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Salubritate) și urmează depunerea cererii de finanțare. Finanțarea proiectului se va face în continuare prin POS Mediu Axa prioritară 2. |
| 5. | G3DS01P111 | Amenajare stații de transfer deșeuri în județul Iași | Județul Iași | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | În curs de realizare | POS Mediu Axa prioritară 2 | - | În cadrul <i>proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”</i> , menționat la punctul 1 este prevăzută și componenta referitoare la „Amenajare stații de transfer deșeuri în județul Iași” |
| 6. | G6CS01P015 | Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate din județul Iași | Județul Iași | Protecția solului | În curs de realizare | Se caută surse de finanțare | - | Proiect reluat în cadrul PLAM revizuit al județului Iași prin includerea într-un proiect integrat mai mare |
| 7. | G4B01P056 | Managementul durabil al ariilor protejate din județul Iași | Județul Iași | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | În curs de realizare | Se caută sursele de finanțare | - | Parțial obiectivele proiectului au fost atinse în cadrul proiectului <i>„Management comun România - Republica Moldova pentru managementul biodiversității în zona de graniță”</i> derulat de către APM Iași împreună cu partenerii săi în perioada 2006-2008. |
| 8. | G7EE01P011 | Campanie de informare-educare în mediul rural ”Agricultura ecologică integrată” | Județul Iași | Educație ecologică | În curs de realizare | - | - | Realizat parțial în cadrul Seminarului pentru agricultură ecologică, ”Noile reglementări ale C.E. privind produsele agricole ecologice”, cu ocazia Târgului de produse ecologice de la Iași, mai 2009 |
| JUDEȚUL NEAMȚ | | | | | | | | |
| 1. | G7EE01P021 | Pregătirea materialelor de informare, publicitate și conștientizare pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, viitor sit Natura 2000 | Județul Neamț | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Se află în lucru documentația pentru proiectul <i>„Revizuirea planului de management al Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș și conștientizare publică pe baza principiilor Natura 2000”</i> pentru a fi depus la POS Mediu. |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|-------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| 2. | G2A01P269 | Construire de apărători de maluri și baraje de retenție în vederea prevenirii și înlăturării efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase pe o lungime de 8000 m – comuna Hangu pârâul Audia, Boboteni, Sasu | Comuna Hangu | Apă | În curs de realizare | - | - | Studiul de fezabilitate pentru continuarea lucrărilor finalizate în anul 2008 a fost elaborat. S-au solicitat fonduri pentru realizarea lucrărilor. |
| 3. | G3DS01P108 | Depozit de deșeuri municipale clasa B, municipiul Roman | Municipiul Roman | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Anulat | - | - | Conform Master Planului pentru managementul integrat al deșeurilor solide în județul Neamț elaborat în cadrul Proiectului PHARE „Asistență Tehnică pentru Pregătire de Proiecte” proiectul nu se mai încadrează în liniile strategice ale managementului deșeurilor în județul Neamț. |
| 4. | G3DS01P109 | Depozit deșeuri municipale clasa B în municipiul Piatra Neamț | Municipiul Piatra Neamț | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Anulat | - | - | |
| JUDEȚUL SUCEAVA | | | | | | | | |
| 1. | G2A01P032 | Apărări de maluri și amenajarea cursului pârâului Sucevița | Comuna Sucevița | Apă | Nerealizat | - | - | SF realizat de către Regia Națională Apele Române prin Direcția Apelor Siret – Bacău, SGA Suceava. |
| 2. | G2A01P033 | Regularizare râu Moldovița și afluenții săi – comuna Moldovița, județul Suceava | Comuna Moldovița | Apă | În curs de realizare | Buget local | - | S-au executat terasamente (43.000 mc) pe o lungime de 2200m |
| 3. | G2A01P267 | Ecologizare pârâul Morii, comuna Adâncata | Comuna Adâncata | Apă | Nerealizat | - | - | Lipsă fonduri |
| 4. | G2A01P007 | Rețele de canalizare cu stații de epurare în comuna Crucea, județul Suceava | Comuna Crucea | Apă | Nerealizat | - | - | Proiectul “Rețele de canalizare, stații de epurare, alimentare cu apă, modernizare drumuri comunale în localitățile Satu Mare și Cojoci” depus pe Măsura 3.2.2 este eligibil cu 60 puncte, dar nefinanțat. |
| 5. | G2A01P030 | Reabilitare și extindere rețea apă potabilă și canalizare cu înființare de stații de tratare și epurare pe o lungime de 64 km – orașul Dolhasca și satele aparținătoare: Budeni, Siliștea, Poiana, Valea Poienii, Gulia, Probota | Orașul Dolhasca | Apă | Nerealizat | - | - | Proiect aflat în faza inițierii Studiului de Fezabilitate și identificării fondurilor |
| 6. | G4B01P001 | Întărirea capacității de management a patrimoniului natural din Parcul Național Călimani, ca parte integrantă a rețelei Natura 2000 | Vatra Dornei - Călimani | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Fonduri Structurale POS Mediu Bacău | - | Schimbare titlu proiect: “Studiu pentru reintroducerea speciei <i>Tetrao tetrax</i> (cocoșul de mesteacăn) în Parcul Național Călimani” – selectat pentru finanțare dar încă nu a fost semnat contractul de finanțare. |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-------------------------|---|----------------------|---|--|---|
| 7. | G5UR01P001 | Amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a spațiilor verzi din cartiere (Gura Humorului) | Gura Humorului | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | Fondul de Mediu Buget local | 90 000 Euro | A fost realizat integral. |
| 8. | G5UR01P011 | Amenajarea spațiilor verzi din municipiul Suceava | Municipiul Suceava | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Buget local Buget de stat | 472 000 Euro | Reabilitare Parc Central - cheltuit 315 mii Euro. |
| 9. | G6CS01P013 | Consolidare versant Zamca din municipiul Suceava | Municipiul Suceava | Calitatea solului | Nerealizat | - | - | Studiu de fezabilitate, Studiu geotehnic și Proiect Tehnic |
| 10. | G7EE01P001 | Măsuri de management pentru conservarea biodiversității prin educare și conștientizare în Parcul Național Călimani | Vatra Dornei - Călimani | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Propunerea de proiect a fost modificată după neacceptarea pentru finanțare; se pregătește o nouă cerere de finanțare pentru POS Mediu, care se va depune până la data de 25.01.2010. |
| 11. | G7EE01P009 | Informarea și conștientizarea cetățenilor privind importanța protecției mediului | Municipiul Suceava | Educație ecologică | Realizat | Buget local | - | 1-5.06.2010 simpozion; expoziție de desene cu teme ecologice; paradă a costumelor din materiale reciclabile. |
| JUDEȚUL VASLUI | | | | | | | | |
| 1. | G1PA01P003 | Tehnologii curate pentru un mediu nepoluat – SC RULMENȚI SA BĂRLAD | Județul Vaslui | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | Fonduri proprii | 750000 lei | - |
| 2. | G2A01P008 | Instalație de tratarea /eliminarea/epurarea emulsiilor uzate și tehnologia aferentă – SC RULMENȚI SA Bârlad | Județul Vaslui | Apă | Nerealizat | - | 585000 lei | - |
| 3. | G2A01P426 | Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate din municipiul Bârlad | Județul Vaslui | Apă | In curs de realizare | ISPA | 54,8 milioane lei (14,9 milioane Euro) | „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, canalizare, a stațiilor de epurare din mun. Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești” - se derulează de către CJ Vaslui în cadrul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară pe o durată de 36 luni. Pentru Bârlad proiectul este realizat în proporție de 50%. |
| 4. | G3DS01P014 | Managementul regional al deșeurilor în județul Vaslui | Județul Vaslui | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | POS Mediu, Axa prioritară 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric | 32 milioane Euro | Urmează depunerea cererii de finanțare în 2010 A fost redenumit: „Realizarea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui |
| 5. | G3DS01P018 | Dezafectarea depozit. de șlam galvanic situat pe dealul Delea | Județul Vaslui | Deșeuri și subst. chimice periculoase | Nerealizat | - | 1,6 mil lei | - |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-----------------------|--------------------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| JUDEȚUL BRĂILA | | | | | | | | |
| 1. | G1S _{CL} 02P066 | Dezvoltarea unei infrastructuri pentru studiul aridizării climatului și modelarea tendinței de deșertificare în Sud-Estul României și a procesului de stepizare a microclimatului de luncă din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei | Parcul Natural Balta Mică a Brăilei | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Arealul avut în vedere la elaborarea propunerii de proiect este pe mai mult de o regiune, iar în acest ciclu de finanțare s-a considerat oportun abordarea unor proiecte care să rezolve probleme ale sitului Parcul Natural Balta Mică a Brăilei. |
| 2. | G2A02P333 | Regularizare râu Buzău în zona satului Constantinești, comuna Rîmnicelu | Satul Constantinești, comuna Rîmnicelu | Apă | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | În zona satului Constantinești eroziunea de mal drept râu Buzău, nu are o evoluție rapidă care să pună în pericol localitatea. SGA Brăila monitorizează evoluția acestei eroziuni și se vor lua măsuri în momentul în care evoluția eroziunii va periclita zona. |
| 3. | G4B02P081 | Reabilitarea hidrologică a Bălții Mici a Brăilei – zonă umedă de interes internațional, poziția 1074 pe lista Convenției RAMSAR | Balta Mică a Brăilei | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Datorită faptului că zona de aplicare a proiectului este o zonă inundabilă supusă unor reguli speciale în privința construcțiilor, s-a realizat cererea de finanțare „Managementul capitalului natural din Parcul Natural Balta Mică a Brăilei - sit Natura2000, sit Ramsar prin abordare integrată (ecosistemică), evaluare și conștientizare”, întocmit în conformitate cu Ghidul de finanțare pe Axa 4 POS Mediu–Protecția naturii. Proiectul a fost depus în sesiunea a 3-a de apeluri de cereri de finanțare cu termen de depunere 25.01.2010. Proiectul a parcurs evaluarea preliminară și este în faza de evaluare finală la Autoritatea de Management POS Mediu București. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|
| 4. | G4B02P068 | Identificarea și conservarea unor habitate cu biodiversitate genetică, botanică și avifaunistică situate pe același areal pe cursul inferior al Dunării | Dunărea | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | - |
| 5. | G5UR02P017 | Amenajare parc urban oraș Făurei | Oraș Făurei, județul Brăila | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | AFM | - | Proiect finanțat de AFM. Suprafața totală de spațiu verde 33850 m ² . |
| 6. | G5UR02P018 | Amenajare parc orășenesc oraș lanca | Oraș lanca, județul Brăila | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | AFM | - | Proiect aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu - finanțare primită, lucrare recepționată. |
| 7. | G5UR02P016 | Amenajare parc și spațiu de joacă pentru copii în localitatea Bordei Verde | Localitatea Bordei Verde, județul Brăila | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | AFM | - | Proiectul depus la Administrația Fondului pentru Mediu a fost respins. |
| 8. | G6CS02P018 | Consolidare mal stâng râul Buzău pe raza satelor Racovița și Custura, comuna Racovița, județul Brăila | Sat Racovița, Sat Custura, comuna Racovița, județul Brăila | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | S-a făcut cunoscut autorităților: CJ Brăila, Prefectura Brăila, ISU „Dunărea” Brăila și D.A. Buzău – Ialomița, stadiul eroziunii de mal stâng amonte de loc. Custura, com. Racovița, evaluat prin verificare în teren. Se așteaptă luarea deciziilor la nivel de Minister, Direcție și Consiliu Județean. |
| JUDEȚUL BUZĂU | | | | | | | | |
| 1. | G2A02P425 | Alimentare cu apă a localităților de pe Valea Buzăului din lacul de acumulare Siriu – 25 de localități | Valea Buzăului | Apă | Nerealizat | Fonduri proprii Fonduri structurale | Valoare estimativă 55 mil. Euro, din care 50 mii Euro pentru protecția mediului | S-a elaborat studiul de fezabilitate și s-a depus la APM Buzău cererea pentru obținerea acordului de mediu. APM Buzău a emis decizia etapei de încadrare, s-a parcurs etapa de definire a domeniului, iar prin îndrumar, s-a solicitat beneficiarului prezentarea impactului asupra mediului și a studiului de evaluare. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|--------------------------|-------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|--|
| 2. | G6CS02P002 | Reconstrucția ecologică a terenurilor afectate de eroziune și alunecări din bazinul hidrografic Slănic/Buzău, în vederea utilizării durabile și reintroducerii acestora în circuitul economic | Bazinul hidrografic Slănic/Buzău Perimetru de ameliorare Aldeni - Cernătești | Calitatea solului și zone degradate | Realizat în proporție de 50% (337,174 lei) | Ministerul Agriculturii - 214.593 lei Buget de stat - 122.581lei | Valoare actualizată: 677.200 lei | Terenurile fiind slab productive, proiectul are o importanță considerabilă în reconstrucția ecologică a amplasamentului și pentru protecția și conservarea biotopului din arealul respectiv. |
| JUDEȚUL CONSTANȚA | | | | | | | | |
| 1. | G4B02P026 | Fundamentarea științifică a managementului ariilor marine protejate românești | - | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |
| 2. | G4P02P036 | Îmbunătățirea infrastructurii ariilor protejate forestiere – ROMSILVA, orașele Basarabi, Băneasa, Cernavodă, Hârșova și comunele Limanu, Dumbrăveni, Grădina | Orașele Basarabi, Băneasa, Cernavodă, Hârșova și comunele Limanu, Dumbrăveni, Grădina | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |
| 3. | G4B02P028 | Caracterizarea fenomenelor de înflorire algală a microalgelor planctonice și a vegetației microfite de la litoralul românesc și evaluarea efectelor ecologice asupra ecosistemului marin | - | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |
| 4. | G4B02P030 | Parteneriat științific pentru studiul biodiversității și fundamentarea planurilor de management adaptiv necesare protecției și conservării ecosistemelor marine și costiere | - | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |
| 5. | G4B02P027 | Evaluarea stării ecosistemului marin; soluții pentru protecție/reabilitare | - | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-----------------------|-------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 6. | G7EE02P013 | Conștientizarea publicului cu privire la starea de conservare a biodiversității din zona costieră românească sub impactul schimbărilor climatice | - | Educație ecologică | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |
| 7. | G7EE02P007 | Educație ecologică și informare publică despre ocrotirea ariilor protejate forestiere | - | Educație ecologică | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Nu au fost alocate fonduri. |
| JUDEȚUL GALAȚI | | | | | | | | |
| 1. | G4B02P047 | SALVAȚI NATURA- Conservarea biodiversității în Aria Protejată Pădurea Gârboavele | Pădurea Gârboavele | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Realizat | - | - | Proiectul a fost finalizat și a constat în elaborarea Studiului de fezabilitate și a Studiului de impact asupra mediului pentru aria protejată Pădurea Gârboavele. |
| 2. | G5UR02P012 | Dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Galați prin înființarea unui parc, în cartierul Dimitrie Cantemir | Municipiul Galați | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Administrația Fondului pentru Mediu | 3.750.000 lei | Proiectul va fi promovat după definitivarea PUG-ului pentru municipiul Galați, inclusiv pentru cartierul Dimitrie Cantemir. |
| 3. | G5UR02P015 | Dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Galați prin înființarea unui parc, în cartierul Dunărea | Municipiul Galați Parc Micro 21, aferent bl. R4-R7 Super market Selgros | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | În curs de realizare | AFM - Contract 620/N/2.06.2 010 | 1.000.000 lei (40,85% cheltuieli eligibile) | Proiectul se află în implementare. |
| 4. | G5UR02P014 | Dezvoltarea spațiilor verzi din municipiul Galați prin înființarea unui parc, în microraioul 13B | Municipiul Galați | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | Administrația a Fondului pentru Mediu | 1.085.316,43 lei | Lucrările de construcție ale obiectivului au fost finalizate în mai 2009. |
| 5. | G5UZ02P013 | Implementarea planului local de gestiune a zgomotului în municipiul Galați | Municipiul Galați | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | - | - | Proiectul nu a mai fost depus, deoarece la momentul respectiv nu au fost disponibile fondurile necesare elaborării documentației tehnice aferente. Între timp obiectivele vizate au fost acoperite din finanțarea în cadrul unui proiect PHARE CBS 2006 „Dezvoltarea și extinderea laboratorului de monitorizare integrată a factorilor de mediu în Euroregiunea Dunărea de Jos – zona Galați-Cahul” |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | finalizat în 10.2009 |
| 6. | G7EE02P008 | Sistem integrat de informare a publicului cu privire la factorii de mediu | Municipiul Galați | Educația ecologică | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | - |
| 7. | G2A02P042 | Reconsiderare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate Târgu Bujor | Târgu Bujor | Apă | Nerealizat | - | - | Proiectul este inclus în Master Planul județului Galați întocmit de firma de consultanță IGIP CARL BRO. |
| 8. | G2A02P043 | Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în cartierele Jiru și Golășei, orașul Târgu Bujor | Târgu Bujor | Apă | Nerealizat | - | - | Proiectul este inclus în Master Planul județului Galați întocmit de firma de consultanță IGIP CARL BRO. |
| 9. | G3DS02P020 | Colectarea și transportul deșeurilor municipale din orașul Târgu Bujor și colectarea selectivă a deșeurilor | Târgu Bujor | Managementul deșeurilor | In curs de realizare | Programul PHARE 2006 | 378.378 Euro fără TVA din care: 314.735,3 Euro UE și 63.642,7 Euro CL Tg. Bujor | În prezent se află în derulare, data finalizării 30.07.2010. Programul PHARE 2006 „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, Schema de granturi Investiții publice în sectoarele de mediu, sesiunea aprilie 2008 |
| 10. | G2A02P036 | Reabilitare rețele de distribuție apă potabilă în municipiul Tecuci | Partea de sud a orașului Tecuci | Apă | In curs de realizare | Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile a fost inclusă ca și activitate în cadrul unui proiect depus spre finanțare în cadrul POR Axa 1.1. | - | Acest proiect se află în faza de elaborare a documentației de atribuire aferentă procedurii de achiziție a proiectului tehnic. |
| 11. | G4B02P003 | Amenajare arie naturală protejată - loc fosilifer Rateș Tecuci | Rateș - Tecuci | Protecția naturii, biodiversitate | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | - |
| 12. | G4B02P002 | Modernizare Parc | Parc Dendrologic | Protecția naturii, | In curs de | Proiectul a fost depus în | - | Se află în faza de elaborare a documentației de atribuire aferentă |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-----------------------|-------------|---|-------------------|---|------------------------------------|--|------------------|---|
| | | Dendrologic Tecuci | Tecuci | biodiversitate | realizare | cadrul POR Axa prioritară 1.1. | | proceduri de achiziție a proiectului tehnic. |
| 13. | G5UR02P002 | Accesul liber la recreere în noul parc al cartierului N. Bălcescu din municipiul Tecuci | Municipiul Tecuci | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Proiectul a fost depus în cadrul POR Axa prioritară 1.1. | - | Nu a fost depus spre finanțare. |
| 14. | G3DS02P087 | Reducerea cantității de deșuri depozitate la rampa de gunoi a municipiului Galați prin reciclarea materialelor re folosibile | Galați | Managementul deșeurilor | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare | - | Proiectul nu a mai fost depus deoarece nu au fost disponibile la momentul respectiv fondurile necesare elaborării documentației tehnice aferente. În prezent se află în derulare proiectul „Managementul integrat al deșeurilor solide în municipiul Galați și împrejurimi”, finanțat prin programul ISPA - Măsura 2003/RO/16P/PE/027-03, având obiective similare. |
| JUDEȚUL TULCEA | | | | | | | | |
| 1. | G2A02P303 | Proiecte prioritare în sectorul de Apă Potabilă și Apă Uzată în municipiul Tulcea, în orașul Isaccea, în orașul Măcin. Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stației de epurare ape uzate menajere oraș Sulina | Județul Tulcea | Apă | În curs de realizare | Finanțare obținută în 2008 POS Mediu - Axa 1 | 114 mil. Euro | În cadrul proiectului au fost atribuite următoarele contracte de execuție: 1. Contractul de lucrări CL8 „Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în aglomerarea Tulcea - lot 3” fiind de 18.476.291,99 lei fără TVA, durata estimată de 24 luni. 2. Contractul de lucrări CL3 “Extinderea și reabilitarea capacităților de tratare a apei în aglomerările Sulina, Măcin și Isaccea”. Durata de realizare este de 42 luni. 3. Contractul de lucrări ”Stație nouă de epurare în aglomerarea Tulcea (Utilități)”, 46.201.000 lei fără TVA. 4. Contractul de lucrări |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | | | <p>"Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în Sulina". Valoarea contractului 27.605.330 lei fără TVA.</p> <p>5. Contractul de lucrări "Stații de epurare în aglomerările Măcin și Isaccea (Utilități)", valoarea de 8.013.931,78 lei fără TVA.</p> <p>6. Contractul de lucrări "Asistență tehnică pentru supraveghere lucrări "Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Tulcea", cu valoarea de 9.721.922,98 lei fără TVA.</p> |
| 2. | G2A02P302 | Stație preepurare levigat în cadrul depozitului de deșeuri nepericuloase și periculoase stabile nereactive– SC ECOREC SA | Punct lucru Tulcea | Apă | Realizat | Surse proprii | 300 mii Euro | - |
| 3. | G4B02P064 | Monitorizarea evoluției habitatului prioritar cu fag dobrogean din rezervația Valea Fagilor în contextul unicității sale ca tip de habitat la nivel european și includerea în zona cu protecție strictă a Parcului Național Munții Măcinului | Parcul Național Munții Măcinului | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Administrația Parcului Munții Măcinului face demersuri de realizare a unui parteneriat cu Institutul de ecologie Forestieră din Germania, care implementează un proiect de studiu al fagului pe teritoriul Uniunii Europene |
| 4. | G5UR02P021 | Reabilitare și monitorizare parc perimetral lacului Ciuperca din municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Administrația Fondului pentru Mediu Nu a fost depus dosar spre finanțare. | - | Proiectul va fi depus la AFM în momentul finalizării Proiectului „Reconstrucție ecologică a lacului Ciuperca” |
| 5. | G6CS02P016 | Reconstrucția ecologică a văii Morsu | Comuna Greci | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | Administrația Fondului pentru | - | Primăria comunei Greci intenționează să înainteze acest proiect pentru a obține finanțare din |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | Mediu Nu a fost depus dosar spre finanțare. | | Fondul pentru Mediu |
| 6. | G7EE02P022 | <p>Îmbunătățirea stării de conservare a patrimoniului natural din perimetrul Parcului Național Munții Măcinului prin acțiuni de conștientizare a comunităților locale și de promovare a valorilor naturale și tradiționale la nivel național și internațional</p> | Parcul Național Munții Măcinului | Educație ecologică | Realizat | - | - | <p>În data de 19.03.2010 a fost lansat la Luncavița proiectul "Conștientizare publică și educație ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în Parcul Național Munții Măcin", realizat de ONG „Natura Zâmbește”, în parteneriat cu Parcul Național Munții Măcinului și comuna Luncavița. Proiectul, în valoare de 78.300 lei, cuprinde seminarii de educație ecologică, desfășurate în școlile din Măcin, Luncavița, Văcăreni, Jijila, Greci, Cerna, Horia și Hamcearca, realizarea unui film documentar privind importanța Parcului Național Munții Măcin, editarea unei broșuri cu speciile de floră și faună protejate din parc, precum și realizarea unor acțiuni de ecologizare împreună cu elevii școlilor din zona Parcului Național. Finanțarea proiectului s-a realizat prin fonduri de la Administrația Fondului pentru Mediu.</p> |
| 7. | G7EE02P023 | <p>Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității din zona de interferență a habitatelor stepice din Parcul Național Munții Măcinului cu habitatele umede din zona Lacul Sărat ca parte componentă a Sitului Natura 2000 Munții Măcinului, prin acțiuni de conștientizare a comunităților locale și de</p> | Parcul Național Munții Măcinului | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | - |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|------------------------|-------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------|---|
| | | promovare a valorilor naturale și etnoculturale la nivel național și internațional | | | | | | |
| 8. | G7EE02P012 | Educarea tinerilor tulceeni în vederea colectării selective a deșeurilor și protecției mediului- | Municipiul Tulcea | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | În data de 27 noiembrie 2009, Primăria municipiului Tulcea va lansa programul „ <i>Invățăm să reciclăm ambalajele</i> ” care este inclus în Programul național numit „Educație pentru sănătate în Școala Românească”. |
| JUDEȚUL VRANCEA | | | | | | | | |
| 1. | G2A02P015 | Proiect inițial: Reabilitarea stației de epurare Mărășești – Documentație tehnică Proiect modificat: <i>„Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Vrancea, Aglomerarea Mărășești”</i> | Mărășești Jud. Vrancea | Apă | Nerealizat | POS Mediu | - | Principalele aglomerări cuprinse în acest proiect: Focșani, Odobești, Panciu, Adjud, Mărășești, Homocea. În cadrul acestui proiect vor fi executate lucrări pentru alimentările cu apă și canalizare. A fost obținută finanțarea. |
| 2. | G2A02P012 | Reducerea consumului de apă proaspătă, preluată din râul Siret, folosită la fabricarea de hârtie pentru carton ondulat din hârtie reciclată (maculatură) la SC VRANCART Adjud | Adjud | Apă | Nerealizat | Investiții parțiale din fonduri proprii Nu a fost depus dosar spre finanțare. | 1.585,00 lei | - |
| 3. | G2A02P013 | Reducerea consumului de apă proaspătă, preluată din râul Siret folosită la fabricarea de hârtie igienică din hârtie reciclată (maculatură) la SC VRANCART SA Adjud | Adjud | Apă | Nerealizat | Investiții parțiale din fonduri proprii Nu a fost depus dosar spre finanțare. | 860,00 lei | - |
| 4. | G4B02P004 | Implementarea și actualizarea măsurilor de conservare a biodiversității din planul de management al Parcului Natural Putna | Parc Natural Putna Vrancea | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | 1.150,00 lei | A fost obținută personalitatea juridică pentru Administrația Parcului Natural Putna Vrancea |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| | | Vrancea | | | | | | |
| 5. | G4B02P005 | Evaluarea și cuantificarea resurselor naturale regenerabile din Parcul Natural Putna Vrancea | Parc Natural Putna Vrancea | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | 9.175,00 lei | |
| 6. | G4B02P006 | Intărirea măsurilor de conservare a biodiversității în Rezervația Naturală Cheile Tișiiței | Rezervația Naturală Cheile Tișiiței | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Nu a fost depus dosar spre finanțare. | 175,00 lei | |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|--|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| JUDEȚUL ARGEȘ | | | | | | | | |
| 1. | G1PA03P055 | Realizare centrală cogenerare cu turbină de gaze de 17 MW la CET Găvana, Pitești | Pitești | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | - | Lipsă sursă de finanțare |
| 2. | G2A03P164 | Studiu asupra evaluării calitative și cantitative a resurselor de apă subterane ale județului Argeș și de vulnerabilitate a lor la poluare | Județul Argeș | Apă | Nerealizat | - | - | Lipsă sursă de finanțare |
| 3. | G2A03P165 | Studiul principalelor cursuri de apă din județul Argeș cu scopul de a salvagarda viața umană, infrastructurile și activitățile antropice | Județul Argeș | Apă | Nerealizat | - | - | Lipsă sursă de finanțare |
| 4. | G2A03P045 | Alimentare cu apă potabilă, execuție canalizare și stație de epurare în satele Asociației Comunelor de pe Valea Cotmenei | Județul Argeș | Apă | In curs de realizare | POS Mediu | - | A fost realizat Studiul de Fezabilitate |
| 5. | G2A03P171 | Realizarea unui sistem integrat al ciclului apelor în serviciul localităților așezate în zona de est a județului Argeș, prin construirea unui dorsal de aducțiune, a rețelelor de canalizare și a respectivelor instalații de epurare – 26 localități interesate, între Albeștii de Muscel și Teiu | Județul Argeș | Apă | In curs de realizare | POS Mediu, (BERD, BEI, buget local); | - | Proiectul este în fază SF și introclus în Master planul pentru apă județul Argeș, în curs de finanțare prin POS Mediu |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|----------------------|------------------|------------------------------------|---|---|---|
| 6. | G2A03P172 | Realizarea unui sistem integrat al ciclului apelor in serviciul localităților așezate în zona de est a Județului Argeș, prin construirea unui dorsal de aducțiune, a rețelelor de canalizare și a respectivelor instalații de epurare – 37 localități vizate între Arefu și Bârlad | Județul Argeș | Apă | In curs de realizare- | POS MEDIU și alte surse (BERD, BEI, buget local); | - | Proiectul este în fază SF și inclus în Master planul pentru apă județul Argeș, în curs de finanțare prin POS Mediu |
| 7. | G2A03P163 | Reabilitarea canalizării menajere, meteorice și a stației de epurare Câmpulung | Municipiul Câmpulung | Apă | In curs de realizare | Ministerul Mediului Buget local PHARE CES 2006 Buget local | 1.975.169,69 lei 6.171.170 lei | Proiectul are două componente: 1. Rețele de canalizare menajeră și meteorică pe străzile Cuza Vodă, Alexandru cel Bun și Neagoe Basarab - Realizat 2. Reabilitarea stației de epurare a Municipiului Câmpulung - In curs de realizare |
| 8. | G2A03P519 | Îmbunătățirea alimentării cu apă a Municipiului Câmpulung | Municipiul Câmpulung | Apă | In curs de realizare | Buget local | 288.068 lei 800.266 lei 523.290 lei | Proiectul are 3 componente: 1. Rețea de apă pe strada Gh. Mitu - Realizat 2. Rețea de apă pe strada Dr. Fălcoianu - În curs de realizare 3. Completare rețea distribuție pe strada Mărășești - În curs de realizare |
| 9. | G2A03P169 | Modernizarea instalațiilor de tratare și evacuare ape uzate menajere și industriale la SC Automobile Dacia S.A. Mioveni | Orașul Mioveni | Apă | Realizat | Fonduri proprii | 1.100.000 Euro | - |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---|---|---|
| 10. | G2A03P170 | Crearea condițiilor de dezvoltare durabilă a orașului Topoloveni prin îmbunătățirea infrastructurii locale | Orașul Topoloveni | Apă | Nerealizat | - | - | Se caută sursa de finanțare |
| 11. | G2A03P175 | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bila, Schitu Scoicești, parțial Budișteni, din comuna Leordeni | Comuna Leordeni | Apă | In curs de realizare | Buget local | 3.188.85721 lei | Realizat în proporție de 70% |
| 12. | G2A03P176 | Rețea de canalizare și stație de epurare satele Furnicoși, Rudeni, Mihăești Centru și Valea Popii, comuna Mihăești | Comuna Mihăești | Apă | In curs de realizare | - | - | A fost realizat Studiul de Fezabilitate, se caută sursa de finanțare |
| 13. | G2A03P174 | Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate în orașul Mioveni | Orașul Mioveni | Apă | Realizat | PHARE CES Buget local CJ Argeș Buget local Fondul de Mediu Buget local | 1.385.231,7 Euro 3.229.403,02 lei 5.103.564,7 lei | Proiectul are 3 componente: 1. Extinderea sistemului de canalizare și epurare în cartierul Colibași- Realizat 2. Modernizarea sistemului de canalizare în cartierul Racoviță - Realizat 3. Modernizarea stației de epurare Mioveni |
| 14. | G4B03P007 | Cercetări de telemetrie, ecologie, biologia reproducerii și conservarea speciei amenințate Romanichtys Valsanicola | Comuna Brăduleț | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Se identifică sursa de finanțare |
| 15. | G5UZ03P025 | Pasaj rutier Podul Viilor din municipiul Pitești, județul Argeș | Municipiul Pitești | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Buget local | 24.098.151,9 lei | In curs de realizare Contract de servicii de proiectare în valoare de 191.500 lei, fără TVA. |
| JUDEȚUL DÂMBOVIȚA | | | | | | | | |
| 1. | G1S _{CL} 03P029 | Modernizarea C.T. Târgoviște Sud prin extindere cu 6,5 MWe motoare termice pe gaze și cu 14 MWt cazane de apă fierbinte | Municipiul Târgoviște | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | Alocații bugetare și surse proprii | 32.501.000 lei | Proiectul a primit denumirea „Cogenerare Municipală Târgoviște” |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|--|--------------------------|---|
| 2. | G2A03P046 | Reabilitare front captare DN 7-Dăilești, conductă de aducțiune, stație de pompare, înmagazinare și tratare, reabilitare rețea de distribuție 7 km și extindere oraș Titu-etapa II, cartier Sălcuța, Titu-Târg, Fusea, Hagioaica | Localități din Județul Dâmbovița | Apă | In curs de realizare | Compania Națională de Investiții, buget Consiliul județean și bugetul local Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori” | 6.440.958 lei (fără TVA) | Proiect în curs de execuție – 99%. A fost schimbată denumirea proiectului: în „Reabilitarea alimentării cu apă din captarea Braniștea, reabilitare rețea distribuție și extinderea ei în orașul Tiu, cartier Titu – Târg, județul Dâmbovița” |
| 3. | G2A03P263 | Reabilitare rețele de distribuție apă în Municipiul Moreni | Municipiul Moreni | Apă | In curs de realizare | Compania Națională de Investiții, fonduri europene, bugetul de stat și bugetul local | 13.144.506,72 lei | 45% Realizat |
| 4. | G2A03P067 | Reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră și pluvială în municipiul Moreni | Municipiul Moreni | Apă | In curs de realizare | POS Mediu, Axa 1 | 52.810.113 lei | Realizat SF |
| 5. | G2A03P068 | Reabilitare și modernizare stație de epurare în municipiul Moreni | Municipiul Moreni | Apă | In curs de realizare | POS Mediu, Axa 1 | 14.128.827 lei | Realizat SF |
| 6. | G3DS03P069 | Instalație de cogenerare (utilizarea de deșeuri ca și combustibil sau adaos de combustibil) în municipiul Târgoviște | Municipiul Târgoviște | Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase | Anulat | - | - | Lipsă sursă de finanțare |
| 7. | G4B03P008 | Elaborarea și implementarea planului de management pentru situl de importanță comunitară „Bucegi” | Județele DB, PH, BV | Protecția Naturii, Biodiversitate și Păduri | Anulat | - | - | S-a renunțat la acest proiect |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|
| 8. | G4B03P009 | Reconstrucția ecologică a suprafețelor de pajiște alpină erodate din jurul monumentelor naturale „Babele” și „Sfinxul”, cuprinse în situl de importanță comunitară „Bucegi”, reorganizarea și refacerea traseelor turistice ce asigură accesul la aceste monumente și legătura cu celelalte obiective turistice și stații de telecabină | Județele DB, PH | Protecția Naturii, Biodiversitate și Păduri | Anulat | Proiectul depus spre finanțare la POS Mediu Axa 4 | - | Proiectul a fost depus spre finanțare la POS Mediu Axa 4 a fost respins. |
| 9. | G5UR03P026 | Regenerare urbană în zonele micro: IX, XI, XII, Cartierul Prepeleac și Cartierul Matei Voievod din municipiul Târgoviște | Municipiul Târgoviște | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | POR, Axa Prioritară 1 FEDR, Buget de stat, buget local | 142.104.125,0 1 lei | Proiect aflat în etapa de evaluare tehnico – economică. Proiectul este denumit: „Plan strategic integrat pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Târgoviște”. |
| 10. | G5UR03P027 | Îmbunătățirea condițiilor de trafic în municipiul Târgoviște prin: 1. realizarea unui nou drum de centură în municipiul Târgoviște; 2. <i>modernizarea și reabilitarea inelului de centură existent al municipiul Târgoviște</i> 3. modernizarea și reabilitarea rețelei stradale existente, inclusiv în zonele nou construite; 4. îmbunătățirea și degajarea transportului urban prin reabilitarea, modernizarea și extinderea spațiilor de parcare, inclusiv realizarea unor parcări etajate în municipiul Târgoviște | Municipiul Târgoviște | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | FEDR, buget de stat și buget local | 88.789.047 lei | Proiectul include doar pct.2 – „Modernizarea și reabilitarea inelului de centură existent al municipiului Târgoviște” 3 |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|------------------------|-------------|---|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--|
| 11. | G7EE03P002 | Conștientizarea publicului cu privire la pericolul provocat de deșeurile provenite de la VSU (vehicule scoase din uz) | Județul Dâmbovița | Educație Ecologică | Nerealizat | - | - | Proiect depus spre finanțare la AFM.- Nu a fost aprobat |
| JUDEȚUL GIURGIU | | | | | | | | |
| 1. | G1SCL03P041 | Centrală termică solară în municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | 85% Cofinanțare din fonduri europene 15% Contribuție proprie | 23 milioane Euro (estimare) Valoare estimată PNAPM 62600 mii lei | Se propune un singur proiect "Centrală termică solară + centrală termică pe biomasă + rețele de distribuție și transport + P.T. ", 72 milioane Euro (estimare) |
| 2. | G1SCL03P042 | Captarea biogazului de la depozitul de deșeuri menajere în municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu, | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | Valoare estimată PNAPM 2750 mii lei | Proiect abandonat deoarece prin proiectul județean de deșeuri aprobat de CE nu se consideră semnificativă cantitatea de biogaz de la depozitul existent în municipiul Giurgiu, nefiind posibilă captarea lui |
| 3. | G1SCL03P040 | Centrală termică pe biomasă în municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | 85% Cofinanțare din fonduri europene 15% Contribuție proprie | 13 milioane Euro (estimare) Valoare estimată PNAPM 40680 mii lei | Se propune un singur proiect "Centrală termică solară + centrală termică pe biomasă + rețele de distribuție și transport + P.T. ", 72 milioane Euro (estimare) |
| 4. | G1PA03P053 | Montare arzătoare cu NOx redus- instalația mare de ardere nr. 2, SC SCUT SA, Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | Surse conform OUG 48/2004 și surse proprii | 6167525,78 lei | - |
| 5. | G1PA03P051 | Modernizare electrofiltru la instalația mare de ardere nr. 1, SC SCUT SA, Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | Surse proprii | Valoare estimată 14.750 mii RON | - |
| 6. | G1PA03P054 | Montare arzătoare cu NOx redus- instalația mare de ardere nr. 1, SC SCUT SA, Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | Surse proprii | Valoare 74384,3 lei | - |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|--|---|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 7. | G1PA03P052 | Montare instalație de desulfurare a gazelor de ardere SC SCUT SA, Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | Surse proprii | Valoare estimată PNAPM 73750 mii lei | Propunere proiect |
| 8. | G2A03P213 | Sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale excesive în comuna Grădinari | Comuna Grădinari, Județul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 1200 mii lei | - |
| 9. | G2A03P224 | Dig zona rezidențială și de agrement Vama Nouă – Giurgiu 2, Tronson TR9 – Malu Roșu, municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată PNAPM 723 188 Euro | Propunere proiect APL nu sunt eligibile ANAR este eligibilă pentru accesarea fondurilor de finanțare |
| 10. | G2A03P232 | Amenajarea cursurilor de apă intermitente – torenți, în comuna Roata de Jos | Comuna Roata de Jos | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 3900 mii lei | Propunere proiect |
| 11. | G2A03P205 | Protecția împotriva inundațiilor în comuna Bucșani | Comuna Bucșani | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 10000 mii lei | Propunere proiect |
| 12. | G2A03P206 | Lucrări de protecție împotriva inundațiilor în comuna Vărăști | Comuna Vărăști | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 3500 mii lei | Propunere proiect |
| 13. | G2A03P207 | Lucrări pentru protecție împotriva inundațiilor în comuna Stoieniști | Comuna Stoieniști, Județul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 10450 mii lei | Propunere proiect |
| 14. | G2A03P208 | Protecția împotriva inundațiilor comuna Schitu, sat Cămineasca, sat Bila | Sat Cămineasca, Sat Bila Comuna Schitu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 1600 mii lei | Propunere proiect |
| 15. | G2A03P210 | Protecția împotriva inundațiilor în comuna Mârșa | Comuna Mârșa | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 1600 mii lei | Propunere proiect. Lipsă fonduri pentru întocmire documentație |
| 16. | G2A03P211 | Lucrări pentru protecție împotriva inundațiilor, îndiguiri, comuna Isovoarele | Comuna Isovoarele Județul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 660 mii lei | Propunere proiect |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|
| 17. | G2A03P212 | Protecția împotriva inundațiilor în comuna Hotarele | Comuna Hotarele, Județul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 4150 mii lei | Propunere proiect |
| 18. | G2A03P209 | Consolidarea și amenajarea malurilor râului Dâmbovnic afectate de eroziune, comuna Roata de Jos | Comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | Valoare estimată 26000 mii lei | Propunere proiect |
| 19. | G2A03P215 | Extinderea și modernizarea stației de preepurare de pe platforma SC PARC TEHNOLOGIC ȘI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Municipiul Giurgiu | Apă | Nerealizat | - | 50000 Euro | Propunere proiect |
| 20. | G2A03P216 | Schimbarea tehnologiei de creșterea păsărilor de la sistemul de baterii la sol, SC AVICOLA BUCUREȘTI SA | Oraș Mihăilești | Apă | In curs de realizare | - | Programul SAPARD Alte surse 190000 Euro | Proiect în curs de realizare SC AVICOLA BUCUREȘTI SA a aplicat la Sapard pentru o parte din lucrări: 190000 Euro, pentru Ferma 3-hala 11 și ferma 4-halele 1 și 2. (Urmează identificarea de noi surse de finanțare pentru finalizarea investiției) |
| 21. | G2A03P217 | Construcție stație de epurare ape uzate și reabilitarea sistemului de canalizare pentru fermele 1, 3 și 4 – SC AVICOLA BUCUREȘTI SA | Oraș Mihăilești, Județul. Giurgiu | Apă | In curs de realizare | - | Surse proprii 10000 Euro | S-a realizat reabilitarea sistemului de canalizare la fermele 1,3,4 Valoarea investiției a fost de 10000 Euro Stația de epurare are ca termen de realizare anul 2011, iar valoarea estimată este de 100000 Euro |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|--|--|
| 22. | G2A03P214 | Sistem de preluare și prelucrare a reziduurilor de la nave și intervenție în caz de poluare pe sectorul românesc al Dunării pentru porturile Moldova Veche, Orșova, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călărași și Cernavodă, CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Apă | Nerealizat | Cofinanțare națională (3536441,07 euro) Fonduri structurale 6004678,28 euro | 9541119,35 Euro | Cererea de finanțare și documentația sunt depuse la Autoritatea de Management pentru POS-Transporturi, Direcția Generală Relații Externe din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Proiectul a fost evaluat din punct de vedere economic de către consultanții <i>Jaspers</i> , urmează analiza tehnică, ce în prezent nu poate fi efectuată deoarece Agențiile pentru Protecția Mediului din județele Călărași și Constanța nu au eliberat până în prezent <i>Decizia etapei de încadrare</i> pentru investițiile ce urmează a fi realizate în porturile Călărași și Cernavodă. |
| 23. | G2A03P326 | Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate, reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Apă | În curs de realizare | Fondul de Coeziune Bugetul de Stat Bugetul Local Împrumut Operator Regional | 71 576 418 Euro pentru județ, din care: 53 182 718 Euro pentru municipiul Giurgiu | La data de 04.03.2010 a fost semnat contractul pentru Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu-Slobozia, Lot 2 (CL 5) a fost schimbată denumirea proiectului astfel: <i>“Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Giurgiu”</i> |
| 24. | G3DS03P155 | Închiderea depozitului de zgură și cenușă, SC SCUT SA, Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | Surse proprii | Valoare estimată 12906 mii lei | Propunere proiect. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|
| 25. | G4B03P058 | Fundamentarea științifică și managementul siturilor de importanță europeană – Natura 2000 din Parcul Natural Comana | Parcul Natural Comana, Județul Giurgiu | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | Valoare estimată 10500 mii lei | Propunere proiect Proiectul nu a depășit niciodată faza de fișa de proiect, astfel încât nu s-a ajuns la întocmirea formularului de aplicare. O parte din activitățile incluse în cadrul acestui draft au fost preluate în propunerea de proiect „Managementul zonelor umede din Parcul Natural Comana”, acronim „ZUM-PNC” depusă la ultima sesiune POS – Mediu, dar care a fost respins de către Autoritatea de Management în principal ca fiind „lipsit de valoare adăugată”. Valoarea proiectului ZUM PNC era de 500 mii euro. |
| 26. | G4B03P057 | Reconstrucția ecologică și managementul zonelor umede din Parcul Natural Comana, județul Giurgiu | Parcul Natural Comana, Județul Giurgiu | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | In curs de realizare | FEDR prin POS Mediu Axa 4 Cofinanțare națională | 6242510,59 lei din care: 1248502,12 lei cofinanțare națională Valoare estimată 1,8 mil. Euro | A fost aprobat la finanțare proiectul Consiliului Județean Giurgiu „Reconstrucția ecologică a Bălții Comana” în cadrul POS Mediu Axa 4 A fost semnat contractul de finanțare. |
| 27. | G4P03P059 | Reconstrucția ecologică a arboretelor degradate din pădurea Măgura, județul Giurgiu | Parcul Natural Comana, Județul Giurgiu | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | Valoare estimată 12560 mii lei | Propunere proiect Proiectul nu a depășit niciodată faza de fișă de proiect, astfel încât nu s-a ajuns la întocmirea formularului de aplicare. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|--------------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| 28. | G5UR03P043 | Modernizarea drumului de centură ramura de la penitenciar, șoseaua Ghizdarului, șoseaua Alexandriei, șoseaua Sloboziei și drum P1 – P2 în municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Cofinanțare din fonduri europene Contribuție proprie | Valoare estimată 12700000 Euro | Se reface SF pentru găsirea unor soluții tehnice în vederea afectării unui număr mic de proprietari; a fost schimbată denumirea proiectului astfel: <i>„Drum de trafic greu ramura NV, Penitenciar – Șos. Ghizdarului, Șos. Alexandriei, Șos. Sloboziei și drum P1-P2”</i> |
| 29. | G5UR03P041 | Modernizarea și reabilitarea, inclusiv realizarea unui pasaj supratecan peste calea ferată Giurgiu – Ruse la drumul de legătură între DN 5 – DN 5 b în municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Cofinanțare din fonduri europene și Contribuție proprie | 20.667.200 Euro Valoare estimată PNAPM 20667200 euro | Se reface SF pentru găsirea unor soluții tehnice în vederea afectării unui număr mic de proprietari A fost schimbată denumirea proiectului în <i>„Realizarea unui pasaj denivelat la intersecția cu calea ferată internațională Giurgiu Nord – Ruse și reabilitarea drumului de centură dintre pasaj și DN 5 Giurgiu – București”</i> |
| 30. | G5UR03P042 | Modernizarea și reabilitarea drum de legătură dintre DN 5 Giurgiu – București, DJ 507 Giurgiu – Oinacu și drum de centură Sud, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | În curs de realizare | Contribuție din fonduri europene și Contribuție proprie | 9.500.000 Euro Valoare estimată PNAPM 9,5 mil. Euro | Se reface SF pentru găsirea unor soluții tehnice în vederea evitării proprietarilor de teren |
| 31. | G5UR03P044 | Extinderea suprafeței spațiului verde în municipiul Giurgiu, județul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Cofinanțare AFM și Contribuție proprie | 1.691.822 lei Valoare estimată PNAPM 15 000 000 Euro | Cerere de finanțare depusă la AFM Sesiunea 21.09 – 12.10.2009 |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|
| 32. | G5UR03P030 | Îmbunătățirea calității mediului prin crearea de spații verzi și reîmpădurirea unor terenuri degradate în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu | Comuna Roata de Jos, | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Fondul pentru Mediu (HG 1256/2007) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități | 500000 lei pentru proiectul „Îmbunătățirea calității mediului prin realizarea de spații verzi în comuna Roata de Jos” – proiect finalizat | Urmează identificarea de noi surse de finanțare pentru realizarea împăduririlor unor terenuri degradate |
| 33. | G5UR03P037 | Crearea de spații verzi, reîmpădurirea anumitor terenuri degradate în comuna Băneasa, județul Giurgiu | Comuna Băneasa | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | | Valoare estimată PNAPM 685,00 mii lei | Propunere proiect |
| 34. | G5UR03P036 | Oraș verde – oraș sănătos, Bolintin Vale, județul Giurgiu | Oraș Bolintin Vale | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Fondul pentru Mediu 89,5% Fonduri proprii 10,5% | Valoare estimată PNAPM 1100 mii lei | Proiectul a fost depus în vederea finanțării din Fondul pentru Mediu sub numele „Reabilitare parc central” – total buget 40000 RON, contribuție proprie 42000 RON |
| 35. | G5UR03P031 | Crearea de spații verzi, reîmpădurirea anumitor terenuri degradate în comuna Schitu, satul Bila, satul Vlașin, satul Cămineasca, județul Giurgiu | Satul Bila, Satul Vlașin, Satul Cămineasca, Comuna Schitu | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Fondul pentru Mediu | Valoare estimată PNAPM 260 mii lei | Propunere proiect |
| 36. | G5UR03P032 | Mai mult spațiu verde pentru comuna Vărăști, județul Giurgiu | Comuna Vărăști | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Fondul pentru Mediu | 418.900,00 lei | Proiectul a fost selectat în vederea finanțării din Fondul pentru Mediu |
| 37. | G5UR03P033 | Reamenajare de spații verzi în comuna Vedea, județul Giurgiu | Comuna Vedea | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Fondul pentru Mediu | 972944 lei Valoare estimată PNAPM 800 mii lei | - |
| 38. | G5UR03P039 | Agrement și recreere în condiții ecologice la comuna Grădinari, județul Giurgiu | Comuna Grădinari | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Fondul pentru Mediu | Valoare estimată PNAPM 910 mii lei | - |

JUDEȚUL IALOMIȚA

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|----------------------|---|--|---|
| 1. | G1PA03P004 | Reducerea emisiilor de COV-uri și a consumului de solvent prin modernizarea instalațiilor de extracție ulei la SC ULTEX SA Țândărei | S.C ULTEX S.A Țândărei | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | Surse proprii | - | Măsura din documentație pe baza căreia s-a obținut perioada de tranziție până la 31.12.2011 |
| 2. | G1S _{CL} 03P059 | Instalație de cogenerare – SC EXPUR SA URZICENI, punct de lucru SLOBOZIA | Slobozia | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | - | Nerealizare din lipsa fondurilor |
| 3. | G1S _{CL} 03P060 | Purificarea gazelor de ardere rezultate de la cazane – SC EXPUR SA URZICENI, punct de lucru SLOBOZIA | Slobozia | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | - | - | Proiectul se va finaliza în anul 2011 |
| 4. | G2A03P048 | Alimentare cu apă din subteran în orașul Amara | Orașul Amara | Apă | In curs de realizare | Linia de buget PHARE/2006/018-147.04.01.04.01 | Bugetul Local Amara PHARE/2006/018-147.04.01.04.01 | Proiectul se află în faza de execuție lucrări |
| 5. | G2A03P049 | Înlocuire conductă de refulare apă uzată menajeră în orașul Amara | Orașul Amara | Apă | Nerealizat | - | Bugetul Local Amara | Se află în faza de proiectare |
| 6. | G2A03P051 | Îmbunătățirea calității apei uzate evacuate și a sistemului de alimentare cu apă din subteran la SC ULTEX SA Țândărei, județul Ialomița | S.C ULTEX S.A Str. Teilor Nr. 51 Țândărei | Apă | In curs de realizare | Surse proprii | - | - |
| 7. | G2A03P047 | Stație de tratare apă de alimentare la cazanele de ardere – SC EXPUR SA Urziceni, Punct de lucru Slobozia | Slobozia | Apă | Nerealizat | - | - | Nerealizare din lipsa fondurilor |
| 8. | G3DS03P185 | Stație de biometanizare cu obținere de biogaz – SC EXPUR SA URZICENI, punct de lucru Slobozia | Slobozia | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | - | - | Nerealizare din lipsa fondurilor |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--|--|---|----------------------|--|--|--|
| 9. | G4P03P038 | Realizarea unei perdele împădurite de protecție pe malul sud estic al lacului Amara | Orașul Amara | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Acest obiectiv este prevăzut a se realiza în cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional. Axa prioritara 5, DMI 5.2. Bugetul Local Amara | - | S-a demarat procedura pentru achiziția contractului de lucrări din cadrul proiectului |
| 10. | G7EE03P004 | Înființarea unui Centru de Informare Eco-Turistică în județul Ialomița | Funcționează în spațiul închiriat din incinta Uniunii Sindicatului Liber Ialomița Slobozia | Educație ecologică | In curs de realizare | Surse proprii | - | Măsura din documentație pe baza căreia s-a obținut perioada de tranziție până la 31.12 |
| JUDEȚUL PRAHOVA | | | | | | | | |
| 1. | G2A03P281 | Modernizare, reabilitare, extindere canalizare și construire stație de epurare în orașul Azuga | Azuga, Județul Prahova | Apă | In curs de realizare | POS Mediu – Axa1 Buget local | 12975,2 mii Euro (total valoare investiții pentru aglomerare Sinaia – care include Azuga, Bușteni, Sinaia) | Elaborarea documentației tehnice (SF, PT, cerere de finanțare) pentru proiect regional (Master Plan “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”), pregătit de A.D.I., „Parteneriatul pentru managementul apei Prahova”, beneficiar fiind operatorul județean SC Hidro Prahova SA |
| 2. | G2A03P286 | Regularizare torenți, vâlcele și curs pârâu Azuga | Județul Prahova | Apă | In curs de realizare | Buget local Fondul de Mediu | 1204,377 mii Euro | A fost elaborat Studiul de Fezabilitate (nu există resurse financiare locale pentru finanțare) |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------------------------------------|---|----------------------|--|------------------|--|
| 3. | G2A03P287 | Reabilitare stație tratare și înființarea unui laborator de analize bacteriologice la stația de tratare în municipiul Câmpina | Câmpina, Județul Prahova | Apă | Nerealizat | - | - | A fost înaintat proiectantului ILF Consulting Engineers pentru a fi inclus în Studiul de Fezabilitate pentru aglomerarea Câmpina. Datele solicitate vor fi puse la dispoziție după finalizarea variantei preliminare a SF. |
| 4. | G4B03P008 | Elaborarea și implementarea planului de management pentru situl de importanță comunitară „Bucegi” | Județele Dâmbovița, Prahova, Brașov | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Anulat | - | - | S-a renunțat la acest proiect |
| 5. | G4B03P009 | Reconstrucția ecologică a suprafețelor de pajiște alpină erodate din jurul monumentelor naturale „Babele” și „Sfinxul”, cuprinse în situl de importanță comunitară „Bucegi”. Reorganizarea și refacerea traseelor turistice ce asigură accesul la aceste monumente și legătura cu celelalte obiective turistice și stații de telecabină. | Județele Dâmbovița și Prahova | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Anulat | - | - | Proiectul a fost depus spre finanțare pe POS Mediu Axa 4 și a fost respins deoarece în același timp, Administrația Parcului Natural Bucegi mai avea un proiect aprobat cu aceeași echipă de implementare, deci nu exista posibilitatea asigurării echipei manageriale. |
| 6. | G5UR03P022 | Modernizarea rețelei stradale și sistematizarea accesului rutier în orașul Azuga | Azuga, Județul Prahova | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Fonduri structurale pe POR – Axa 2.1 Buget local | 2289,75 mii Euro | Proiectul „Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi a orașului Azuga”, este depus în vederea obținerii finanțării nerambursabile, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. În prezent a trecut de etapa de evaluare, este selectat pentru finanțare, dar se află pe lista de rezervă |
| 7. | G5UR03P023 | Reabilitarea zonelor verzi și amenajarea zonelor de agrement | Județul Prahova | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | - | 1152,768 mii lei | A fost depus pentru finanțare la AFM (12.10.2009) |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|--|---|---|---|-------------|---|
| 8. | G7EE03P016 | Educație și conștientizare publică, implicarea directă a publicului interesat în protejarea și conservarea Parcului Natural Bucegi și a sitului Natura 2000 „BUCEGI” | Județul Prahova | Educație ecologică | Anulat | - | 360 mii lei | S-a renunțat la acest proiect. |
| JUDEȚUL TELEORMAN | | | | | | | | |
| 1. | G2A03P085 | Extinderea și modernizare stație de epurare ape uzate aparținând SC Suinprod SA Zimnicea – Complex Dracea | Dracea | Apă | Anulat | SC Suinprod SA Zimnicea – Complex Dracea – nu mai funcționează. | - | Complex Dracea – nu mai funcționează. |
| 2. | G2A03P083 | Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Turnu Măgurele | Turnu Măgurele | Apă | In curs de realizare | Fonduri structurale (Fond de coeziune) ISPA | - | Proiect la nivel județean finanțat prin POS Mediu |
| 3. | G2A03P086 | Reabilitarea stației de epurare ape uzate amplasament Zimnicea | Zimnicea | Apă | In curs de elaborare documentație tehnică | Fonduri structurale (Fond de coeziune) ISPA | - | Proiect la nivel județean finanțat prin POS Mediu |
| 4. | G4P03P035 | Împădurirea terenurilor degradate inapte folosințelor agricole din localitățile: Bragadiru, Cioperceni, Lisa, Năstrurelu, Piatra, Suhaia, Seaca, Traianu și Vișoara | Bragadiru, Cioperceni, Lisa, Năstrurelu, Piatra, Suhaia, Seaca, Traianu și Vișoara | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Cofinanțarea Consiliului Județean în parteneriat cu localitățile menționate | - | Lipsă sursă de finanțare |
| 5. | G6CS03P008 | Reconstrucția ecologică a malurilor Sâi, Călmățui, Vede, Teleorman | - | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | Cofinanțarea Consiliului Județean în parteneriat cu localitățile menționate | - | Lipsă sursă de finanțare |

NOTĂ: Fiecare dintre proiectele G4B03P008 și G4B03P009 cu localizare în câte 2 județe, respectiv Dâmbovița și Prahova vor fi luate în considerare doar la nivelul județului Dâmbovița. De asemenea ambele proiecte *au fost anulate*

Regiunea 4 Sud - Vest Oltenia

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------------------|-------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--|
| JUDEȚUL DOLJ | | | | | | | | |
| 1. | G2A04P052 | Canalizare cartier Romanescu – municipiul Craiova | Craiova | Apă | In curs de realizare | Fonduri de coeziune | 9.889,41 mil. EURO | Proiect cuprins în Masterplanul județean. |
| 2. | G2A04P053 | Canalizare menajeră a localității componente a municipiului Craiova – Popoveni | Craiova | Apă | In curs de realizare | Fonduri proprii | 3.998.500 lei | - |
| 3. | G2A04P058 | Reabilitarea stației de apă a municipiului Calafat și a rețelei de distribuție | Calafat | Apă | In curs de realizare | Finanțare prin Programul Operațional Sectorial de Mediu | 7.313 mii EURO | Proiectul este cuprins în Masterplanul pe Apă. S-a realizat SF și s-a aprobat. Proiectul tehnic este în curs de realizare In luna martie 2010 se va depune Cererea de finanțare. |
| 4. | G3DS04P157 | “Prin cei mici pentru cei mari!” – OLTPLAST COMPANY SRL, Craiova - Depozitarea selectivă a deșeurilor în comunele limitrofe Ișalnița, Podari, Pielești, Cernele | Podari, Pielești, Podari, Cernele | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 5. | G5UR04P003 | Amenajarea peisagistică Parcul Lunca Jiului | Craiova | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | In curs de realizare | Fonduri proprii | 30.963.936,37 lei | S-a realizat în procent de 70%. |
| 6. | G5UR04P004 | Reabilitarea ecologică a zonei economice de nord – vest a municipiului Craiova – Lac Craiovița | Craiova | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| JUDEȚUL GORJ | | | | | | | | |
| 1. | G2A04P063 | Prevenirea inundațiilor | Gorj | Apă | Nerealizat | POS Mediu | - | Se realizează studiul de fezabilitate. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| 2. | G4B04P015 | Amenajarea și refertilizarea terenurilor libere de sarcini tehnologice pentru recultivarea silvică | Peșteana Sud, județul Gorj | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | In curs de realizare | Surse proprii | - | In perioada 2007-2009 s-au realizat lucrări de împădurire și recultivare alcalină a solurilor, conform programelor de conformare impuse de APM Gorj, prin autorizația emisă. Proiectul urmează a se derula și în perioada anilor 2009 – 2011 cu lucrări de completări de plantație silvică. |
| 3. | G7EE04P024 | Parcul Național Defileul Jiului – Sit Natura 2000 | Parcul Național Defileul Jiului | Educație ecologică | Nerealizat | POS Mediu AXA 4 | - | A fost redenumit ca „Măsuri de îmbunătățire a managementului și conștientizarea publică în Parcul Național „Defileul Jiului”. Cererea de finanțare se află în etapa finală de evaluare. |
| JUDEȚUL MEHEDINȚI | | | | | | | | |
| 1. | G1PA04P058 | Montare instalație de desulfurare la Instalația mare de ardere nr. 2 | Drobeta Turnu-Severin | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | Sursa de finanțare neidentificată | 19.090 mii lei | S-a întocmit proiectul tehnic și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții în vederea emiterii unei hotărâri de guvern. Propunerea agentului economic pentru finanțare este de 80% alocații bugetare, 20 % surse proprii. |
| 2. | G2A04P438 | Realizarea stației de epurare (reabilitarea) | Drobeta Turnu-Severin | Apă | In curs de realizare | Finanțat din surse proprii | 89.000,00 mii lei | Proiectul se află în stadiu de finalizare. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|-----------------------|---|------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | rețelei de canalizare din incinta societății și realizarea instalației de epurare a apelor menajere) – SC FORSEV SA, Drobeta Turnu-Severin | | | | | | S-a prelungit termenul de finalizare din cauza condițiilor economice (se caută surse de finanțare pentru finalizarea proiectului) |
| 3. | G2A04P440 | Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate | Municipiul Orșova | Apă | Nerealizat | Nu a fost identificată sursa de finanțare | 50.000,00 mii lei | Propunere de proiect Studiu de fezabilitate realizat, nu s-a identificat sursa de finanțare pentru realizarea investiției |
| 4. | G2A04P446 | Modernizarea stației de epurare ape uzate industriale, existentă la SC CELROM SA Drobeta Turnu-Severin, prin completarea cu treapta de epurare biologică | Drobeta Turnu-Severin | Apă | Nerealizat | Nu a fost identificată sursa de finanțare | 14.020,17 mii lei | Unitatea este în procedura de insolvență. |
| 5. | G2A04P447 | Stații de epurare ape uzate la pavilioanele Spitalului Județean | Drobeta Turnu-Severin | Apă | Nerealizat | Nu a fost identificată sursa de finanțare | 1.750.000,00 mii lei | Propunere de proiect |
| 6. | G3DS04P171 | Managementul integrat al deșeurilor în județul Mehedinți | Județul Mehedinți | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Realizat | Proiect finanțat prin Phare CES 2005 | 36.000,00 mii lei | Proiectul se referă doar la realizarea studiilor de impact și fezabilitate ale stațiilor de transfer din localitățile Baia de Aramă, Cujmir, Orșova, Strehaia și Vânju Mare. In pregătire aplicația de finanțare prin POS Mediu |
| 7. | G4B04P070 | Îmbunătățirea infrastructurii Administrației | Județul Mehedinți | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | POS Mediu | 1.750,00 mii lei | Proiectul a fost respins în cadrul sesiunii 2 de |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-----------------------|-------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|---|
| | | Geoparcului Platoul Mehedinți, județul Mehedinți | | | | | | depunere de proiecte în cadrul POS Mediu și va fi redepus |
| JUDEȚUL OLT | | | | | | | | |
| 1. | G2A04P514 | Punerea în siguranță a Barajului Strangul, municipiul Slatina | Slatina | Apă | Nerealizat | Fonduri nerambursabile și buget local | - | A fost realizat Studiul de Fezabilitate. S-a obținut autorizația de funcționare pentru 2 ani, timp în care se va începe programul de reabilitare. |
| 2. | G3DS04P029 | Amenajare rampă ecologică de deșeuri menajere - Slatina | Slatina | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | Fonduri nerambursabile și buget local | - | Studiu de Fezabilitate și Proiect tehnic |
| JUDEȚUL VÂLCEA | | | | | | | | |
| 1. | G2A04P119 | Implementarea la nivelul Direcției Apelor Olt Râmnicu Vâlcea, a unui model de simulare a viiturilor în Bazinul hidrografic Bistrița, ca suport de decizie pentru evaluarea vulnerabilității teritoriului la inundații | Rețea hidrografică Bazin Bistrița - SGA Râmnicu Vâlcea | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect. |
| 2. | G2A04P457 | Alimentare cu apă în municipiul Drăgășani (conductă de aducțiune – sursa Brădișor) | Drăgășani | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect Nu are finanțare. |
| 3. | G2A04P459 | Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă-canal în orașul Berbești, inclusiv stație de epurare | Berbești | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 4. | G2A04P460 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Galicea, | Galicea, Olanu, Drăgoești | Apă | În curs de realizare | Sursa de finanțare este de 100% prin PNDR. | Valoarea proiectelor pentru fiecare localitate: Drăgoești – 10 mil. lei; Galicea | În 2007 s-a realizat studiul de fezabilitate finanțat prin Hotărârea de |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|--------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---|--|
| | | Olanu și Drăgoești | | | | | - 12.681.664,8 lei; Olanu – 10,367 mil. lei. | Guvern nr. 577/1997. Cele trei localități au proiecte depuse pe PNDR, măsura 3.2.2, proiecte în evaluare. |
| 5. | G2A04P461 | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în municipiul Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | Apă | In curs de realizare | ISPA 2004 | 124.700.000 lei | Execuție lucrări |
| 6. | G2A04P488 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în orașul Berbești | Berbești, Județul Vâlcea | Apă | Nerealizat | - | 4.526.365 Euro | Depus la Ministerul Mediului, așteaptă finanțare guvernamentală sau externă. |
| 7. | G2A04P489 | Îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului zonal de alimentare cu apă și canalizare în orașul Băile Govora și localitățile limitrofe | Băile Govora | Apă | Nerealizat | - | 1.110.200,054 Euro | Studiu de Fezabilitate în evaluare. |
| 8. | G2A04P493 | Sistem de colectare și epurare ape uzate a orașului Băbeni, prin reconstrucția elementelor de infrastructură existente ce prezintă riscuri pentru sănătatea populației și extinderea acestora asupra întregului oraș | Băbeni | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect Este inclus în Proiectul major al jud. Vâlcea; documentația elaborată de asistență tehnică ILF Masterplan, urmează Studiul de Fezabilitate |
| 9. | G3DS04P175 | Sistem integrat de gestionare a deșeurilor | Județul Vâlcea | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | - | 168.322.660 lei | Studiu de fezabilitate elaborat |
| 10. | G4B04P073 | Implementarea acțiunilor Natura 2000 în aria de protecție specială avifaunistică – SPA, pentru speciile din Parcurile Naționale Cozia și Buila | Județul Vâlcea | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|----------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | Vânturarița | | | | | | |
| 11. | G4B04P074 | Implementarea măsurilor din Planul de Management al Parcului Național Cozia pentru conservarea speciilor de interes comunitar | Județul Vâlcea | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 12. | G6CS04POO4 | Protecția solului și subsolului la halda interioară cariera Olteț Alunu | Județul Vâlcea | Calitatea solului și zone degradate | Realizat | - | - | Lucrările au fost executate, iar toată suprafața a fost predată către Primăria Comunei Alunu |
| 13. | G7EE04P017 | Instituirea unui cadru durabil pentru educația și conștientizarea publicului cu privire la protejarea naturii în Parcul Național Cozia | Județul Vâlcea | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|------------------------------|-------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| JUDEȚUL ARAD | | | | | | | | |
| 1. | G1PA05P033 | Modernizare electrofiltru cazan 1-420t/h | Arad | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | Fonduri proprii | 3.000.000 Euro | Termen de conformare 2010 |
| 2. | G1PA05P034 | Instalație pentru desulfurarea gazelor de ardere la cazanul nr. 1 – 420t/h CET lignit | Arad | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | Nu există | 20.000.000 Euro | Termen de conformare 2013 |
| 3. | G3DS05P105 | Transportul și depozitarea zgurii și cenușii în șlam dens la CET Arad Lignit | Arad | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | Nu există | 5.088.714 Euro | Termen de conformare 2013 |
| 4. | G2A05P159 | Realizare infrastructură de canalizare și stație de epurare a apei reziduale la nivelul orașului Sântana | Orașul Sântana | Apă | In curs de realizare | POS Mediu și bugetul local | 9.450.277,28 Euro (TVA inclus) | Proiectul reprezintă o componentă a <i>Masterplanului Apă-Canalizare a județului Arad</i> și este la stadiul Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic |
| 5. | G5UR05P050 | Realizare spații verzi în orașul Sântana | Orașul Sântana | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | AFM și Consiliul Local Sântana | 378.958 lei | - |
| JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | | | | | | | | |
| 1. | G2A05P552 | Introducerea rețelei de canalizare menajeră, captarea și epurarea apelor uzate în cartierul Teiuș | Cartierul Teiuș, mun. Caransebeș | Apă | Nerealizat | Se caută surse de finanțare | 2.099.400 lei | Proiectul este în faza accesării fondurilor |
| 2. | G2A05P553 | Introducerea rețelei de canalizare menajeră, captarea și epurarea apelor uzate - străzile N. Bălcescu și Șesu Roșu | Municipiul Caransebeș | Apă | Nerealizat | Se caută surse de finanțare | 2.896.200 lei | Proiectul este în faza accesării fondurilor |
| 3. | G2A05P556 | Reabilitare stație de filtrare și tratare a apei potabile, reabilitare și extindere rețele | Anina | Apă | In curs de realizare | Fonduri ISPA | 1.296.619 Euro | S-au cheltuit până în acest moment 696.447 Euro |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|--------------------------|-------------|---|-------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|---|
| | | de distribuție a apei potabile la Anina | | | | | | |
| 4. | G2A05P555 | Reabilitare și extindere rețea de canalizare în mun. Caransebeș | Municipiul Caransebeș | Apă | Nerealizat | Se caută surse de finanțare | 11.205.400 lei | Proiectul este în faza accesării fondurilor |
| 5. | G2A05P557 | Stație de epurare și canal colector pentru stația de epurare | Anina | Apă | In curs de realizare | Buget național Surse proprii | 3.450.000 lei | S-au cheltuit până în acest moment 3.201.000 lei |
| 6. | G2A05P559 | Captare și aducțiune de apă pentru orașul Oțelu Roșu | Oțelu Roșu | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 7. | G2A05P554 | Reabilitarea stației de epurare a municipiului Caransebeș | Caransebeș | Apă | Nerealizat | - | - | Proiectul este în faza accesării fondurilor |
| 8. | G4B05P083 | Protejarea peșterii Buhui din Parcul Național Semenic–Cheile Carașului | PN Semenic – Cheile Carașului | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 9. | G4B05P082 | Inventarierea și cartografierea habitatelor și speciilor de interes comunitar | PN Semenic – Cheile Carașului | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 10. | G7EE05P020 | Realizarea unei rețele de puncte de informare de pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița | PN Cheile Nerei - Beușnița | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 11. | G7EE05P018 | Realizarea unui centru de vizitare, educație ecologică și cercetare pentru Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița | PN Cheile Nerei - Beușnița | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 12. | G7EE05P019 | Conștientizarea populației pentru conservarea ariei naturale protejate – Parcul Național Semenic | Reșița | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Propunere |
| JUDEȚUL HUNEDOARA | | | | | | | | |
| 1. | G1PA05P009 | Instalația de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW și CAF de 100 Gcal/h – Sucursala Electrocentrale Paroșeni, Vulcan-Paroșeni | Paroșeni | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | - | - | A fost elaborat Studiul de fezabilitate. |
| 2. | G1PA05P008 | Instalații de desulfurare a gazelor arse de la grupurile | Mintia | Controlul poluării, protecția | In curs de realizare Acord de mediu nr. | 7% surse proprii; | 523.834.060 lei | Proiectul "Instalații de desulfurare a gazelor arse |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|
| | | nr.1; 3; 5 și 6 de 210 MW de la CTE Mintia | | atmosferei și schimbări climatice | 4/16.03.2009, revizuit în data de 20.11.2009 IMA 2 – 2011 IMA 3 – 2013 Elaborat SPF + SF și documentația de atribuire aferente execuției instalației de desulfurare a gazelor arse la grupurile energetice nr. 3 și 4. Proiectul este sistat temporar. | 46% credite bancare; 47% alte surse. | | de la grupurile nr. 3; 4; 5 și 6 de 210 MW de la CTE Mintia” va fi înlocuit cu „Instalații de reținere a noxelor din gazele de ardere (SO ₂ , NO _x , CO ₂) de la grupurile energetice nr. 3÷4”. |
| 3. | G1ScL05P013 | Reducerea și valorificarea emisiilor de metan provenite de la exploatarea cărbunelui superior din Valea Jiului | Valea Jiului | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | In curs de realizare | Surse externe | - | Procedura de licitație este în faza de preselecție a candidaților în vederea asocierii în participațiune fără aport de capital din partea CNH. |
| 4. | G1PA05P010 | Reducerea poluării aerului în zona limitrofă a SC TALC DOLOMITA SA prin modernizarea actualului sistem de filtre din instalația de măcinare de pe platforma Zlăști | Zlăști | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | - | S-a restrâns activitatea din lipsa solicitărilor pe piață. |
| 5. | G1PA05P011 | Fabricarea produselor ceramice prin procedeul plastic – SC REFRACERAM | com BARU, jud Hunedoara | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | - | - | - |
| 6. | G1PA05P012 | Modernizarea instalației de ardere - cuptor tunel nr. 6 – SC REFRACERAM SRL | com. BARU, jud. Hunedoara | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | - | - | - |
| 7. | G2A05P069 | Îmbunătățirea calității apei râurilor Jiul de Est și Vest prin eliminarea deversărilor apelor menajere provenite de la subunitățile miniere aparținătoare Companiei | Lonea, Petrila, Paroșeni, Vulcan, Uricani (jud. Hunedoara) | Apă | In curs de realizare | Surse proprii | 2.949.094 lei | Se află în curs de realizare stațiile de epurare ape menajere |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|---|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| | | Naționale a Huilei SA | | | | | | |
| 8. | G2A05P115 | Regularizare canal Cerna, satele Bârcea Mică și Mare | Bârcea Mică și Bârcea Mare | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 9. | G2A05P116 | Regularizarea pârâului Popi | Simeria | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 10. | G2A05P117 | Regularizarea și decolmatarea Văii Cărpiniș | Simeria | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 11. | G2A05P118 | Amenajarea cursului râului Mureș | Simeria | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 12. | G2A05P114 | Canalizarea apelor menajere și stație de pompare-epurare | Simeria | Apă | In curs de realizare | Buget național | 26.663.000 lei | - |
| 13. | G2A05P094 | Alimentare cu apă și canalizare în municipiul Deva și localitățile aparținătoare | Deva și localitățile aparținătoare | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 14. | G2A05P101 | Regularizarea canalului Strei | Simeria | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 15. | G2A05P106 | Extinderea și reabilitarea sistemului de distribuție a apei în municipiul Orăștie | Orăștie | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 16. | G2A05P133 | Gestionarea sistemului integrat de apă uzată în municipiul Orăștie | Orăștie | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 17. | G2A05P099 | Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate Hațeg | Hațeg | Apă | In curs de realizare | Buget național 85%+Buget local 15% | 5.390.425 lei | - |
| 18. | G2A05P098 | Reabilitarea rețelelor de canalizare în orașul Hațeg | Hațeg | Apă | Realizat | Buget național 85%+Buget local 15% | 4.380.098 lei | - |
| 19. | G2A05P100 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitatea Simeria Veche | Simeria | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 20. | G2A05P073 | Rețea integrată de alimentare cu apă (monitorizare, măsurare, captare, depozitare, tratare, transport, exploatare, deversare a apei destinate consumului uman și epurare) | Oraș Uricani, Valea de Brazi și Câmpul lui Neag, jud. Hunedoara | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 21. | G2A05P088 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în municipiul Brad | Brad, jud. Hunedoara | Apă | Realizat | Program SAMTID Surse proprii | 3.408.931,16 lei | - |
| 22. | G2A05P112 | Extindere și reabilitare sistem canalizare în municipiul Brad | Brad, jud. Hunedoara | Apă | In curs de realizare | POS Mediu Surse proprii | 1.667.480 lei | - |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| 23. | G2A05P091 | Reducerea poluării și a consumului de resurse la SC TALC DOLOMITA SA Hunedoara, prin modernizarea fluxurilor de decantare-filtrare (strada Zlăști, cartier Zlăști) | Hunedoara-Zlăști | Apă | Nerealizat | - | - | Noul standard european nu mai prevede spălarea cribrurilor SR EN 13043 din 2003 |
| 24. | G2A05P089 | Realizarea canalizării apelor menajere și a stațiilor de epurare a apelor menajere uzate | O.N. și O.V. Călan, Streisîngeorgiu, Crișeni, Batiz, Nădăștia de Sus și de Jos, Strei, Strei-Săcel, Strei-Ohaba, Valea Sîngeorgiului | Apă | In curs de realizare | Pentru proiectul în curs finanțarea se face prin Programul PHARE CES 2006 | 810.117,17 Euro | Este în curs de realizare canalizarea apelor menajere pentru localitățile Streisîngeorgiu și Crișeni |
| 25. | G3DS05P057 | Inchiderea depozitului de deșeuri menajere Hășdat – Hunedoara | Hunedoara | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Realizat parțial | - | - | Depozitul s-a acoperit cu pământ |
| 26. | G3DS05P059 | Schimbarea tehnologiei de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii în vederea respectării Directivei 31/1999 privind depozitarea deșeurilor – Sucursala Electrocentrale Paroșeni | Paroșeni | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | Nerealizat | - | 85.716.354 lei | A fost elaborat Studiul de fezabilitate |
| 27. | G4B05P018 | Managementul Parcului Național Retezat ca sit Natura 2000, prin reducerea presiunii antropice asupra speciilor și habitatelor | Parcul Național Retezat | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 28. | G4B05P039 | Managementul obiectivelor carstice din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina, sudul Munților | Parcul Natural Grădiștea Muncelului | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| | | Șureanu | Cioclovina | | | | | |
| 29. | G4B05P016 | „Parcul Național Retezat – model de Sit Natura 2000, pentru folosirea durabilă a resurselor naturale din habitatele alpine” | Parcul Național Retezat | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 30. | G4B05P017 | Monitorizarea carnivorelor mari în PN Retezat ca sit Natura 2000 | Parcul Național Retezat | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 31. | G4B05P020 | Bio-monitoring în Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina – sit Natura 2000 | Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 32. | G4B05P021 | Modernizarea Grădinii Zoologice din municipiul Hunedoara | Hunedoara | Protecția naturii, Biodiversitate și Păduri | In curs de realizare | 75% Buget național și 25% surse proprii | 1.765.960 lei | - |
| 33. | G4B05P019 | Gestionarea durabilă a complexului carstic Ponorici – Cioclovina și Șura Mare | Ponorici – Cioclovina și Șura Mare | Protecția naturii, Biodiversitate și Păduri | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 34. | G5UR05P005 | Parcul “Bejan” – Deva | Deva | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Realizat | Administrația Fondului pentru Mediu Buget Local | - | - |
| 35. | G5UR05P008 | Amenajare parc zona Bălăcuța | Simeria | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | - | - | Propunere |
| 36. | G6CS05P005 | Ecologizarea terenurilor fostei platforme siderurgice Călan | Călan | Calitatea solului și zone degradate | In curs de realizare | Se intenționează obținerea finanțării prin POR axa 4, D.M.I.4.2 | - | Denumirea nouă a proiectului este: ”Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea lui pentru noi activități”. S-a atribuit prin licitație contractul de achiziție publică pentru elaborarea documentației de specialitate a proiectului. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|--|---|------------------|------------------------------------|---|-----------------|--|
| JUDEȚUL TIMIȘ | | | | | | | | |
| 1. | G2A05P463 | Repunerea în funcțiune și modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Deta | Oraș Deta - județul Timiș | Apă | Nerealizat | POS Mediu (în curs de aprobare) | - | A fost cuprins în proiectul de infrastructură Apă-Apă uzată "Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș" în cadrul POS Mediu. În prezent, se estimează aprobarea de către Ministerul Mediului și Pădurilor în luna iulie 2010 |
| 2. | G2A05P526 | Sistem integrat, extindere canalizare menajeră și modernizare stație de epurare | Oraș Făget, județul Timiș | Apă | Nerealizat | POS Mediu (în curs de aprobare) | - | Acest proiect a fost inclus în cadrul unui proiect nou „Investiție în modernizarea, diversificarea și creșterea capacității de producție a SC AEM SA Timișoara, fabricant și furnizor de echipamente de contorizare pentru utilități, produse electrotehnice și corpuri de iluminat”. A fost depus în sesiunea aprilie-mai 2010 pentru finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial - Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient de producție”. |
| 3. | G2A05P331 | Retehnologizarea stației de epurare a apelor uzate provenind din atelierul de galvanizare al SC AEM SA Timișoara | Timișoara - Calea Buziașului nr. 26 (Platforma industrială) | Apă | Nerealizat | POS – Creșterea competitivității economice – Axa prioritară 1 | - | Acest proiect a fost inclus în cadrul unui proiect nou „Investiție în modernizarea, diversificarea și creșterea capacității de producție a SC AEM SA Timișoara, fabricant și furnizor de echipamente de contorizare pentru utilități, produse electrotehnice și corpuri de iluminat”. A fost depus în sesiunea aprilie-mai 2010 pentru finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial - Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient de producție”. |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| JUDEȚUL BIHOR | | | | | | | | |
| 1. | G2A06P355 | Reabilitarea cantonului Șomonta, mal drept Crișul Negru, sector Polder Tămașda (racord electric, utilități sanitare, dotarea cu mijloace de comunicare) și transformarea lui într-un minicentru de apărare | Comuna Tămașda, sat Șomonta | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 2. | G2A06P431 | Scenariu de rupere a digului de la Zerind, râul Crișul Negru mal stâng, km 7+300, modelarea viiturii și estimarea pagubelor produse | Comuna Zerind | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 3. | G2A06P432 | Punerea în siguranță a digurilor râului Crișul Negru și asigurarea coronamentului circulabil (covor asfaltic) pentru intervenții în caz de ape mari; montarea de senzor de presiune pentru măsurarea infiltrațiilor, a gradului de tasare și rezistență, inclusiv o pistă de recreere pentru bicicliști | Sectorul Tămașda - Ant | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 4. | G2A06P433 | Reabilitarea cantonului Zerindu Mic, mal stâng Crișul Negru - sector polder Zerindu Mic și transformarea lui într-un minicentru de apărare | Comuna Zerind | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 5. | G2A06P434 | Măsurarea rapidă a parametrilor hidrologici în vederea gospodăririi cantitative a apei și monitorizarea debitelor maxime la viituri în bazinul hidrografic Crișuri | Bazinul hidrografic Crișul Alb | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 6. | G2A06P435 | Monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor | Bazinul hidrografic | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|--|--|------------------------------------|---|--|---|
| | | subterane în Bazinul Hidrografic Crișuri | Crișuri | | | | | |
| 7. | G3DSO6P158 | Inchiderea, ecologizarea și monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri menajere neconforme din județul Bihor (Oradea, Aleșd, Beiuș, Săcuieni, Ștei, Marghita, Valea lui Mihai, Salonta) | Municipiile Oradea, Beiuș, Marghita, Salonta, orașele Aleșd, Săcuieni, Ștei, Valea lui Mihai | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare | POS Mediu Axa - 2 | 3.834.000 Euro | Conform HG nr. 349/2005 depozitele neconforme trebuie să sisteze activitatea: an închidere/valoare închidere Beiuș - 2009/765.000 euro Aleșd - 2009/234.000 euro Săcuieni - 2010/315.000 euro Ștei - 2010/765.000 euro Marghita - 2010/405.000 euro Salonta - 2017/675.000 euro Valea lui Mihai - 2017/675.000 euro Se vor închide prin proiectul derulat de CJ-Bihor „Sistem de management integrat al deșeurilor (SMID-BIHOR)” |
| 8. | G3DSO6P163 | Inchidere haldă de gunoi a municipiului Oradea | Municipiul Oradea | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare | Având în vedere valoarea foarte ridicată a acestor lucrări ele nu pot fi suportate de către Bugetul local și se caută surse de finanțare nerambursabile | Conform Studiului de Fezabilitate, valoarea totală a investiției „Închidere haldă de deșeuri din municipiul Oradea” este de 20.952.654 lei (cu TVA inclus), adică 6.210.954 Euro, din care C+M 19.625.134 lei, adică 5.348.029 Euro. | Studiul de Fezabilitate a fost aprobat prin HCL nr. 246/27.03.2008. In anul 2000 au fost realizate următoarele: - Reactualizare ridicare topografică rampa de gunoi a municipiului Oradea; - Bilanț de mediu și Raport la bilanț de mediu nivel I și nivel II pentru “Halda de deșeuri a municipiului Oradea”. In anul 2001 au fost realizate Evaluarea riscului pentru groapa de gunoi a municipiului Oradea și Documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor aferente acestui obiectivul. In anul 2006 a fost realizată actualizarea Bilanțului de mediu nivel II pentru „Halda de deșeuri a municipiului |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|--------------------------------|-------------|---|---------------------|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | | | | | Oradea”, iar în 2007 ridicare topografică și Studiul de Fezabilitate. In anul 2008 s-a întocmit Proiectul Tehnic și Programul de monitorizare și urmărire postînchidere. In anul 2009 a fost realizată Evaluarea Impactului asupra Mediului la Proiectul de închidere. S-a primit de ARPM Cluj Decizia nr. 19/13.05.2009 de emitere a Acordului de Mediu nr. 9 din 29.06.2009, pentru Proiectul „Închidere haldă de deșeuri din municipiul Oradea”. |
| 9. | G5UR06P048 | Realizarea centurii ocolitoare pe drumul național DN 79, în vederea devierii traficului rutier care traversează în prezent artera principală a localității Salonta | Municipiul Salonta | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Guvernul României Ministerul Transporturilor | - | Nu au fost alocate până în prezent fonduri pentru acest proiect. |
| 10. | G7EE06P015 | Educație ecologică și de protecție a mediului - disciplină opțională, la nivel național, pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial – Inspectoratul Școlar al județului Bihor | Nivel național | Educație ecologică | In curs de realizare | Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului | - | Proiectul nu beneficiază de finanțare. Unitățile de învățământ care au introdus în Planul de învățământ disciplina opțională „Educație ecologică și protecția mediului” își autofinanțează materialele suport: ghiduri pentru cadrele didactice și caiete pentru elevi. |
| JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD | | | | | | | | |
| 1. | G1PA06P048 | Captarea și filtrarea gazelor la cuptorul de elaborare cu arc electric cu capacitate de 5 tone și a cuptorului cu inducție cu capacitate de 1 | Municipiul Bistrița | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări | Realizat | Surse proprii | 492.478,26 lei | - |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|---|---|---|------------------------------------|--|-------------------|--|
| | | tonă – SC ARIO SA, Bistrița | | climatice | | | | |
| 2. | G2A06P137 | Modernizarea stației de epurare ape uzate tehnologice | Orașul Beclean | Apă | In curs de realizare | Surse proprii | 1.400.000 EURO | Valoarea lucrărilor efectuate până în prezent – 1.070.000 EURO |
| 3. | G2A06P138 | Extindere stație de neutralizare și preepurare de la SC ROMBAT SA, Bistrița | Municipiul Bistrița | Apă | In curs de realizare | 50% surse proprii și 50% Fondul de Mediu | 539.546,90 lei | Proiectul a fost demarat, dar nu s-au efectuat lucrări, în această etapă au fost prevăzute activități de proiectare. |
| 4. | G2A06P139 | Apărare de mal și prag de fund în zona podului nou construit peste râul Bistrița în localitatea Unirea | Municipiul Bistrița | Apă | Realizat | Buget local | 844.351,0 lei | - |
| 5. | G4B06P022 | Realizarea și implementarea unui plan de management participativ pentru rezervația Biosferei Munții Rodnei, sit Natura 2000 | Rodna, Borșa, Bazinul Someșului Mare, Bistrița Aurie, Iza | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | 300.000 EURO | Propunerea de proiect nu a fost trimisă spre finanțare din lipsa unui instrument financiar care să prevadă ca eligibile activitățile propuse, gen Fondul de Mediu. |
| 6. | G4P06P037 | Amenajare pădure Schullerwald și construire Casa Naturii | Municipiul Bistrița | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2 | 6.301.081,3 lei | Proiectul se află în stadiu de evaluare tehnică și financiară. |
| 7. | G5UR06P007 | Amenajarea Parcului Municipal Bistrița | Municipiul Bistrița | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenție 1.1 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) | 17.248.080,55 lei | Proiectul se află în stadiu de evaluare tehnică și financiară. |
| 8. | G6CS06P009 | Reabilitare și depoluare sit industrial; închidere și dezafectare uzină pentru producerea energiei termice și a apei calde în | Municipiul Bistrița | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | Programul Operațional Regional 2007-2013 - Axa Prioritară 4, | - | Proiectul este în prezent suspendat datorită depunerii unei cereri de retrocedare a terenului. Fondurile distribuite în acest |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------------------|-------------|---|--|---|------------------------------------|--|-----------------|--|
| | | municipiul Bistrița | | | | Domeniul Major de Intervenție 4.2 | | domeniu sunt în curs de realocare pe alte domenii. |
| JUDEȚUL CLUJ | | | | | | | | |
| 1. | G2A06P148* | Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj- Sălaj | Jud. Cluj și Sălaj | Apă | În curs de realizare | 74% Fonduri de ceziune; 11,3% Buget de stat; 1,9% Buget local; 12,8% Operator regional | 732.748.927 lei | Proiectele G2A06P148, G2A06P422 și G2A06P423 constituie de fapt un singur macroproiect. |
| 2. | G2A06P422* | Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județele Cluj - Sălaj, faza de fezabilitate | Jud. Cluj și Sălaj | Apă | Realizat | | | |
| 3. | G2A06P423* | Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județele Cluj- Sălaj, faza Studiu de Fezabilitate | Jud. Cluj și Sălaj | Apă | Realizat | | | |
| 4. | G2A06P520 | Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în municipiul Cluj-Napoca, Sistemul zonal județean de alimentare cu apă și canalizare Cluj | Bazinul Someș-Tisa: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 5. | G4B06P048 | Optimizarea managementului ariilor protejate de interes național aflate în custodia Direcției Silvice Cluj-Napoca: Făget, Dealul cu fluturi, Pădurea Ciuașului, Cariera Corabia | Com. Viișoara - AP Dealul cu fluturi, Mun. Cluj-Napoca - AP Făget, Com. Țaga - AP Pădurea Ciuașului, Com. Gilău - AP Cariera Corabia | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Direcția Silvică Cluj nu a fost considerată eligibilă pe POS Mediu și nici pe alte programe ale MMP. |
| 6. | G4B06P066 | Elaborarea și implementarea unui plan de management în vederea protejării biodiversității în comuna Cornești | Județul Cluj | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Nerealizat din lipsa de fonduri. |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|----------------------|---|------------|---|------------------|--|
| 7. | G4P06P075 | Pădurea - pământul naturii, furnizor de aer curat și oxigenat - localitatea Cămărașu | Județul Cluj | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | Contribuția proprie reprezintă 10% (13.000 lei financiar și 25.867 lei în natură) | 338.670,81 lei | Propunere de proiect |
| 8. | G7EE06P014 | Laborator mobil pentru educație, instruire și control a calității mediului- Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca | Județul Cluj | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Proiectul a fost respins de la finanțare. |
| JUDEȚUL MARAMUREȘ | | | | | | | | |
| 1. | G2A06P144 | 1. Rețele de alimentare cu apă potabilă zona Cartier Firiza 2. Rețele de canalizare zone Cartier Firiza | Județul Maramureș | Apă | Nerealizat | Fonduri de coeziune | - | S-a întocmit studiul de fezabilitate și se are în vedere depunerea proiectului pentru finanțare din Fonduri de coeziune |
| 2. | G2A06P152 | Amenajare Pârâu Botoaia în orașul Vișeu de Sus | Orașul Vișeu de Sus | Apă | Nerealizat | - | 4.394.217,80 lei | Studiu de fezabilitate Nu sunt alocate fondurile de finanțare și cofinanțare. |
| 3. | G2A06P521 | 1. Rețele de alimentare cu apă potabilă zone în dezvoltare (Cartier Dumbravei) 2. Rețele de canalizare zone în dezvoltare (Cartier Dumbravei) | Municipiul Baia Mare | Apă | Nerealizat | Fonduri de coeziune | - | S-a întocmit studiul de fezabilitate și proiectul va fi depus pentru finanțare din Fonduri de coeziune în anul 2009. |
| 4. | G2A06P522 | 1. Rețele de alimentare cu apă cartier rezidențial Vest (Baia Mare); 2. Rețele de canalizare cartier rezidențial Vest | Județul Maramureș | Apă | Nerealizat | Buget local | 5.104.564 lei | Valoarea menționată pentru proiect este cea din studiul de fezabilitate întocmit în 2008. S-au întocmit contractele pentru realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare. Se află în curs de elaborare proiectul tehnic. |
| 5. | G2A06P523 | 1. Extindere rețea de alimentare cu apă Valea Roșie (L=1,7 km) (Baia Mare) 2. Extindere rețea de canalizare Valea Roșie (L=1,7 km) (Baia Mare) | Municipiul Baia Mare | Apă | Nerealizat | Fonduri de coeziune | - | S-a întocmit studiul de fezabilitate și proiectul va fi depus pentru finanțare din Fonduri de coeziune în anul 2009. |
| 6. | G2A06P524 | 1. Extindere rețea de alimentare cu apă cartier Ferneziu (L=31,5 km) (Baia Mare) | Municipiul Baia Mare | Apă | Nerealizat | Fonduri de coeziune | - | S-a întocmit studiul de fezabilitate și proiectul va fi depus pentru finanțare din Fonduri de coeziune în anul |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|---------------------------------|---|------------|------------------------------|--|---|
| | | 2. Rețea de canalizare Cartier Ferneziu-Lunci-Limpede (L=34,8 km) (Baia Mare) | | | | | | 2009. |
| 7. | G4B06P079 | Evaluarea faunei de interes cinegetic de pe fondurile de vânătoare din Parcul Natural Munții Maramureșului | Parcul Natural Munții Maramureș | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| 8. | G4B06P080 | Refacerea habitatelor de Pinus mugo în zona Farcău–Lacul Vinderel (bazinul superior al pârâului Vinderel) | Județul Maramureș, Repede | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Realizat | GEF UNDP | 28.267 lei | Realizat și finalizat în 2008 |
| 9. | G7EE06P005 | Intărirea capacității manageriale și administrative a parcului Natural Munții Maramureșului | Vișeu de Sus și Bistra | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | Propunere de proiect |
| JUDEȚUL SATU MARE | | | | | | | | |
| 1. | G2A06P145 | Reabilitarea și consolidarea celor două lacuri de acumulare din orașul Tășnad | Tășnad | Apă | Nerealizat | Buget local | 1.600 mii lei | Proiectul tehnic este finalizat, urmând să fie întocmită documentația de atribuire a contractului de lucrări. Din bugetul local vor fi achitate documentațiile premergătoare depunerii cererii de finanțare, urmând ca, în funcție de oportunitățile de finanțare, să fie depusă o aplicație pentru obținerea unor fonduri nerambursabile. |
| 2. | G2A06P146 | Reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare a stației de epurare a apelor uzate din orașul Tășnad | Tășnad | Apă | Nerealizat | POS Mediu - Axa prioritară 1 | Valoarea totală a proiectului „Modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Tășnad” este de 11.523.000 Euro (inclusiv TVA), din care valoarea totală a investiției pentru | Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați de către CL Tășnad prin HG nr. 108/27.11.2009. Aplicația de Finanțare pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare” este depusă la CE și este în curs de analizare/aprobare. Proiectul „Modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|--------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și a SEAU este de 7.707.000 Euro (inclusiv TVA) | canalizare în aglomerarea Tășnad” este cuprins în proiectul major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare”. |
| JUDEȚUL SĂLAJ | | | | | | | | |
| 1. | G2A06P147 | Modernizarea și extinderea infrastructurii utilitare de apă și canalizare în zonele periferice din municipiul Zalău | Zalău | Apă | Nerealizat | Surse proprii | 54.400,00 mii lei | Propunere de proiect |
| 2. | G2A06P149 | Rețea stradală de alimentare cu apă potabilă și canalizarea apelor uzate cu stații de epurare în comuna Fildu de Jos | Fildu de Jos | Apă | In curs de realizare | Fonduri FEADR | 9.250 mii lei | S-a semnat contractul de finanțare prin fonduri FEADR. |
| 3. | G2A06P148* | Imbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Sălaj | Jud. Cluj și Sălaj | Apă | In curs de realizare | POS Mediu - Axa Prioritară 1 - 74% Guvern – 13,2% Autoritate locală – 12,8% | 625.540,00 mii lei | Alimentare cu apă potabilă: Rețea distribuție reabilitare- 2.324 m Rețea distribuție extindere- 5.131 m Rețea canalizare: Rețea canalizare reabilitată- 1.822 m Rețea canalizare extinsă- 8.923,8 m |
| 4. | G2A06P422* | Imbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județele Cluj-Sălaj – Faza fezabilitate | Jud. Cluj și Sălaj | Apă | Realizat | POS Mediu Axa Prioritară 1 - 74% Guvern – 13,2% Autoritatea locală – 12,8% | 234.050,00 mii lei | - |
| 5. | G2A06P423* | Imbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj- Studiu de fezabilitate | Jud. Cluj și Sălaj | Apă | Realizat | POS Mediu Axa Prioritară 1 - 74% Guvern – 13,2% Autoritatea locală – 12,8% | 619.544,30 mii lei | - |
| 6. | G3DS06P042 | Managementul integrat al deșeurilor în județul Sălaj (Asistență tehnică ISPA 2005/RO/16/P/PA 001-05) | Județul Sălaj | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare Master Plan elaborat SF; PT în curs de finalizare | POS Mediu - Axa Prioritară 2 | 100.160,00 mii lei | Elaborat Master Plan. Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic în curs de finalizare a variantei finale. A fost depusă documentația în vederea solicitării acordului de mediu. S-a solicitat studiu de impact. |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---|
| 7. | G6CS06P020 | Prevenirea și eliminarea riscurilor naturale de alunecări de teren în municipiul Zalău | Municipiul Zalău | Calitatea solului și zone degradate | În curs de realizare | Surse proprii | 54.400,00 mii lei | Execuție de foraje în vederea identificării apelor freatice |
| 8. | G6CS06P021 | Prevenirea riscurilor în zonele expuse inundațiilor din municipiul Zalău prin lucrări de decolmatare și regularizare ale cursurilor de apă și amenajarea de lacuri de retenție | Municipiul Zalău, Bazinul hidrografic Someș-Tisa | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | Surse proprii | 176.000,00 mii lei | Proiectul nu a obținut finanțare |

NOTĂ: Proiectele G2A06P148*, G2A06P422*, G2A06P423* sunt părți ale unui macroproiect privind sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare care este în curs de implementare în zona Cluj – Sălaj. Tabelul evidențiază stadiul de realizare al macroproiectului în cele două județe, Cluj și Sălaj.

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------------------|-------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|---|
| JUDEȚUL ALBA | | | | | | | | |
| 1. | G2A07P315 | Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba | Județul Alba | Apă | In curs de realizare | ISPA 2005 RO/16/PA/001 | 102.045.742 Euro | Prin proiectul ISPA 2005 RO/16/PA/001 a fost finalizat Master Planul, Studiul de Fezabilitate, studiul de impact asupra mediului, analiza economico-financiară, aplicația de finanțare. Proiectul este în evaluare finală la AM pentru POS Mediu , urmând ca după emiterea avizului de către MMP să fie transmis la CE. |
| 2. | G2A07P313 | Sistem de epurare a apelor uzate menajere, tehnologice și pluviale de pe platforma SC IAMU SA Blaj | Județul Alba | Apă | Nerealizat | AFM | - | A fost depusă documentația la AFM, dar proiectul nu a fost aprobat de către Comitetul de Avizare al AFM. Beneficiarul caută alte surse de finanțare. |
| 3. | G2A07P314 | Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare și epurare din municipiul Alba Iulia | Municipiul Alba Iulia | Apă | In curs de realizare | ISPA 2005 RO/16/PA/001 | - | Proiectul a fost cuprins în proiectul județean „Modernizare și dezvoltare sisteme alimentare cu apă și canalizare în județul Alba”. |
| 4. | G3DS07P135 | Managementul integrat al deșeurilor în județul Alba | Județul Alba | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare | ISPA 2005 RO/16/PA/001 | - | Finalizat Proiectul „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației Sistem integrat de gestiune a deșeurilor pentru județul Alba”, derulat prin Ministerul Mediului. Proiectul conține: Master Planul județului Alba – finalizat și Studiu de Fezabilitate – în curs de elaborare. S-a întocmit documentația financiară pentru accesarea fondurilor europene. Pregătirea proiectului pentru |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-----------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | accesarea finanțării prin POS Mediu-Axa Prioritara 2 |
| 5. | G6CS07P019 | Reabilitarea ecologică a zonelor afectate de lucrările de exploatare a minereurilor complexe aparținând societăților Arieșmin Baia de Arieș și Cuprumin Abrud, aparținând companiei CNCAF Minvest Deva | Județul Alba | Calitatea solului și zone degradate | Nerealizat | - | 35.317.927,49 lei Valoarea lucrărilor realizate în 2008 este de 3.432.409,3 lei | CNCAF „MINVEST” SA Deva Filiala Arieșmin” Baia de Arieș derulează proiectul „Închidere și Ecologizare Mina Baia de Arieș. Data începerii lucrărilor - 6.08.2008, termen de finalizare 730 zile |
| JUDEȚUL BRAȘOV | | | | | | | | |
| 1. | G2A07P126 | Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor la inundații din municipiul Brașov | Municipiul Brașov | Apă | Nerealizat | - | - | Propunere proiect |
| 2. | G2A07P122 | Reabilitare și extindere stație de epurare, oraș Zărnești | Zărnești | Apă | Nerealizat | - | - | Nefinanțat. Proiectul a fost depus pentru finanțare la MMDD prin „Finanțarea Programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor”, dar nu a fost selectat. Se va căuta o altă sursă de finanțare |
| 3. | G2A07P125 | Reabilitare rețele de distribuție a apei potabile, etapa a II-a, oraș Zărnești | Zărnești | Apă | În curs de realizare | - | - | Proiectele au fost depuse pentru finanțare la MMDD prin „Finanțarea Programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor” – Programul „Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată - 2008-2013 |
| 4. | G2A07P123 | Reabilitare și extindere rețele de canalizare menajeră, localitatea Tohanul Nou, Județul Brașov | Tohanul Nou, Județul Brașov | Apă | În curs de realizare | - | - | |
| 5. | G2A07P124 | Reabilitare și extindere rețele de canalizare menajeră, oraș Zărnești | Zărnești | Apă | În curs de realizare | - | - | |
| 6. | G2A07P121 | Înființarea unei stații de epurare a apei în județul Brașov la SC LOSAN ROMÂNIA SRL, în scopul conservării pânzei de apă freatică a orașului Brașov, localitatea Ghimbav, strada Ioan Clopoțel, nr. 114, DN 1, km 175 + 150 și DE 1223 | Județul Brașov | Apă | Nerealizat | - | - | Nerealizat din lipsă de fonduri |
| 7. | G4B07P032 | Proiectul și implementarea planului detaliat de management | Județul Brașov | Protecția naturii, | În curs de realizare | POS Mediu - Axa 4 | - | În curs de finanțare. Proiectul a fost depus în martie 2010, |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|------------------------|-------------|---|-------------------|--|------------------------------------|---|-----------------|--|
| | | al sitului Natura 2000 Sighișoara – Târnava Mare cu implicare totală din partea comunității și autorității locale, corelând conservarea biodiversității cu beneficii economice și sociale | | biodiversitate și păduri | | | | beneficiarul proiectului este WWF, parteneri: ADEPT, Ecotur Sibiu, Fundatia Eminescu, ARPM Sibiu. Proiectul a trecut de comisia de evaluare în Ministerul Mediului și este în faza finală de acceptare; se speră semnarea contractului de finanțare până la finele lunii iunie. Proiectul include și proiectul G4B07P031 |
| 8. | G4B07P033 | Reconstrucția ecologică și crearea de noi habitate umede în Situl Ramsar/Aria de Protecție Specială Avifaunistică „Complexul Piscicol Dumbrăvița” | Județul Brașov | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Anulat | POS Mediu - Axa 4 sau AFM | - | S-a renunțat la proiect |
| 9. | G4B07P031 | Realizarea planurilor de management adaptate la micro-nivelul necesar, inclusiv stabilirea unei rețele de micro-rezervații deosebită în strânsă cooperare cu proprietarii terenurilor | Județul Brașov | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | Anulat | POS Mediu - Axa 4 | - | Proiectul a fost inclus în proiectul G4B07P032, care este în curs de finanțare |
| 10. | G5UZ07P009 | Perdea forestieră pentru reducerea nivelului de zgomot datorat traficului auto și feroviar din Municipiul Brașov | Municipiul Brașov | Urbanism, dezvoltare rurală protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | AFM | - | Proiect în curs de elaborare, se va finaliza după întocmirea Planului de măsuri pentru scăderea nivelului de zgomot |
| 11. | G7EE07P006 | Educație și conștientizarea publică, implicarea directă a publicului interesat în protejarea și conservarea Parcului Natural Bucegi și a sitului „Natura 2000 „Bucegi | Județul Brașov | Educație ecologică | Anulat | - | - | S-a renunțat la proiect |
| JUDEȚUL COVASNA | | | | | | | | |
| 1. | G2A07P429 | Alimentare cu apă, canalizare și stații de epurare în județul Covasna | Județul Covasna | Apă | În curs de realizare | Măsura ISPA 2005/RO/16/P/ PA 001-03 Buget de stat | 86553002 Euro | Master Planul este finalizat iar SF în lucru |
| 2. | G2A07P310 | Retehnologizarea stației de | Municipiul | Apă | În curs de | Buget de stat | - | Lucrările finanțate de la |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------|-------------|--|----------------------------|---|------------------------------------|--|------------------|---|
| | | epurare orășenească și extinderea canalizării menajere pe străzile unde nu există canalizare– municipiul Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | | realizare | (Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile) și ISPA | | Bugetul de stat sunt în derulare |
| 3. | G2A07P428 | Alimentare cu apă în satul Racoșul de Sus, oraș Baraolt, jud. Covasna | Județul Covasna | Apă | In curs de realizare | Buget de stat | 1.476.558,00 lei | S-a executat proiectul tehnic Nu s-a primit finanțare pentru lucrări |
| 4. | G2A07P309 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă – municipiul Sfântu Gheorghe | Municipiul Sfântu Gheorghe | Apă | In curs de realizare | Proiectul a fost cuprins în proiectul regional Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA 001 | - | SF în curs de finalizare |
| 5. | G2A07P311 | Modernizarea stației de tratare a apei, municipiul Târgu Secuiesc | Municipiul Târgu Secuiesc | Apă | In curs de realizare | Proiectul a fost cuprins în proiectul regional Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA 001 | - | SF in curs de finalizare |
| 6. | G2A07P312 | Modernizarea stației de epurare a apei, municipiul Târgu Secuiesc | Municipiul Târgu Secuiesc | Apă | In curs de realizare | Proiectul a fost prins în proiectul regional Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA 001 | - | SF in curs de finalizare |
| 7. | G3DS07P078 | Sistem Integrat de management al deșeurilor în județul Covasna | Județul Covasna | Deșeuri și substanțe chimice periculoase | In curs de realizare | Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 013-06 și Bugetul de stat | 25 mil. Euro | Studiu de fezabilitate în curs de realizare |
| 8. | G5UR07P055 | Administrarea Rezervației „Valea Hanko” – oraș Covasna | Orașul Covasna | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția împotriva zgomotului | Nerealizat | - | - | Nu s-au găsit surse de finanțare |
| 9. | G5UR07P054 | Administrarea Parcului „Valea Zânelor” – oraș Covasna | Orașul Covasna | Urbanism, dezvoltare rurală și protecția | Nerealizat | - | - | Nu s-au găsit surse de finanțare |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-------------------------|-------------|--|----------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | împotriva zgomotului | | | | |
| 10. | G7EE07P010 | Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător | Județul Covasna | Educație ecologică | Nerealizat | - | - | S-a renunțat la proiect |
| 11. | G7EE07P025 | Realizarea unui centru de vizitare în Rezervația Naturală „Cheile Vârghișului și Peșterile din Chei” | Județul Covasna | Educație ecologică | În curs de realizare | Administrația Fondului de Mediu | 401381,00 lei | Lucrările de construcție nu au fost demarate |
| JUDEȚUL HARGHITA | | | | | | | | |
| 1. | G4B07P051 | Cartarea, delimitarea și managementul habitatelor și speciilor de interes comunitar în Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș (PNCB-H), viitor sit Natura 2000 | Județele Harghita și Neamț | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | În curs de realizare | POS Mediu axa 4 | - | Actual sit Natura 2000: ROSCI0027 Cheile Bicazului Hășmaș |
| 2. | G4B07P053 | Reducerea colmatării Lacului Roșu în vederea protejării speciilor și habitatelor de pe raza Parcului Național Cheile Bicazului – Hășmaș, viitor sit Natura 2000 | Județul Harghita | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | În curs de realizare | POS Mediu axa 4 | - | Actual sit Natura 2000: ROSCI0027 Cheile Bicazului Hășmaș - studii preliminare pentru reabilitarea celor două baraje existente |
| 3. | G4B07P052 | Realizarea unui studiu privind reconstrucția ecologică a ariilor protejate din Remetea | Județul Harghita | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | În curs de realizare | Fonduri publice (program PHARE RO 2005): 73714,11 Euro fără TVA Fonduri proprii: 8190,45 Euro fără TVA | - | Proiectul va fi depus spre finanțare în vederea execuției. Au fost întâmpinate dificultăți în ceea ce privește eligibilitatea unor părți ale studiului din cauza unor necorelări între liniile de buget și Contractul de servicii |
| 4. | G7EE07P026 | Construirea și îmbunătățirea infrastructurii în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, în vederea conservării biodiversității și dezvoltării unui management eficient Natura 2000 (Construirea: unui „Centru de informare”, două „Puncte de informare”, amenajarea unui „Punct de informare” existent) | Județul Harghita | Educație ecologică | În curs de realizare | POS Mediu axa 4, (același proiect ca și G4B07P051.) | - | Studii preliminare pentru Centrul de Vizitare Lacul Roșu și un Punct de Informare în Bălan |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|--------------------------|--|------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|
| JUDEȚUL MUREȘ | | | | | | | | |
| 1. | G1S _{CL} 07P050 | Modernizarea alimentării cu energie termică pentru încălzire și preparării apei calde de consum din zona 7 Noiembrie a Municipiului Târgu Mureș | Municipiul Târgu Mureș | Controlul Poluării, Protecția atmosferei, Schimbări climatice | În curs de realizare | Surse proprii – 7.963 lei Programul “Termoficare 2006-2015 căldură și confort” 1.513.163 lei | - | - |
| 2. | G2A07P342 | Reabilitarea și extinderea sistemelor de tratare/distribuție apă potabilă, a sistemelor de colectare/epurare ape uzate și îmbunătățirea managementului nămolurilor rezultate din stațiile de tratare și epurare în regiunea de operare a SC COMPANIA AQUASERV SA Târgu Mureș | Municipiul Târgu Mureș | Apă | Nerealizat | - | - | - |
| 3. | G2A07P340 | Modernizarea stației de epurare a municipiului Sighișoara | Municipiul Sighișoara | Apă | În curs de realizare | Proiectul SAMTID S.C.Aquaserv | - | - |
| 4. | G2A07P341 | Modernizarea uzinei de apă a municipiului Sighișoara | Municipiul Sighișoara | Apă | În curs de realizare | - | - | - |
| 5. | G2A07P400 | Ecologizarea depozitului de deșeuri a municipiului Târgu Mureș | Municipiul Târgu Mureș | Apă | Nerealizat | - | - | - |
| 6. | G2A07P339 | Reabilitarea rețelei de apă pe unele străzi din municipiul Sighișoara | Municipiul Sighișoara | Apă | Nerealizat | - | - | - |
| 7. | G3DS07P120 | Depozit ecologic zonal în județul Mureș și Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor | Județul Mureș | Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase | În curs de realizare | Fonduri europene Cofinanțare locală | Valoare proiect (fără TVA): 45.200.612 Euro - fonduri europene: 31.545.578 Euro - cofinanțare națională: 7.097.755 Euro - contribuție locală: 6.557.279 Euro | A fost finalizată întreaga documentație aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”. În urma evaluării de către Comisia Europeană Proiectul a primit decizia de aprobare a finanțării urmând ca în cursul lunii iunie 2010 să fie semnat contractul de finanțare cu Ministerul Mediului și Pădurilor |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| JUDEȚUL SIBIU | | | | | | | | |
| 1. | G2A07P120 | Extindere stație de neutralizare-epurare de la SC ROMBAT SA, Bistrița, Punct de lucru REBAT, Copșa Mică | Copșa Mică Județul Sibiu | Apă | Nerealizat | Surse proprii și AFM | - | Rombat SA are deus la AFM, și aprobat în 2009, un alt proiect,aflat în curs de finanțare-Cap.DEȘEURI-(Instalație de sfărâmare a bateriilor uzate,acide cu plumb și separarea umedă a fracțiunilor rezultate),în valoare contractata de 12.177.513 lei |

| Nr. crt. | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Domeniu de mediu | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|-----------------------------|-------------|---|------------|---|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI | | | | | | | | |
| 1. | G1PA08P022 | Proiect cu privire la reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV) în vederea încadrării în limitele legale prin montarea de filtre cu cărbune activ la sursele de emisie din sectorul de aplicație – SC PINUM PRODUCTIE SA | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Realizat | - | 300 mii lei | - |
| 2. | G1PA08P061 | Montare arzătoare cu NO _x redus la IMA 14 (CAF 14) CET SUD | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 7.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 3. | G1PA08P062 | Montare arzătoare cu NO _x redus la IMA 12 (CAF 11+ CAF 12) CET SUD | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 13.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 4. | G1PA08P017 | Stabilirea și realizarea unei soluții fezabile pentru reducerea emisiilor de SO ₂ la IMA 1 CET Progresul în vederea respectării VLE impusă de legislație | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 80.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 5. | G1PA08P018 | Stabilirea și realizarea unei soluții fezabile pentru reducerea emisiilor de SO ₂ la IMA 1 CET VEST în vederea respectării prevederilor legislației | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 50.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 6. | G1PA08P019 | Stabilirea și realizarea unei soluții fezabile pentru reducerea emisiilor de SO ₂ la IMA 1 CET SUD | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 80.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 7. | G1PA08P024 | Cartografierea poluării atmosferice cauzate de traficul rutier din municipiul București | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 102 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 8. | G1PA08P063 | Stabilirea și realizarea unei soluții fezabile pentru reducerea emisiilor de SO ₂ la IMA 2 CET SUD | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 100.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 9. | G1PA08P021 | Eficiențizarea instalațiilor de ardere ale CET GRIVIȚA prin transfer de tehnologie pentru reducerea consumului de combustibil concomitent cu o reducere de până la 15% a noxelor de cocs | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 587 mii lei | Nu a primit finanțare |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---|----------------------|---|------------|---|-----------------|--|
| 10. | G1PA08P064 | Montare arzătoare cu NO _x redus la IMA 16 (CAF 16) CET SUD | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 7.000 mii lei | Se caută surse de finanțare |
| 11. | G1PA08P023 | Sistem on-line de monitorizare a emisiilor de poluanți din gazele arse de la cuptoarele de topit sticla – SC STIROM SA, București | București | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | - | - | 640 mii lei | Nu s-au primit informații |
| 12. | G2A08P509 | Modernizarea tehnologiilor de finisare a materialelor textile și a tehnologiilor de preepurare a apelor uzate (SC MAGNUM – București) | București | Apă | - | - | 880 mii lei | Nu s-au primit informații |
| 13. | G2A08P510 | Epurarea biologică a apelor din secția de pielărie și managementul nămolurilor rezultate (Institutul de Cercetări Pielărie Încălțăminte București) | București | Apă | Nerealizat | - | 460.000 mii lei | Nu a primit finanțare |
| 14. | G4B08P072 | Evaluarea calității biodiversității în vederea stabilirii de standarde specifice utilizabile în sistemele de monitorizare a mediului | București | Protecția naturii, biodiversitate și păduri | - | - | 170.000 mii lei | Nu s-au primit informații |
| 15. | G7EE08P027 | Eticheta ecologică – garanția produselor prietenoase cu mediul (eco-friendly) | București | Educație ecologică | - | - | 3,40 mii lei | Nu s-au primit informații |
| 16. | G7EE08P029 | „Inchide, stinge, reciclează” (informarea și educarea publicului cu privire la consumul durabil al resurselor naturale) | București | Educație ecologică | - | - | 299,86 mii lei | Nu s-au primit informații |
| 17. | G7EE08P028 | Dezvoltarea infrastructurii de mediu în infrastructura textilă | București | Educație ecologică | - | - | 400 mii lei | Nu s-au primit informații |
| JUDEȚUL ILFOV | | | | | | | | |
| 1. | G1S _{CL} 08P065 | Rentabilizarea depozitului de deșeuri Glina prin valorificarea superioară a surselor neconvenționale de energie – emisiile de biogaz, în scopul protecției mediului | Glina, județul Ilfov | Controlul poluării, protecția atmosferei și schimbări climatice | Nerealizat | - | 6.275 mii lei | Până în acest moment nu au fost găsite fonduri pentru finanțarea proiectului |

Tabel centralizator cu propunerile de proiecte din Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului direcționate către PRAM/PLAM

Regiunea 1 Nord - Est

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A01P079 | Canalizare și epurare apă uzată menajeră în localitățile Stăuceni și Siliștea, comuna Stăuceni | BT | In curs de realizare | Este finanțat prin FEADR. | - | Proiectul este în implementare. |
| 2. | G2A01P275 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Viișoara, comuna Viișoara | BT | - | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 3. | G2A01P278 | Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate în localitatea Trușești, comuna Trușești | BT | In curs de realizare | Este finanțat prin FEADR. | - | Proiectul este în implementare. |
| 4. | G2A01P335 | Rețele de canalizare și stații de epurare a apelor uzate în localitățile Sulița, Cheleș și Drăcșani, comuna Sulița, județul Botoșani – beneficiar Consiliul Local Sulița | BT | - | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 5. | G2A01P337 | Canalizare și stație de epurare în localitatea Ștefănești, orașul Ștefănești, județul Botoșani – beneficiar Consiliul Local Ștefănești | BT | - | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 6. | G2A01P338 | Rețele de canalizare și stație de epurare a apelor uzate în localitățile Lozna și Străteni, comuna Lozna, județul Botoșani – Consiliul Local Lozna | BT | - | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 7. | G2A01P031 | Rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate în comuna Dorna Arini, județul Suceava | SV | - | - | - | Se identifică sursa de finanțare. |
| DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS01P003 | Puncte de colectare selectivă a deșeurilor și stație de transfer – CL Dărmănești | BC | In curs de realizare | Surse proprii | - | Sunt amplasate 10 puncte de colectare și s-au demarat lucrări în scopul amenajării unui număr de alte două puncte de colectare. Localitatea Dărmănești va fi arondată la stația de transfer care se va amplasa la Onești. |
| 2. | G3DS01P004 | Inchiderea batalelor B1 și BNF amplasate pe teritoriul SC CHIMCOMPLEX SA Borzești | BC | In curs de realizare | Surse proprii | - | S-a elaborat proiectul de execuție, s-au obținut avizele/acordurile necesare și s-au demarat lucrările de stabilizare a suprafețelor în |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | vederea realizării etapelor necesare închiderii depozitelor. La batalul B1 lucrările sunt realizate în procent de 60%, iar la BNF în procent de 40%. |
| 3. | G3DS01P005 | Depozit ecologic pentru șlamuri anorganice la SC CHIMCOMPLEX SA Borzești – județul Bacău | BC | In curs de realizare | Surse proprii | - | S-au obținut avizele/acordurile și s-au demarat lucrările necesare a fi efectuate. S-a finalizat construcția primei celule și se lucrează la amenajarea drumului de acces. S-a revizuit Autorizația Integrată de Mediu și s-a obținut Autorizația de Gospodărire a Apelor. |
| 4. | G3DS01P006 | Inchiderea haldei de deșeuri solide existentă și a batalelor de șlamuri B2+3 aparținând SC CHIMCOMPLEX SA Borzești – localitatea Onești, județul Bacău | BC | In curs de realizare | Surse proprii | - | S-au demarat lucrările în vederea realizării etapelor necesare închiderii depozitelor. Lucrările la B2+3 sunt realizate în procent de 20%. |
| 5. | G3DS01P202 | Platformă ecologică pentru depozitarea gunoiului de hală - platou avicol Racova | BC | Realizat | Surse proprii | - | - |
| 6. | G3DS01P173 | Managementul integrat al deșeurilor în zona Dorohoi | BT | - | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 7. | G3DS01P174 | Inchidere depozit de deșeuri neconform – Municipiul Dorohoi | BT | - | Fondul de Coeziune | - | Proiectul este inclus în faza a doua a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Botoșani”, pentru a fi finanțat din Fondul de Coeziune. |
| 8. | G3DS01P112 | Reciclarea deșeurilor plastice din județul Iași | IS | - | - | - | Proiect reluat în cadrul PLAM Iași revizuit. Deșeurile plastice din județ (PE, PET, PVC) sunt preluate și reciclate de 7 reciclatori de materiale plastice. |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|---|--------------------|--|--|
| 9. | G3DS01P007 | S.O.S. MEDIUL (Soluții Optime pentru a Salva Mediul) - Poluarea solului, apelor subterane și a apelor de suprafață datorită depozitării necorespunzătoare a deșeurilor | SV | - | - | - | Se identifică sursa de finanțare. |
| 10. | G3DS01P012 | Colectarea selectivă a deșeurilor de pe raza comunei Dorna Arini | SV | In curs de realizare, realizat 55% (PHARE 2006) | PHARE 2006 | 2885 mii lei, din care Primăria Dorna Arini – 129 mii lei. | Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în comunele Panaci, Șaru Dornei și Dorna Arini. |
| 11. | G3DS01P013 | Inchiderea și monitorizarea postînchiderii depozitului de deșeuri menajere de la Antilești - Fălticeni | SV | - | POS Mediu | - | Proiect introdus în proiectul județean – Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în jud. Suceava, titular CJ Suceava; se va finanța prin POS Mediu. S-a emis acordul de mediu. |
| 12. | G3DS01P015 | Sistem de colectare selectivă și transport al deșeurilor municipale în comunele: Pochidia, Ciocani, Ivești, Tutova, Coroiеști, Pogonești - județul Vaslui | VS | Realizat | Phare CES | Phare CES – 1002,9408 mii lei | - |
| 13. | G3DS01P016 | Sistem de colectare selectivă și transport al deșeurilor municipale pe Valea Racovei (comunele Ivănești, Laza, Poienești, Pușcași, Pungești, Gărceni, Dragomirești) - județul Vaslui | VS | Realizat | Phare CES | Phare CES – 927,542 mii lei | - |
| 14. | G3DS01P017 | Sistem de colectare selectivă și transport al deșeurilor municipale în comunele: Perieni, Pogana, Iana, Puiești, Voinești, Gherghești - județul Vaslui | VS | Realizat | Phare CES | Phare CES – 1113,974 mii lei | - |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------------|-------------|--|------------|--|-----------------------------------|--|---|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A02P351 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă Făurei, înlocuire rețele cu grad avansat de uzură, oraș Făurei (stație de epurare) | BR | Proiect depus spre finanțare pe POS Mediu, în evaluare la Comisia Europeană. | POS Mediu | - | Este inclus în Master Planul pe județ și face parte din Proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Brăila" - titular Compania de Utilități Publice Brăila. Proiectul are ca obiective: reabilitare stație epurare, reabilitare stații pompare ape uzate, reabilitare rezervor apă - 2500 mc, extindere rețele distribuție apă potabilă - 8,27 km, contorizare apă și reabilitare stație clorare. |
| 2. | G2A02P352 | Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare oraș Făurei | BR | Realizat | Buget local | 60.761 Euro | S-a extins rețeaua de canalizare cu 500 m pe strada Republicii și au fost reabilitați 250 m. |
| 3. | G2A02P353 | Extinderea rețelei de canalizare oraș Făurei | BR | Proiect depus spre finanțare pe POS Mediu, în evaluare la Comisia Europeană. | POS Mediu | - | Proiectul este inclus în Master Planul pe județ și face parte din proiectul "Reabilitarea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în județul Brăila", titular Compania de Utilități Publice Brăila și are ca obiective: extindere rețele canalizare – 18,46 km, reabilitare rețele canalizare 2,47 km. |
| 4. | G2A02P354 | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă Făurei, înlocuire rețele cu grad avansat de uzură, oraș Făurei | BR | Proiectul este în curs de derulare/executant SC Pro Acva Instal SRL Brăila. | PHARE CES 2006 Fonduri proprii | 953.223 Euro, din care fonduri proprii 100.005,07 Euro | La 31.10.2009 erau consumate circa 38% din fondurile proiectului. S-a solicitat cerere de amânare pentru termenul de execuție, până în mai 2010. S-a încheiat procesul verbal |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | | | | | de recepție pentru finalizarea lucrărilor. |
| 5. | G2A02P180 | Canalizare și stație de epurare, comuna Valea Mărului | GL | Propunere de proiect nerealizată | - | - | În cazul în care propunerea de proiect va mai fi de actualitate, se va include în PLAM revizuit. |
| 6. | G2A02P181 | Sistem de alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în comuna Brăniștea | GL | Propunere de proiect nerealizată | - | - | În cazul în care propunerea de proiect va mai fi de actualitate, se va include în PLAM revizuit. |
| 7. | G2A02P194 | Inlocuirea și extinderea rețelei de canalizare. Construire stație de epurare - comuna Pechea, județul Galați | GL | Propunere de proiect nerealizată | - | - | În cazul în care propunerea de proiect va mai fi de actualitate, se va include în PLAM revizuit. |
| DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS02P123 | Reabilitarea sistemului de colectare și transport al deșeurilor și extinderea sistemului de colectare selectivă în orașul Făurei – Consiliul Local Făurei | BR | Realizat | PHARE CES 2005 Surse proprii | 411.947,50 Euro, din care: 369.947,50 grant PHARE și 42.000 Euro, contribuție proprie. | Executant proiect - SC Repavil Cons SRL Brăila. Finalizat în decembrie 2009 |
| 2. | G3DS02P124 | Sistem de colectare selectivă a deșeurilor în comunele Gemenele, Râmnicelu și Scortaru Nou cu stație de transfer la Gemenele - Consiliul Local Gemenele | BR | - | - | - | - |
| 3. | G3DS02P066 | Reciclarea la GREENTECH SA Buzău – punct de lucru Frasinu a deșeurilor de ambalaje, colectate din regiunea Galați și întreaga țară | BZ | - | - | - | Din cauza lipsei fondurilor necesare, s-a renunțat momentan la acest proiect, ideea urmând eventual a fi reluată odată cu identificarea posibilelor surse de finanțare. |
| 4. | G3DS02P091 | Sistem de management integrat al deșeurilor în zona localităților de pe Valea Buzăului și Valea Chiojdului cu stația de transfer în comuna Cislău, județul Buzău | BZ | In curs de realizare | - | - | Proiectul se află în procedură de obținere a autorizației de mediu. În urma verificării efectuate de reprezentantul APM Buzău împreună cu reprezentanții GNM-CJ Buzău, s-a constatat că lucrările de construcție și |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | amenajări care fac obiectul proiectului sunt realizate în proporție de 80% (platforma betonată, căi de acces, cabina cântar, hala de sortare, stația de transfer, birou administrativ, împrejmuirea cu gard). Cele 87 de puncte de colectare sunt betonate, urmând a fi amplasate containerele pentru colectarea deșeurilor, după achiziționare. Pentru transportul deșeurilor sunt achiziționate 2 autogunoiere și un trailer, restul utilajelor și instalațiilor urmând a fi achiziționate. |
| 5. | G3DS02P092 | Sistem de management integrat al deșeurilor în comunele situate pe văile râurilor Buzău și Bâsca Rozilei cu stația de transfer în orașul Pătărlagele | BZ | - | - | - | Proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor se află în procedură de obținere a acordului de mediu, procedura care este în competența ARPM Galați. În cadrul ședinței CAT Buzău pentru etapa de definire a domeniului aferentă solicitării de acord de mediu pentru proiectul sus-menționat, s-au făcut cunoscute membrilor CAT modificările care s-au adus proiectului inițial: - s-au schimbat arondările stațiilor de transfer, din cele prevăzute inițial rămânând stațiile de transfer din comuna Ulmeni și orașele Pogoanele și Pătărlagele. - s-a schimbat locația depozitului nou pentru deșeuri nepericuloase, el urmând a fi amplasat în comuna Cochirleanca, lângă acesta fiind prevăzută o stație de sortare și compostare a deșeurilor. |
| 6. | G3DS02P093 | Sistem de management integrat al deșeurilor cu stația de transfer în comuna Berca | BZ | - | - | - | |
| 7. | G3DS02P094 | Sistem de management integrat al deșeurilor în zona localităților de pe Valea Călnăului, cu stația de transfer în comuna Zărnești | BZ | - | - | - | |
| 8. | G3DS02P095 | Sistem de management integrat al deșeurilor cu stația de transfer în comuna Ulmeni | BZ | - | - | - | |
| 9. | G3DS02P096 | Sistem de management integrat al deșeurilor cu stația de transfer în orașul Pogoanele | BZ | - | - | - | |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | - s-a introdus construirea unei stații de compostare în localitatea Bentu. |
| 10. | G3DS02P097 | Sistem de management integrat al deșeurilor în zona localităților de pe Valea Slănicului cu stația de transfer în comuna Beceni | BZ | In curs de realizare | - | - | Proiectul este în derulare și are termen de finalizare data de 30.07.2010. |
| 11. | G3DS02P020 | Colectarea și transportul deșeurilor municipale din orașul Tîrgu Bujor și colectarea selectivă a deșeurilor | GL | - | - | - | În cadrul Programului PHARE 2006 Programul de Coeziune Economică și Socială "Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu", Schema de granturi „Investiții publice în sectoarele de mediu”, sesiunea aprilie 2008, a fost depus proiectul, fiind pe lista de așteptare a MDLPL. |
| 12. | G3DS02P087 | Reducerea cantității de deșeuri depozitate la rampa de gunoi a municipiului Galați prin reciclarea materialelor re folosibile | GL | - | - | - | În cadrul Proiectului cu finanțare ISPA – „Managementul integrat al deșeurilor în municipiul Galați și împrejurimi” este propus și un Proiect pilot pentru “Reducerea cantității de deșeuri depozitate la rampa de gunoi a municipiului Galați prin reciclarea materialelor re folosibile”. Noul sistem va fi testat printr-un proiect pilot care a început în sept. 2008 și se va termina în dec. 2008. După această perioadă, noul sistem de colectare a deșeurilor va începe să opereze din 2010. Ideea centrală a proiectului pilot este de a instala un sistem îmbunătățit de colectare a deșeurilor (care implică containere noi) în trei zone ale Galațiului. Astfel, va fi posibilă testarea noului sistem propus și îmbunătățirea acestuia înainte de a fi extins pentru întreg orașul. Cu sprijinul |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|------------------|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | <p> cetățenilor orașului Galați și al Asociațiilor de Locatari, au fost alese trei zone pentru proiectul pilot: Țiglina 1: Strada Saturn, Micro 39 A: Strada Traian Vuia, Complexul ANL: zona din apropierea gării. </p> |

Regiunea 3 Sud Muntenia

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------------|-------------|---|------------|------------------------------------|---|-----------------|---|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A03P168 | Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satele Albeștii Pământeni și Albeștii Ungureni din comuna Albeștii de Argeș | AG | In curs de realizare | Buget de stat (HG nr. 557/1997) și Buget local | - | Proiect realizat în proporție de 85% |
| 2. | G2A03P173 | Alimentarea cu apă potabilă a cartierului Colibași | AG | Realizat | - | - | - |
| 3. | G2A03P177 | Rețea centralizată de canalizare, colectare a apelor menajere uzate și stație de epurare în comuna Cetățeni | AG | - | - | - | Proiectul a fost depus în sesiunea din luna august 2009, fiind conform; urmează vizita în teren pentru stabilirea eligibilității. |
| 4. | G2A03P528 | Alimentare cu apă în satul N. Bălcescu, comuna N. Bălcescu | CL | In curs de realizare | HG nr. 904/2007 cu 15% cofinanțare locală și 85% din bugetul de stat prin buget Ministerul Mediului | - | - |
| 5. | G2A03P529 | Construcție alimentare cu apă comuna Frăsinet | CL | In curs de realizare | Ordonanța de Guvern nr. 7/2006 + cofinanțare locală | - | - |
| 6. | G2A03P530 | Rețea de canalizare menajeră și sistem de epurare în comuna Dichiseni | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă. |
| 7. | G2A03P531 | Canalizare și stație de epurare în comuna Roseți | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă. |
| 8. | G2A03P532 | Sistem de canalizare și epurare a apei uzate în comuna Gălbinași | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă. |
| 9. | G2A03P533 | Extindere și modernizare alimentare cu apă potabilă în comuna Fundeni | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă |
| 10. | G2A03P534 | Realizarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Dor Mărunt, Ogoru, Dâlga și realizarea sistemului de canalizare în localitățile Dor Mărunt și Ogoru, comuna Dor Mărunt | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă |
| 11. | G2A03P535 | Extindere și reabilitare rețea de distribuție apă potabilă în satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu | CL | In curs de realizare | Buget local | - | - |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 12. | G2A03P536 | Rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gălbinași | CL | In curs de realizare | OG nr. 7/2006 și HG nr. 432/2009 | - | - |
| 13. | G2A03P537 | Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Chirnogi | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă |
| 14. | G2A03P538 | Sistem de canalizare și stație de epurare și tratarea apelor uzate în comuna Ilmu | CL | In curs de realizare | O.G. nr. 7/2006 și HG nr. 432/2009 +cofinanțare locală | - | - |
| 15. | G2A03P539 | Extinderea și modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă în comuna Chiselet | CL | In curs de realizare | Ordonanța de Guvern nr. 7/2006 și cofinanțare locală. | - | - |
| 16. | G2A03P540 | Extindere alimentare cu apă în comuna Ulmeni | CL | Realizat | Fonduri guvernamentale prin Hotărârea de Guvern nr. 577/1997 | - | - |
| 17. | G2A03P541 | Alimentare cu apă în comuna Șoldanu | CL | In curs de realizare | O.G. nr. 7/2006 și HG nr. 432/2009 + cofinanțare locală | - | - |
| 18. | G2A03P542 | Reabilitare și extindere sistem de alimentare cu apă potabilă și introducere sistem de canalizare în comuna Mânăstirea | CL | In curs de realizare | HG nr. 904/2007 cu 15% cofinanțare locală și 85% din bugetul de stat prin buget Ministerul Mediului | - | - |
| 19. | G2A03P543 | Extindere alimentare cu apă în comuna Sărulești | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă |
| 20. | G2A03P544 | Extindere și reabilitare front captare și rețea de distribuție apă potabilă în comuna Borcea | CL | In curs de realizare | OG nr. 7/2006 și HG nr. 432/2009 + cofinanțare locală | - | - |
| 21. | G2A03P545 | Alimentare cu apă în comuna Dorobanțu | CL | In curs de realizare | O.G. nr. 7/2006 și HG nr. 432/2009 + | - | - |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|---|-----------------|---|
| | | | | | cofinanțare locală | | |
| 22. | G2A03P546 | Alimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența | CL | - | - | - | Documentație tehnică existentă |
| 23. | G2A03P547 | Sistem de canalizare în satele Vâlcelele și Floroaica | CL | In curs de realizare | OG nr. 7/2006 și HG nr. 432/2009 + cofinanțare locală | - | - |
| 24. | G2A03P239 | Extindere sistem de alimentare cu apă-8 km - Gura Ocnitei | DB | In curs de realizare | - | - | Proiectul nu s-a mai derulat conform planificării inițiale, extinderea rețelei de apă la nivelul comunei făcându-se prin fonduri proprii, alocate, succesiv, de ordonatorii de credite. La momentul actual, lungimea rețelei de alimentare cu apă, rămasă de completat, măsoară mai puțin de 1500 metri. |
| 25. | G2A03P377 | Alimentare cu apă potabilă-25 km (comuna Doicești) | DB | In curs de realizare | - | - | Proiectul este depus pentru finanțare prin PNDR-Măsura 3.2.2 |
| 26. | G2A03P218 | Extinderea rețelei de canalizare cu stație de epurare în comuna Comana | GR | Nerealizat | - | - | A fost depusă documentația pentru obținerea finanțării din FEADR prin PNDR pentru proiectul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea-„Stație transfer deșeurilor menajere și achiziția de utilaje pentru colectarea deșeurilor menajere, alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat, centru de zi pentru persoanele care necesită ajutor social, |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | | | | | renovare obiective culturale în cadrul ADI Eco Muntenia, județ Giurgiu”, comunele Prundu, Comana, Goștinari. |
| 27. | G2A03P219 | Alimentare cu apă, stație de epurare și sistem de canalizare în comuna Daia | GR | In curs de realizare | S-au alocat: 30 mii lei (HG nr. 1655/2006) 75 mii lei (HG nr. 363/2007) 600 mii lei (HG nr. 855/2007) 400 mii lei (HG nr. 341/2008) 400 mii lei (HG nr. 856/2007) 274 mii lei (HG nr. 710/2008) 700 mii lei (HG nr. 1361/2008) 400 mii lei (HG nr. 432/2009) | Valoare totală. 4 mil. lei | A fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Prima rețea publică de canalizare (colectoare și stație de epurare satele Daia și Plopșoru) în comuna Daia” |
| 28. | G2A03P221 | Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în orașul Mihăilești și satele Popești și Novaci | GR | In curs de realizare | S-au alocat: 147 mii lei (HG nr. 1599/2006) 200 mii lei (HG nr. 710/2008) 100 mii lei (HG nr. 1361/2008) 1500 mii lei (HG nr. 432/2009) 1000 mii lei (HG nr. 1307/2009) | Valoare totală 3,99 mil. lei | - |
| 29. | G2A03P222 | Alimentarea cu apă și sistem de canalizare cu epurare în comuna Herăști | GR | Nerealizat | - | - | S-a primit conformitatea. A fost emis acordul de mediu pentru realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în comuna Herăști. În urma evaluării cererii de finanțare și după aprobarea de către |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | comitetul de selecție a Raportului de selecție, proiectul a fost declarat neeligibil. S-a depus contestație. |
| 30. | G2A03P223 | Alimentare cu apă și sistem de canalizare cu epurare în satul Stoenеști, satul Florești, sat Palanca | GR | Nerealizat | FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. | - | S-a solicitat acord de mediu. |
| 31. | G2A03P225 | Alimentare cu apă, sistem de canalizare cu stație de epurare a apei pentru localitățile comunei Vinătorii Mici | GR | Nerealizat | - | - | Se intenționează obținerea de finanțare din FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. |
| 32. | G2A03P226 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă și sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Vedea | GR | Nerealizat | - | - | A fost depusă documentația în vederea obținerii finanțării din FEADR, prin PNDR. |
| 33. | G2A03P227 | Creare sistem de canalizare și stație epurare în comuna Vărăști | GR | Nerealizat | FEADR, prin PNDR Măsura 3.2.2. | - | Depus spre finanțare |
| 34. | G2A03P228 | Alimentarea cu apă în comună și sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Schitu, sat Vlașin, sat Cămineasca, sat Bila | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 9554/09.12.2008 și 9555/09.12.2008 |
| 35. | G2A03P229 | Alimentare cu apă în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 2966/28.04.2009 pentru proiectul „Canalizare menajeră în sistem centralizat, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, jud. Giurgiu” SF depus la Ministerul Mediului; investiție cuprinsă în subprogramul multianual prioritar de mediu și gospodărire a apelor pentru realizarea obiectivelor de investiții în infrastructura de mediu aferente programelor multianuale prioritare, conform HG nr. 1517/2009 |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 36. | G2A03P231 | Rețea de canalizare și stație de epurare în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 2967/28.04.2009 pentru proiectul „Canalizare menajeră în sistem centralizat, sat Cartojani, comuna Roata de Jos, județul Giurgiu SF depus la Ministerul Mediului investiție cuprinsă în subprogramul multianual prioritar de mediu și gospodărire a apelor pentru realizarea obiectivelor de investiții în infrastructura de mediu aferente programelor multianuale prioritare, conform HG nr. 1517/2009 |
| 37. | G2A03P233 | Canalizare și stație de epurare în satul Roata Mică, comuna Roata de Jos | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect |
| 38. | G2A03P235 | Extinderea rețea de alimentare cu apă, sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Mirșa | GR | Nerealizat | - | - | S-a obținut viza de conformitate |
| 39. | G2A03P316 | Alimentare cu apă și sistem de canalizare cu epurare în comuna Băneasa | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 2492 și 2493/ 09.04.2009 Studii de fezabilitate realizate, documentații pentru obținerea avizelor necesare |
| 40. | G2A03P317 | Canalizare și stație de epurare în comuna Bucșani, satele Bucșani, Vadu Lat și Podișor | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 9896/18.12.2008 |
| 41. | G2A03P318 | Extindere alimentare cu apă și sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bucșani, satele Obedeni, Uiești, Goleasca și Anghelești | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect S-a solicitat finanțare prin Programul Phare 2005 - CES—“Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”. |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|--|------------|------------------------------------|--|-----------------|---|
| 42. | G2A03P319 | Canalizare și stație de epurare în comuna Buturugeni | GR | Nerealizat | - | - | Depus spre finanțare prin PNDR |
| 43. | G2A03P321 | Canalizare cu stație de epurare, comuna Crevedia Mare | GR | Nerealizat | - | - | A fost depus spre finanțare proiect integrat de alimentare cu apă și canalizare în cadrul PNDR, Măsura 3.2.2, dar proiectul a fost declarat neeligibil. Continuă identificarea de noi surse de finanțare |
| 44. | G2A03P323 | Alimentare cu apă și sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Găujani | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 8332/14.12.2008 și 8333/15.12.2008 |
| 45. | G2A03P327 | Îmbunătățirea calității apei prin filtrare performantă la sistemul de alimentare cu apă existent și construcție sistem de canalizare a apei uzate în comuna Grădinari | GR | În curs de realizare | - | - | Realizat 50% - Îmbunătățirea calității apei prin filtrare performantă la sistemul de alimentare |
| 46. | G2A03P328 | Alimentare cu apă și sistem de canalizare cu epurare în comuna Hotarele | GR | În curs de realizare | - | - | - |
| 47. | G2A03P329 | Alimentare cu apă și sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Izvoarele | GR | Nerealizat | - | - | Propunere proiect Decizie APM Giurgiu nr. 9480/10.12.2008 |
| 48. | G2A03P330 | Alimentare cu apă și sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Letca Nouă | GR | Nerealizat | - | - | Decizie APM Giurgiu nr. 3793/09.06.2009 și 3794/09.06.2009 În stadiul de pregătire a documentației |
| 49. | G2A03P050 | Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciulnița | IL | - | - | - | Nefinanțat |
| DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS03P147 | Implementarea sistemelor de colectare selectivă; valorificarea deșeurilor reciclabile colectate selectiv de la persoanele fizice și de la agenții economici, în Municipiul Giurgiu | GR | - | Finanțare nerambursabilă din FEDR, prin POS Mediu și de la bugetul de stat. Contribuție buget local | - | A fost realizat până în prezent prin contribuție proprie (surse proprii DGSPGC Giurgiu). Va fi parte din proiectul ce urmează a fi implementat la nivelul județului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Giurgiu”, pentru care s-a emis de către ARPM |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|------------------|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | <p>Pitești acordul de mediu nr. 71/3.12.2008.</p> <p>Colectarea selectivă va continua prin finanțarea proiectului județean de deșeuri care a fost aprobat de Comisia Europeană și pentru care a fost semnat contractul de finanțare.</p> <p>Responsabil cu implementarea proiectului sus menționat este UIP – CJ Giurgiu, beneficiarul este Consiliul Județean Giurgiu</p> |

Regiunea 4 Sud - Vest Oltenia

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------------|-------------|---|------------|------------------------------------|--|-----------------|--|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A04P055 | Alimentare cu apă potabilă în comuna Șimnicul de Sus | DJ | - | FEADR, Măsura 3.2.2 și cofinanțare Primăria Șimnicul de Sus - 10% din valoarea totală a proiectului. | - | Proiectul a fost analizat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională S-V Oltenia; s-a făcut o evaluare preliminară, ulterior s-a depus la București. |
| 2. | G2A04P056 | Alimentare cu apă în sistem centralizat al comunei Galiciuica | DJ | In curs de realizare | Fonduri europene | - | Realizat în procent de 80%. |
| 3. | G2A04P059 | Realizarea canalizării în satele Basarabi și Ciupercenii Vechi | DJ | Nerealizat | - | - | Proiectul nu mai este de actualitate, acesta fiind cuprins în Master Planul județului Dolj referitor la alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate. Acesta va fi depus la finele acestui an, investiția urmând a fi finanțată prin fonduri structurale, respectiv prin Programul Operațional Sectorial de Mediu. |
| 4. | G2A04P360 | Canalizare în sistem centralizat al comunei Leu | DJ | In curs de realizare | Fonduri europene | - | S-a elaborat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. |
| 5. | G2A04P361 | Alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Zănoaga, comuna Leu | DJ | - | Fonduri europene | - | Proiect eligibil, se așteaptă finanțare. |
| 6. | G2A04P441 | Alimentarea cu apă localitatea Ilovăț și Dâlbocița, comuna Ilovăț | MH | Nerealizat | - | - | Stadiu de studiu de fezabilitate, nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 7. | G2A04P442 | Canalizare și stație de epurare în comuna Gogoșu, sat Gogoșu, județul Mehedinți | MH | Nerealizat | - | - | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 8. | G2A04P443 | Canalizare și stație de epurare în comuna Dubova, sat Dubova, județul Mehedinți | MH | In curs de realizare | FEADR, Măsura 3.2.2 | - | Aprobat, în implementare. |
| 9. | G2A04P444 | Alimentare cu apă în comuna Breznița-Motru, sat Breznița-Motru, județul Mehedinți | MH | Nerealizat | - | - | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | identificată sursa de finanțare. |
| 10. | G2A04P445 | Canalizare și stație de epurare localitatea Șvinița, comuna Șvinița | MH | Nerealizat | - | - | Stadiu de propunere de proiect, nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 11. | G2A04P515 | Aducțiune apă Salcia – Oituz – Clocociov - stații de pompare | OT | Nerealizat | Buget local | - | In curs de realizare studiul de fezabilitate. |
| 12. | G2A04P450 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Tomșani | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: execuție lucrări |
| 13. | G2A04P451 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Oteșani | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat „Prima înființare de rețele publice de apă și apă uzată, îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, prima înființare și dotare pentru Centru îngrijire copii tip after school, investiții în scopul conservării specificului local și moștenirii culturale” - nerealizat, proiect respins |
| 14. | G2A04P452 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Cernișoara | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare, execuție lucrări. |
| 15. | G2A04P453 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Păușești-Măglași | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare, execuție lucrări. Prelungire cu 5 luni. |
| 16. | G2A04P454 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Mădulari | VL | Nerealizat | - | - | - |
| 17. | G2A04P455 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Mitrofani | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat pe măsura 3.2.2 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale" - având ca obiective: -modernizare drumuri de interes local-DC98; -alimentare cu apă; -canalizare menajeră și |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | stație de epurare; -construcție grădiniță cu program normal - nerealizat, proiect respins |
| 18. | G2A04P456 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Măldărești | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat privind înființarea rețelei publice de apă uzată, extinderea rețelei publice de alimentare cu apă, îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală - teren de sport și parc comunal, prima înființare și dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale - centru de îngrijire bătrani de tip zi, dotarea căminului cultural în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial - nerealizat, proiect respins |
| 19. | G2A04P458 | Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă-canal în localitatea Bălcești, inclusiv stație de epurare | VL | In curs de realizare | - | - | In curs de realizare, execuție lucrări. Finalizare în 30.06.2010. Surse de finanțare: PHARE CES 2006 - Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 20. | G2A04P466 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Bujoreni | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în comuna Bujoreni, județul Vâlcea - canalizare menajeră și stație de epurare; extindere rețea alimentare cu apă; modernizare și asfaltare drumuri în satele Bogdănești, Olteni, Malu Alb, Lunca și Malu Vartop; centru after school - nerealizat, proiect respins |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| 21. | G2A04P467 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Făurești | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: execuție lucrări |
| 22. | G2A04P468 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Diculești | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv epurarea apelor uzate, inclusiv reabilitarea infrastructurii de drumuri (Centru after school și dotări cămin cultural) - nerealizat, proiect respins. |
| 23. | G2A04P469 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Copăceni | VL | Realizat | PHARE CES 2006 | - | Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 24. | G2A04P470 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Amărăști | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: execuție lucrări. |
| 25. | G2A04P471 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Scundu | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: licitație pentru lucrări. S-a înființat ADI Orlești-Scundu. |
| 26. | G2A04P472 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ionești | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect aprobat spre finanțare în 17.05.2010. |
| 27. | G2A04P473 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Tetoiu | VL | Nerealizat | PNDR măsura 3.2.2 | - | Proiect respins |
| 28. | G2A04P474 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Muereasca | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat privind alimentarea cu apă, canalizare, epurare ape uzate, after school și achiziționare de costume tradiționale pentru obiceiul "Alegerea de June" în Comuna Muereasca" - nerealizat, proiect respins. |
| 29. | G2A04P475 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Ghioroiu | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat pentru modernizarea infrastructurii în comuna Ghioroiu, canalizare și stație de epurare, alimentare cu apă, modernizare și asfaltare |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | drumuri sătești, centru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale, reabilitare cișmea publică Carstea - nerealizat, proiect respins |
| 30. | G2A04P476 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Frâncești | VL | Nerealizat | - | - | - |
| 31. | G2A04P477 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Lungești | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat „Inființare rețea publică de apă uzată, înființare sistem de alimentare cu apă. Inființare centru de îngrijire copii after school și împrejmuire în vederea conservării sitului arheologic” - nerealizat, proiect respins |
| 32. | G2A04P478 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Livezi | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Dezvoltarea infrastructurii locale - comuna Livezi" compus din: "Inființare rețea publică de canalizare cu stație de epurare", "Alimentare cu apă", "Amenajare centru de zi îngrijire bătrâni", "Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local", "Organizare festivaluri cu specific local" - nerealizat, proiect respins |
| 33. | G2A04P479 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Lăcusteni | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: execuție lucrări. |
| 34. | G2A04P480 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Gușoeni | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Canalizare și stație de epurare în comuna Gușoeni; Alimentare cu apă; Modernizare DC 85 Gușoianca; Construire grădiniță în satul Spârteni, comuna Gușoeni; Dotare cu costume populare ansamblul folcloric al |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | caminului cultural din comuna Gușoeni, sat Gușoianca - nerealizat, proiect respins |
| 35. | G2A04P481 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Glavile | VL | Nerealizat | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect respins |
| 36. | G2A04P482 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Zătreni | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | | In curs de realizare, execuție lucrări. |
| 37. | G2A04P483 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Stoenеști | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Iniințare alimentare cu apă", "Iniințare canalizare menajeră și epurare", "Imbunătățirea rețelei de drumuri de interes local - asfaltare 2,30 km", "Centru de îngrijire bătrâni", "Organizare de festivaluri cu specific local" - nerealizat, proiect respins. |
| 38. | G2A04P484 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Sinești | VL | In curs de realizare | Hotărârea de Guvern nr. 577/1997 | - | In curs de realizare, execuție lucrări. |
| 39. | G2A04P485 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Runcu | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat - "Alimentare cu apă potabilă, rețea canalizare și stație de epurare, reabilitare cămin cultural, modernizare drumuri satești și comunale, iniințare și dotare After School - nerealizat, proiect respins. |
| 40. | G2A04P486 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Roșiile | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în comuna Roșiile - iniințare rețea de alimentare cu apă, iniințare rețea apă uzată și stație de epurare, modernizare drum sateesc Balaci, modernizare (dotări) cămin cultural - |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | nerealizat, proiect respins |
| 41. | G2A04P487 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Pesceana | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat, pe Măsura 3.2.2, cu următoarele obiective: - Reabilitare drumuri de interes local; -sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere; - sistem centralizat de alimentare cu apă; - grădiniță cu program normal; -reabilitarea și utilarea corespunzătoare a căminului cultural și bibliotecii - nerealizat, proiect respins. |
| 42. | G2A04P490 | Extindere rețele de canalizare în localitatea Sălătrucel | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Dezvoltarea integrată a spațiului rural al comunei Sălătrucel, prin asfaltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate menajere, îmbunătățirea serviciilor sociale și punerea în valoare a moștenirii culturale - nerealizat, proiect respins. |
| 43. | G2A04P491 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Voicești | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat „Amenajare și modernizare sistem de drumuri și ulițe comunale, înființare centru de îngrijire copii tip "After school" și dotare Cămin cultural în comuna Voicești" - nerealizat, proiect respins. |
| 44. | G2A04P492 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Titești | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat „Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local 6,550 km asfaltare, Extindere rețea apă, |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | Canalizare și epurare ape menajere, Organizare de festivaluri cu specific local, Centru de îngrijire bătrâni, comuna Titești, județul Vâlcea” - Nerealizat, proiect respins. |
| 45. | G2A04P494 | Sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Măciuca | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Alimentare cu apă și rețea de canalizare și epurare ape uzate menajere, reabilitare (asfaltare) drum comunal Botorani DN67B-DJ643B, centru medico-social pentru persoane vârstnice în satul Oveselu, festivalul județean al grupurilor folclorice Urcai Dealul la Măciuca" - nerealizat, proiect respins |
| 46. | G2A04P495 | Extindere rețele apă–canal în localitatea Lădești | VL | Nerealizat | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect respins |
| 47. | G2A04P496 | Extindere rețele apă–canal în localitatea Valea Mare | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat „Imbunătățire drumuri comunale, Extindere rețea publică apă uzată, Dotarea căminului cultural cu costume naționale, Valea Mare” - nerealizat, proiect respins |
| 48. | G2A04P497 | Extindere rețele alimentare cu apă și sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Slătioara | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare, execuție lucrări. |
| 49. | G2A04P498 | Extindere rețele alimentare cu apă și sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Stănești | VL | Nerealizat | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect respins |
| 50. | G2A04P499 | Extindere și reabilitare rețele alimentare cu apă și canalizare în localitatea Orlești | VL | In curs de realizare | PNDR măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: licitație pentru lucrări. S-a înființat ADI Orlești-Scundu. |
| 51. | G2A04P500 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Budești | VL | Realizat | PHARE CES 2005 | - | Surse de finanțare: PHARE CES 2005 - Schema de investiții |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 52. | G2A04P501 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Prundeni | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: execuție lucrări. |
| 53. | G2A04P502 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Berislăvești | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | | Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare, modernizare drum comunal DC 15 Scăueni - Rădăcinești km 0=000 - km 1+826 - nerealizat, proiect respins. |
| 54. | G2A04P503 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Căineni | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Inființare canalizare menajeră și epurare", "Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local - asfaltare 3,08 km", "Centru de îngrijire bătrâni", "Organizare de festivaluri cu specific local" - nerealizat, proiect respins. |
| 55. | G2A04P504 | Canalizare ape menajere în comuna Alunu | VL | In curs de realizare | PNDR Măsura 3.2.2 | - | In curs de realizare: execuție lucrări. |
| 56. | G2A04P505 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Racovița | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local - asfaltare 5,33 km", "Inființare canalizare menajeră și epurare", "Centru de îngrijire bătrâni", "Organizare de festivaluri cu specific local" - nerealizat, proiect respins. |
| 57. | G2A04P506 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Laloșu | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | "Rețea extindere alimentare cu apă, rețea de canalizare și epurare ape uzate menajere; Modernizare și reabilitare |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | drumuri vicinale; Extindere, reabilitare și modernizare Cămin Cultural" - nerealizat, proiect respins. |
| 58. | G2A04P507 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Dănicei | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Imbunătățirea rețelei de drumuri de interes local - asfaltare 16,15 km", "Centru de îngrijire bătrâni", "Organizare de festivaluri cu specific local" - nerealizat, proiect respins. |
| 59. | G2A04P508 | Sistem de colectare și epurare ape uzate în localitatea Crețeni | VL | - | PNDR Măsura 3.2.2 | - | Proiect integrat: "Imbunătățirea rețelei de drumuri de interes local - asfaltare 6,65 km", "Inițiere canalizare menajeră și epurare", "Centru de îngrijire bătrâni", "Organizare de festivaluri cu specific local" - nerealizat, proiect respins. |
| DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS04P075 | Plan de management al deșeurilor în județul Gorj | GJ | - | - | - | Proiectul va fi inclus în PLAM revizuit. |
| 2. | G3DS04P168 | Instalație de măcinare a sticlei – SC BRATNER Servicii Ecologice SA, Drobeta-Turnu-Severin | MH | Propunere de proiect | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. |
| 3. | G3DS04P170 | Modernizarea sistemului de management al deșeurilor – municipiul Orșova | MH | Propunere de proiect | - | - | Nu a fost identificată sursa de finanțare. Serviciul de salubritate a fost încredințat unui operator privat. |
| 4. | G3DS04P176 | Sistem integrat de colectare a deșeurilor și depozitare temporară în comuna Dăești | VL | Studiul de fezabilitate realizat. | - | - | Investiție inclusă în proiectul major de deșeurii din cadrul POS Mediu - Axa prioritară 2. |
| 5. | G3DS04P177 | Sistem integrat de colectare a deșeurilor și depozitare temporară în comuna Ionești | VL | - | PHARE CES 2006 | - | În curs de realizare, execuție lucrări. Surse de finanțare: PHARE CES 2006 - |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu. |
| 6. | G3DS04P178 | Sistem integrat de colectare a deșeurilor și depozitare temporară în comuna Frâncești | VL | Studiul de fezabilitate realizat. | - | - | Investiție inclusă în proiectul major de deșeuri din cadrul POS Mediu - Axa prioritară 2. |
| 7. | G3DS04P179 | Sistem integrat de colectare a deșeurilor și depozitare temporară în comuna Măldărești | VL | Studiul de fezabilitate realizat. | - | - | Investiție inclusă în proiectul major de deșeuri din cadrul POS Mediu - Axa prioritară 2. |
| 8. | G3DS04P180 | Gestionarea eficientă a deșeurilor menajere în comuna Sutești | VL | Nerealizat | - | - | Investiție nefezabilă. |
| 9. | G3DS04P181 | Sistem integrat de gestionare a deșeurilor (comuna Grădiștea) | VL | Nerealizat | - | - | Investiție nefezabilă. |
| 10. | G3DS04P205 | Stație de transfer deșeuri în orașul Berbești | VL | Nerealizat | - | - | Investiție nefezabilă. |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------------|-------------|---|------------|------------------------------------|--|-----------------|--|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A05P158 | Stație pentru epurarea apelor uzate provenite din canalizarea locuințelor de serviciu și a sediului administrativ - comuna Iratoșu | AR | - | - | - | Fără finanțare |
| 2. | G2A05P160 | Extindere rețea apă potabilă cu 7 km, extindere rețea canalizare 19 km și realizare stație de epurare - comuna Sepreș | AR | - | - | - | Fără finanțare |
| 3. | G2A05P424 | Alimentarea cu apă potabilă a localității Cuied și extindere rețele de apă potabilă în localitatea Buteni | AR | In curs de realizare | Programul guvernamental privind alimentarea cu ape la sate - HG nr. 577/1997 | - | S-a încheiat contractul de lucrări și s-a executat circa 70% din lucrare. |
| 4. | G2A05P518 | Introducere rețea apă potabilă și canalizare în satul Caporal Alexa | AR | - | - | - | Fără finanțare–Este cuprins în Etapa a II -a a Master planului Apă-Canalizare a județului Arad |
| 5. | G2A05P551 | Alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare Valea Cenchii | CS | - | - | - | Proiectul este în faza efectuării licitației. |
| 6. | G2A05P070 | Canalizarea, epurarea și introducerea apei în satul Zdrapți, comuna Criscior | HD | Nerealizat. | - | - | Se intenționează accesarea de fonduri europene. A fost întocmit studiul de fezabilitate. |
| 7. | G2A05P071 | Indiguire pe o lungime de 6 km a râului Crișul Alb, pe teritoriul comunei Criscior | HD | Nerealizat. | - | - | Se intenționează accesarea de Fonduri europene. |
| 8. | G2A05P074 | Extindere alimentare cu apă a satului Unciuc | HD | Realizat | Fonduri MDLPL | - | - |
| 9. | G2A05P075 | Alimentare cu apă a satelor Sibîșel și Ohaba Sibîșel | HD | In curs de realizare | Fonduri UE | - | - |
| 10. | G2A05P076 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru satele Râu de Mori, Suseni, Ostrovel, Brazi din comuna Râu de Mori | HD | In curs de realizare | Fonduri UE | - | - |
| 11. | G2A05P090 | Alimentarea cu apă potabilă a satelor Nădăștia de Sus, Nădăștia de Jos, Strei, Valea Sîngeorgiului, Strei-Ohaba, Sîncrai, Sântămăria de Piatră, Călanul Mic, Strei-Sîngeorgiu, aparținătoare orașului Călan | HD | In curs de realizare | Buget național și Buget local | - | - |
| 12. | G2A05P092 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora | HD | - | - | - | Fără finanțare |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|---|------------|------------------------------------|--|-----------------|--|
| | | pentru localitățile Bucium, Orăștioara de Sus, Ludeștii de Jos, Costești, aparținând comunei Orăștioara de Sus | | | | | |
| 13. | G2A05P093 | Alimentarea cu apă, canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitatea Ocolîșu Mic, aparținând comunei Orăștioara de Sus | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 14. | G2A05P095 | Alimentarea cu apă, canalizarea apelor menajere și epurarea acestora în satul Nalat Vad | HD | Realizat | Buget național și Buget local | - | - |
| 15. | G2A05P096 | Alimentarea cu apă, canalizarea apelor menajere și epurarea acestora în satul Silvașu de Sus | HD | - | Buget național și Buget local | - | Se află în derulare licitația pentru execuție. |
| 16. | G2A05P097 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora în localitatea Silvașu de Jos | HD | Realizat | - | - | - |
| 17. | G2A05P103 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile Uroi și Cărpiniș, oraș Simeria | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 18. | G2A05P104 | Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitatea Bârcea Mare, oraș Simeria | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 19. | G2A05P107 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Livadia, comuna Baru | HD | In curs de realizare | Buget național, Buget local și fonduri FEADR | - | Proiect în derulare |
| 20. | G2A05P108 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Valea Lupului, comuna Baru | HD | In curs de realizare | Buget național, Buget local | - | Proiect în derulare |
| 21. | G2A05P109 | Alimentarea cu apă a localității Valea Lupului, comuna Baru | HD | In curs de realizare | Buget național, Buget local | - | Proiect în derulare |
| 22. | G2A05P110 | Canalizarea menajeră în localitățile Baru și Petros, comuna Baru | HD | In curs de realizare | Buget național | - | Proiect în derulare |
| 23. | G2A05P113 | Reabilitare și extindere alimentare cu apă în comuna Baru, din sursa Bulbuc | HD | In curs de realizare | Buget național, Buget local | - | Proiect în derulare |
| 24. | G2A05P134 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Turdaș, comuna Turdaș | HD | In curs de realizare | FEADR | - | Proiect în derulare |
| 25. | G2A05P135 | Canalizarea menajeră pentru localitățile Spini și Răpaș, comuna Turdaș | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 26. | G2A05P140 | Canalizarea menajeră pentru localitatea Pricaz, comuna Turdaș | HD | In curs de realizare | Buget național OG nr. 7/2006 | - | Proiect în derulare |
| 27. | G2A05P161 | Canalizarea menajeră și stație de epurare în comuna Sarmizegetusa | HD | In curs de realizare | - | - | - |
| 28. | G2A05P464 | Rețea de canalizare în comuna Periam, localitatea Periam, județul Timiș | TM | In curs de realizare | | | A fost depus la MMDD pentru finanțare prin AFM. Cu finanțare de la bugetul local a fost realizată prima conductă principală a rețelei de canalizare de 2,7 km, au mai rămas de executat 19,3 km. S-a deschis finanțarea prin HG nr. 432/2009 |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | pentru aplicarea OG nr. 7/2006; în prezent proiectul se află în execuție |
| 29. | G2A05P465 | Gestiunea integrată a apei în localitatea Pesac, județul Timiș | TM | - | - | - | <p>Primăria Pesac a cuprins acest proiect în proiectul integrat „Inițierea rețelelor de apă și canal, construcția stației de epurare și modernizarea străzilor, inițierea centrului pentru școlari de tip after school și achiziționarea de materiale și echipamente specifice promovării și conservării patrimoniului cultural”.</p> <p>Acest proiect a fost depus în data de 28.07.2009, la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Timiș în cadrul PNDR - măsura 3.2.2, iar în urma raportului de selecție din data de 14.05.2010, proiectul a fost declarat ca eligibil, nefiind selectat pentru finanțare.</p> <p>În data de 28.05.2010, Primăria Pesac a depus o contestație la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Timiș privind punctajul acordat.</p> |
| 30. | G2A05P525 | Introducere apă potabilă în localitățile: Begheiu Mic, Bătești, Brănești, Jupânești, Povergina și Bunea Mare | TM | Nerealizat | - | - | Obiectivele acestui proiect nu au fost realizate din lipsa fondurilor financiare. |
| 31. | G2A05P527 | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Sînmihaiu Român | TM | - | - | - | Acest proiect a fost cuprins în proiectul major de infrastructură apă-apă |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | uzată "Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", în cadrul POS Mediu. In prezent, se estimează aprobarea de către Ministerul Mediului și Pădurilor în luna iulie 2010. |
| DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS05P032 | Sistem de colectare selectivă și depozitare deșeuri comuna Turdaș | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 2. | G3DS05P033 | Stație de compostare deșeuri biodegradabile în orașul Hațeg | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 3. | G3DS05P058 | Sistem de management integrat al deșeurilor în orașul Uricani, inclusiv Valea de Brazi și Câmpu lui Neag | HD | - | - | - | Fără finanțare |
| 4. | G3DS05P103 | Colectare selectivă a deșeurilor urbane în municipiul Petroșani | HD | Realizat | PHARE CES 2006 Surse proprii | - | - |

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|---|------------|------------------------------------|--|---|--|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A06P136 | Canalizare și stație de epurare în satele Hășdate, Lița și Lițeni, comuna Savadisla | CJ | - | - | - | Nu s-au transmis informații. |
| 2. | G2A06P305 | Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și captarea surselor de apă, cu rețea de canalizare și stație de epurare pentru apele menajere, în comuna Negreni | CJ | - | - | - | Proiectul este în faza de studiu de fezabilitate și identificarea sursei de finanțare. |
| 3. | G2A06P306 | Realizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și captarea surselor de apă, cu rețea de canalizare și stație de epurare pentru apele menajere, în comuna Margău | CJ | - | - | - | Nu s-au transmis informații. |
| DEȘEURİ ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS06P160 | Stație de sortare deșeurii în cadrul depozitului județean de deșeurii nepericuloase Oradea | BH | Propunere de proiect | - | - | Se va depune pe Fondul de Mediu. |
| 2. | G3DS06P161 | Proiect de închidere, ecologizare și monitorizare post-inchidere a depozitelor de zgură și cenușă epuizate „Episcopia Bihorului” și „Balastiera CFR” aferente SC Electrocentrale Oradea SA | BH | Propunere de proiect | - | - | |
| 3. | G3DS06P164 | Dotarea gospodăriilor din zona metropolitană Oradea cu stații de compost | BH | - | - | - | În curs de evaluare - Proiect Phare CES 2006. |
| 4. | G3DS06P038 | Refacerea zonei afectate de depozitul de deșeurii industriale nepericuloase-iaz decantor (nămol chimic) – SC DAN STEEL GROUP BECLEAN SA, oraș Beclean | BN | În curs de realizare | Surse proprii | 185.000 Euro | Valoarea lucrărilor realizate până în prezent este de 56.050 Euro. |
| 5. | G3DS06P071 | Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în cele opt sate ale comunei Savadisla | CJ | - | - | - | Nu s-au transmis informații. |
| 6. | G3DS06P077 | Închiderea rampei de deșeurii menajere din Câmpia Turzii | CJ | - | - | - | Lipsă sursă de finanțare. |
| 7. | G3DS06P134 | Colectarea selectivă a deșeurilor menajere în comuna Sic | CJ | - | - | - | Nu s-au transmis informații. |
| 8. | G3DS06P184 | „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate în microregiunea Mihai Viteazu, incluzând stație de compostare, punct de transfer și stație de sortare a deșeurilor menajere nepericuloase valorificabile colectate selectiv”, fazele: studiu de fezabilitate, studii topo, studii geo, studii hidro, analiză cost-beneficiu și evaluări ale impactului asupra mediului” | CJ | În curs de realizare | Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului | 737.383,9 Euro + cofinanțare de 144.452,33 Euro | Realizat 90 %, termen de implementare 1.11.2010. |

Regiunea 7 Centru

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|---|-------------|---|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE | | | | | | | |
| 1. | G3DS07P136 | Managementul deșeurilor spitalicești în județul Alba | AB | - | - | - | Nu s-a obținut avizul de la Ministerul Sănătății, urmează o revizuire a proiectului. |
| 2. | G3DS07P045 | Regenerarea uleiurilor uzate și a șlamurilor petroliere la SC UPRUC SERV SA FĂGĂRAȘ | BV | Nerealizat | - | - | Proiect nerealizat din lipsa de finanțare |
| 3. | G3DS07P138 | Depozit pentru deșeuri inerte și stație de compostare deșeuri vegetale în municipiul Sf. Gheorghe | CV | Nerealizat | - | - | Proiectul va fi inclus în „Sistem Integrat de management al deșeurilor în județul Covasna” - Măsura ISPA 2003/RO/16/P/PA 013 |
| 4. | G3DS07P117 | Reabilitarea sistemului de salubritate în municipiul Toplița | HR | - | - | - | Nu s-au transmis informații. |

Regiunea 8 București - Ilfov

| Nr. crt | Cod proiect | Denumire proiect | Localizare | Stadiu de realizare al proiectului | Surse de finanțare | Valoare proiect | Observații |
|----------------------------|-------------|--|------------|------------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| FACTOR DE MEDIU APĂ | | | | | | | |
| 1. | G2A08P359 | Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare în comuna Cornetu, județul Ilfov | IF | - | - | - | - |
| 2. | G2A08P462 | Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Ciofliceni și Vlădiceasca, comuna Snagov, județul Ilfov | IF | - | - | - | Proiectul a fost întocmit; se întreprind demersuri pentru obținerea de fonduri. |





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ

E-mail: dezvoltare_durabilă@anpm.ro

www.anpm.ro
