GESTIONAREA DESEURILOR

Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de executie a cladirii vor fi incarcate si transportate in containere speciale ale societatii POLARIS,in locurile precizate de primarie.
Deseurile rezultate vor fi selectionate dupa cum urmeaza:

- Beton
- Pamant, pietre,resturi balast
- Materiale plastice
- Amestecuri metalice
- Ambalaje de hirtie si carton

Deseurile generate de activitatea de turism ale pensiunii,vor fi colectate in recipienti tip europubele si vor fi eliminate de catre serviciul de salubrizare al orasului Navodari.
Acestea vor fi selectionate astfel:

- Ambalaje de hirtie si carton
- Ambalaje de plastic
- Ambalaje de sticla
- Deseuri biodegradabile

Aceste pubele au loc special prevazut in interiorul proprietatii pensiunii

ORGANIZARE DE SANTIER

Lucrarile de organizare de santier au rolul de a pregati,facilita,depozita si desfasura toate activi tatile ce se deruleaza ,de la inceperea pina la terminarea executiei pensiunii proiectate.
Pe toata perioada executiei se va tine cont in mod obligatoriu de a nu se intreprinde nicio activitate de constructii la exteriorul sau incinta obiectivului,in intervalul 1mai-31 septembrie .In perioada mentionata fiind permise numai lucrari de executie la interiorul cladirii.
La inceputul perioadei de organizare ,se va porni cu imprejmuirea perimetrala a proprietatii cu panouri din tabla demontabile,inalte de 1,7m,care sa protejeze atat activitatile ce se vor desfasura in incinta, cat si pe cele din afara ei.
Accesul auto in incinta se va desfasura de pe strada amenajată.
Tot pamantul rezultat din sapatura generala,precum si molozul rezultat in perioada de executie se va transporta in locurile indicate de primarie,dupa ce in prealabil s-a luat acceptul acesteia.
NU este permisa depozitarea sau ocuparea niciunui spatiu exterior incintei proprietarului,decat daca acesta are permisiunea expresa de la vecini sa faca acest lucru.
Pe toata perioada executiei,se va afisa la loc vizibil din strada,un panou care sa informeze denumirea lucrarii,beneficiar,executant,proiectant,termen de executie,autorizatie.
In situatia in care prin activitatile ce se desfasoara la aceasta investitie(transporturile grele),se deterioreaza drumul de acces sau orice altceva,beneficiarul lucrarii va suporta aducerea la starea iniatiala a stricaciunii.
Incinta organizarii santierului va fi inlaturata,numai dupa ce lucrarile exterioare cladirii au fost terminate ,precum si sistematizarea incintei acesteia.

Intocmit arh. N.Bocunescu

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
1090
Incuba Naruja BOCUNESCU
Arhitect cu drept de semnătură

Scanned by CamScanner